



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

**Izdelava prioritetnega plana za
6 letni drsni program za ukrep Ro.43
Nacionalnega programa za obdobje
2018-2023**

Naročnik:

RS Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Pooblaščen predstavnik naročnika:

Damir Topolko, univ. dipl. ekon., direktor

Naloga:

Izdelava prioritetnega plana za 6 letni drsni program za ukrep Ro.43 Nacionalnega programa za obdobje 2018-2023

Številka pogodbe:

DRSI št. 2431-17-000360/0 in OMEGA consult št. 03/17

Izvajalec:

OMEGA CONSULT, projektni management, d.o.o. Ljubljana

Člani projektne skupine:

mag. Cveto Gregorc, univ.dipl.fiz.
mag. Aleš Klobasa, univ.dipl.inž.grad.
dr. Andreja Cundrič, univ.dipl.ekon.
Marko Gregorc, univ.dipl.inž.stroj.
Tomaž Peternel, univ. dipl. geog.
Nataša Krmelj, univ.dipl.ekon.

Odgovorni predstavnik izvajalca:

mag. Cveto Gregorc, univ.dipl.fiz.

Predmetna oznaka:

Gesla: cestna infrastruktura, multikriterijska analiza, proračun
Keywords: road infrastructure, multi-criteria analysis, budget

Odgovorni nosilec projekta:

mag. Aleš Klobasa, univ. dipl. inž. grad.

Direktor:

mag. Cvetoslav Gregorc

Ljubljana, november 2017

Copyright © 2017 OMEGA consult d.o.o.

(Besedilo je avtorsko zaščiteno. Zaščita vključuje vsako uporabo besedila, ki ni v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah ter vsako reproduciranje, kopiranje, mikrofilmanje – ne glede na tehniko – celote ali posameznih delov.)

VSEBINA

1	UVOD	2
1.1	NAMEN NALOGE	3
1.2	CILJI NALOGE	3
1.3	PROJEKTI VKLJUČENI V 6 LETNI DRSNI PROGRAM ZA OBDOBJE 2018-2023	3
1.4	PRIČAKOVANI STROŠKI IN UČINKI 6-LETNEGA DRSNEGA PLANA	4
2	METODOLOGIJA VREDNOTENJA IN RAZVRŠČANJA PROJEKTOV	5
2.1	NAVEZAVA DRSNEGA PLANA NA RESOLUCIJO	5
2.2	MULTIKRITERIJSKA ANALIZA	6
2.3	KRITERIJI VREDNOTENJA PROJEKTOV CESTNE INFRASTRUKTURE	7
2.3.1	<i>Družbenoekonomska učinkovitost</i>	7
2.3.2	<i>Pomen ceste (kategorija ceste)</i>	8
2.3.3	<i>Prostorski pomen</i>	8
2.3.4	<i>Dostopnost</i>	8
2.3.5	<i>Povprečni letni dnevni promet (PLDP)</i>	8
2.3.6	<i>Tehnična prioriteta (stanje vozišča)</i>	8
2.3.7	<i>Prometna varnost</i>	8
2.3.8	<i>Vrednost investicije</i>	8
2.4	VREDNOTENJE IN RAZVRŠČANJE UKREPOV	9
2.4.1	<i>Osnova za razvrščanje ukrepov</i>	9
2.4.2	<i>Razvrščanje znotraj skupin projektov</i>	9
2.4.3	<i>Dinamika financiranja</i>	10
3	REZULTATI RAZVRŠČANJA	11
3.1	GEOTEHNIČNI UKREPI (BREZ, PLAZ IN ZIDS)	12
3.2	PREMOSTITVENI OBJEKTI (OBJN, OBJR, OBJS, OBND, PROP)	13
3.3	REKONSTRUKCIJE CEST (REKO)	18
3.4	SANACIJE VOZIŠČ (OBNO, PREP)	20
3.5	UREDITVE CEST (URED)	22
3.6	REKONSTRUKCIJE KRIŽIŠČ (KRIŽ)	27
3.7	MODERNIZACIJE CEST (MODE)	29
3.8	OBVOZNICE IN NOVOGRADNJE (OBVO IN MODE)	30
3.9	KOLESARSKE POVEZAVE (KOLE)	33
3.10	SKUPINSKI PROJEKTI SEKTORJA ZA INVESTICIJE V CESTE	34
3.11	SKUPINSKI PROJEKTI SEKTORJA ZA VZDRŽEVANJE, VARSTVO CEST IN PROMETNO VARNOST	35
3.12	PREOSTALI SKUPINSKI PROJEKTI	35
4	POVZETEK IN SKLEPI	36
5	PRILOGE	38

1 UVOD

Cestno omrežje predstavlja pomemben del državne infrastrukture in veliko nacionalno bogastvo. Upravljanje in gospodarjenje s cestnim omrežjem je kompleksen proces, na katerega vpliva vrsta naravnih (klimatske razmere, teren, ...), tehničnih, okoljskih, zgodovinskih in drugih dejavnikov.

Strategija razvoja prometa v RS (v nadaljevanju Strategija), ki jo je sprejela Vlada RS na seji 29. julija 2015 (sklep št. 37000-3/2015/8), prvič celovito obravnava prometni sistem. Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Nacionalni program) pa je dokument, ki predstavlja prehod med splošnimi ukrepi iz Strategije na konkretne aktivnosti v pripravi in izvedbi.

Pri opredelitvi ukrepov so bili določeni roki in nosilci posameznih aktivnosti, katerim so bili dodeljeni tudi okvirni stroški, pri čemer so bile vrednosti za večino aktivnosti ocenjene. Te se bodo s pripravo posamezne študijske in projektne dokumentacije podrobneje konkretizirale.

Za namen podrobnejšega načrtovanja izvajanja aktivnosti v dokumentu je bilo predlagano, da Vlada RS vsako leto sprejme 6-letni operativni načrt vlaganj v promet oz. prometno infrastrukturo, ki bo določal konkretne aktivnosti (projekte) na podlagi strokovnih prioritete, stroške za njihovo realizacijo in natančne roke izvedbe.

Šest letni drsni plan izhaja iz Resolucije o Nacionalnem programu razvoja prometa v republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030. Vlada Republike Slovenije je namreč ob sprejemu Strategije Ministrstvu za infrastrukturo RS (v nadaljevanju MZI) naložila pripravo Operativnega načrta za izvajanje Strategije (v nadaljevanju Operativni načrt), in sicer najkasneje v roku enega leta od sprejema Strategije na Vladi RS. Sestavni del Operativnega načrta MZI predstavlja tudi šest letni drsni plan, ki se nanaša na področje glavnih (v skupni dolžini 819 km) in regionalnih (v skupni dolžini 5.117 km) cest v državi.

Resolucija med drugim obravnava tudi nabor specifičnih projektov, ki so že uvrščeni v Načrt razvojnih programov (NRP). Prevladujoči ukrepi med v Resoluciji naštetimi NRP projekti so predvsem obvoznice (OBVO), novogradnje (NOVO) in nadomestni premostitveni objekti (OBJN). Ti projekti so bili v okviru izdelave šestletnega drsnega plana sicer razvrščeni skupaj z preostalimi projekti. Dinamika financiranja vseh projektov v drsnem planu temelji na rezultatih razvrščanja in podanemu opisu stanja projektov in s tem dopolnjuje ocenjeno dinamiko iz Resolucije.

Vizija prometne politike, ki izhaja iz Strategije razvoja prometa v RS je tako opredeljena kot zagotavljanje trajnostne mobilnosti prebivalstva in oskrbe gospodarstva z naslednjimi cilji:

- izboljšati mobilnost in dostopnost,
- izboljšati oskrbo gospodarstva,
- izboljšati prometno varnost in varovanje,
- zmanjšati porabo energije,
- zmanjšati stroške uporabnikov in upravljavcev ter
- zmanjšati okoljske obremenitve.

Ti cilji predstavljajo izhodišče za določitev kriterijev, po katerih so bili v šestletnem drsnem planu razvrščeni posamezni ukrepi. Podrobno je struktura kriterijev obravnavana v poglavju 2.2.

Upravljavca G in R cest, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (v nadaljevanju DRSI), je prvi drsni plan izdelala junija 2017 (dopolnitev julij 2017). V tem dokumentu so bili zajeti vsi do tedaj uvrščeni NRP projekti in dodatni potrebni evidentirani novi projekti z izdelanim DIIP-om.

Predmetni dokument je torej druga dopolnitev. Temelji na podlagi predloga proračuna za leti 2018 in 2019 (v času izdelave v potrjevanju). Vsebina dokumenta se je sicer spremenila. Iz nabora projektov je bilo umaknjenih 47 projektov, ki so bili med tem zaradi spremenjenih razmer ukinjeni ali končani. So pa zato v seznam uvrščeni nekateri drugi projekti na podlagi novo evidentiranih potreb oziroma spremenjenih okoliščin, npr. zahodna obvoznica Novega mesta.

1.1 NAMEN NALOGE

Predmet naloge je izdelava 6-letnega drsnega programa za ukrep Ro.43: Zagotavljanje ustreznega standarda obstoječe cestne infrastrukture (seznam ukrepov je razviden iz priloge 1 Nacionalnega programa) za obdobje 2018-2023.

Pri določitvi kriterijev za uvrstitev posameznih projektov v 6-letni načrt investicijskega vzdrževanja in gradnje državnih cest je potrebno upoštevati parametre, ki jih predvideva Nacionalni program, in sicer:

1. stanje infrastrukture,
2. obseg prometa in njegove značilnosti,
3. pomen infrastrukture v prostoru z vidika dostopnosti in povezovanja ob upoštevanju enakomerne geografske porazdelitve v celotni Sloveniji in z upoštevanjem prometno gravitacijskih področji v Strategiji,
4. stanje prometne varnosti in
5. ekonomska upravičenost projektov.

Cilj naloge je, da se med projekte za investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest uvrščajo projekti, ki bodo postopno izboljšali stanje cestne infrastrukture ter dvignili nivo usluge uporabnikom.

Poleg ukrepov na voziščih je potrebno v okviru 6-letnega načrta obnovitve državnih cest zagotoviti učinkovite sanacije in rekonstrukcije premostitvenih, podpornih in opornih konstrukcij. Hkrati pa je potrebno sočasno izvajati ukrepe za povečanje prometne varnosti in zagotavljanje boljše dostopnosti in povezljivosti. Seveda je potrebno z investicijskim vzdrževanjem in gradnjo državnih cest slediti tudi ciljem zmanjševanja negativnih vplivov cestnega prometa na ljudi in okolje.

1.2 CILJI NALOGE

Cilj naloge so:

- razvrščanje projektov Sektorja za investicije v ceste, Služba za evropske zadeve in tehnično regulativo ter Sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost za posamezne skupine projektov na podlagi Metodologije,
- določitev časovnega in finančnega okvirja (dinamika financiranja) za naslednja leta in
- določitev faz (časovno in finančno) projekta za posamezno leto.

1.3 PROJEKTI VKLJUČENI V 6 LETNI DRSNI PROGRAM ZA OBDOBJE 2018-2023

V program je vključenih **831** obstoječih projektov, od tega **136** novih, ki so vključeni v predlog proračuna za leti 2018 in 2019. Od 831 projektov je 108 skupinskih (od tega 41 projektov, ki so del večjega ukrepa).

753 projektov vodi Sektor za investicije v ceste oziroma Služba za evropske zadeve in tehnično regulativo (od tega 41 skupinskih), 78 projektov pa vodi Sektor za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost (67 skupinskih).

1.4 PRIČAKOVANI STROŠKI IN UČINKI 6-LETNEGA DRSNEGA PLANA

V tabeli 1.1 je prikazana v nalogi predlagana dinamika financiranja projektov Sektorja za investicije v ceste in Službe za evropske zadeve in tehnično regulativo ter Sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost.

Predvidena višina sredstev po predlogu proračuna za leto 2018 je skoraj enaka sprejetemu proračunu za leto 2018. V letu 2019 pa je po predlogu predvidenih skoraj 17 mio EUR manj sredstev kot leta 2018. V obdobju 2020-2023 se ocenjena višina sredstev giblje med 279,3 mio EUR in 284,3 mio EUR. Največ sredstev na letnem nivoju je planiranih za novogradnje in obvoznice (ki so finančno tudi najbolj zahtevne), rekonstrukcije ceste in ureditve skozi naselja. Bistveno (iz 10,9 mio EUR v letu 2019 na 17 mio EUR v letu 2020) se povečajo sredstva za premostitvene objekte, saj v primeru nepravočasnega ukrepanja grozijo polovične zapore ali celo popolne zapore nekaterih odsekov. Podobno je tudi pri geotehničnih ukrepih. Bistveno se povečajo tudi sredstva za ureditev kolesarskih povezave. DRSI želi v naslednjih letih načrtno pristopiti k ureditvi novih kolesarskih povezav na ozemlju celotne države.

Tabela 1.1: Ocenjena poraba virov 6-letnega drsnega plana (v 1.000 EUR)

Vrsta ukrepa	Predlog proračuna 2018	Predlog proračuna 2019	Predlog 2020	Predlog 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog po 2023
Geotehnični ukrepi	8.002	8.771	9.500	12.500	12.500	10.304	12.500
Premostitveni objekti	11.113	10.857	17.000	17.000	17.000	17.000	61.153
Rekonstrukcije cest	14.879	16.971	21.000	22.000	22.000	22.000	299.401
Projekti za sanacijo vozišč	6.576	4.834	10.000	10.000	10.000	10.000	80.417
Ureditve cest	14.351	15.355	20.000	22.000	22.000	22.000	142.761
Rekonstrukcije križišč	4.116	3.890	7.000	7.000	7.000	7.000	18.475
Projekti modernizacij cest	5.265	3.884	5.000	5.000	5.000	5.000	68.660
Novogradnje in obvoznice	23.121	16.832	31.100	31.600	32.100	31.000	1.333.073
Kolesarske povezave	8.107	8.356	12.000	12.000	12.000	12.000	113.134
Skupinski projekti Sektorja za investicije v ceste in Službe za evropske zadeve in tehnično regulativo	12.947	6.095	7.676	5.936	5.713	4.505	18.504
Skupinski projekti Sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost	105.087	101.764	122.000	122.000	122.000	122.000	123.234
Skupinski projekti ostalih sektorjev	16.542	15.689	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
SKUPAJ DRSI	230.107	213.298	279.276	284.036	284.313	279.809	2.288.314
SKUPAJ Sektor za investicije v ceste / Služba za evropske zadeve in tehnično regulativo	107.444	94.627	138.130	143.536	143.539	138.309	2.140.263
SKUPAJ Sektor za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost	106.121	102.982	124.146	123.500	123.774	124.500	131.051
SKUPAJ ostali sektorji	16.542	15.689	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
SKUPAJ DRSI	230.107	213.298	279.276	284.036	284.313	279.809	2.288.314

2 METODOLOGIJA VREDNOTENJA IN RAZVRŠČANJA PROJEKTOV

Metodologija vrednotenja in razvrščanja projektov (v nadaljevanju Metodologija) je bila izdelana in potrjena leta 2015 in predstavlja podlago za uvrščanje novih projektov v Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) in za določanje prioritete pri pripravi proračunov DRSI (cestni projekti). **Drnsni plan je izdelan skladno z Metodologijo, vendar se bili kriteriji za razvrščanje posameznih skupin ukrepov ponovno določeni glede na razpoložljive podatke. Uteži kazalnikov je možno spremeniti na podlagi preteklih izkušenj pri razvrščanju projektov.** V nadaljevanju so povzeti ključni parametri iz Metodologije, ki vplivajo na določitev prioritete plana.

Vrednotenje in razvrščanje projektov se izvede na podlagi multikriterijske analize. Značilnost te metode je, da so v ospredju analize cilji oziroma njihovo doseganje. Doseganje ciljev se meri s podanimi indikatorji (kazalci), ki so glede na svojo pomembnost uteženi, s čimer je moč dobiti enotno oceno za posamezen projekt in tudi osnovo za primerjanje projektov.

Rezultat analize je seznam projektov znotraj posamezne skupine projekta, projekti pa so razvrščeni od najbolj do najmanj upravičenega za izvedbo.

2.1 NAVEZAVA DRSENEGA PLANA NA RESOLUCIJO

Kriteriji za razvrščanje projektov po metodologiji DRSI so skladni tako s cilji, ki izhajajo iz Strategije, kot tudi s kriteriji, ki jih predvideva Resolucija. Pri tem Resolucija za področje G in R cest predvideva naslednje kriterije:

- stanje infrastrukture,
- obseg prometa in njegove značilnosti,
- pomen infrastrukture v prostoru z vidika dostopnosti in povezovanja ob upoštevanju enakomerne geografske porazdelitve v celotni Sloveniji in z upoštevanjem prometno gravitacijskih področji v Strategiji,
- stanje prometne varnosti in
- ekonomska upravičenost projektov.

Podatki, potrebi za razvrščanje po kriterijih Metodologije, temeljijo na uradnih podatkih DRSI, ki zajemajo podatke o stanju, tehničnih lastnostih omrežja, poteka odsekov v prostoru, obsegu in strukturi prometa, pomenu infrastrukture ter prometne varnosti. Določeni parametri (npr. ekonomska upravičenost) pa so izpeljani na podlagi razpoložljivih podatkov.

Nacionalni program deli projekte na tri sklope:

- linijski ukrepi na voziščih,
- kombinirani ukrepi ter
- točkovni ukrepi.

Ukrepi, ki jih zajema šestletni drnsni plan, se z delitvijo po Nacionalnem programu skladajo na naslednji način:

1. Ukrepi na voziščih
 - a. ukrepi za ohranjanje omrežja in znižanje stroškov uporabnikov: REKO, OBNO, PREP – rekonstrukcije se razvrščajo ločeno
 - b. ukrepi modernizacij za znižanje stroškov uporabnikov: MODE

2. Kombinirani ukrepi
 - a. ukrepi za izboljšanje prometne varnosti: URED, KRIZ – vsak ukrep se razvrsti posebej
 - b. ukrepi za povečanje kapacitet in znižanje stroškov uporabnikov: NOVO, OBVO, KOLE – vsaka vrsta ukrepa se razvrsti posebej
3. Točkovni ukrepi
 - a. geotehnični ukrepi za zagotavljanje dostopnosti: BREZ, PLAZ, ZIDS
 - b. ukrepi na cestnih objektih za zagotavljanje dostopnosti: PROP, OBJN, OBJR, OBJS, OBND

2.2 MULTIKRITERIJSKA ANALIZA

Z multikriterijsko analizo v oceno investicij zajamemo tako številčno kot opisno opredeljene učinke obravnavanih projektov, ki predstavljajo kriterije vrednotenja. Multikriterijska analiza omogoča oceno projektov glede na postavljene cilje, za katere morajo biti na razpolago merljivi in uteženi kriteriji. Rezultat kombinacije različnih meril je enotna ocena različnih ciljev projekta, na podlagi katere lahko razvrstimo predloge projektov. Značilnost multikriterijskega odločanja je torej, da hkrati spremljamo in ocenjujemo več kot le eno lastnost projektov. Pri tem za vsakega od parametrov določimo pogoje oziroma kriterije, ki jim mora projekt ustrezati.

Multikriterijska analiza ima naslednje prednosti:

- pregledna in robustna metoda,
- prilagodljivost izbora ciljev in kriterijev dopušča njihovo naknadno vključevanje oziroma izključevanje iz analize,
- ugotavljanje posameznih učinkov lahko poteka ločeno, izvajajo ga lahko posamezni strokovnjaki,
- zaradi preglednosti je metoda lahko tudi učinkovito sredstvo komunikacije oziroma pojasnjevanja izbora posameznih projektov oziroma programov,
- zaradi uporabe točkovanja in uteži se ohranja revizijska sled in ponovljivost izračuna.

Z metodo multikriterijske odločitvene analize se določijo:

- kriteriji oziroma kazalniki, ki so vključeni v vrednotenje,
- točkovanje vsakega projekta (programa, variante) po posameznih kriterijih,
- uteži za posamezne kriterije in
- način za izračun skupne ocene.

Vsak kriterij se opredeli v kvantitativni obliki, tako da je mogoče po posameznem kriteriju variante razvrstiti od najboljše do najslabše. Vrednosti kriterijev za posamezne variante se po spodnji formuli računsko normirajo tako, da njihove vrednosti ležijo na intervalu med 0 in 1:

$$n_{i,j} = \frac{k_{i,j} - k_{j,\min}}{k_{j,\max} - k_{j,\min}}$$

kjer pomeni $n_{i,j}$ računsko normirano vrednost kriterija j za projekt i , $k_{i,j}$ vrednost kriterija j za projekt i , $k_{j,\min}$ minimalno (najslabšo) vrednost kriterija j , ki jo lahko doseže kateri od obravnavanih projektov in $k_{j,\max}$ maksimalno (najboljšo) vrednost kriterija j , ki jo lahko doseže kateri od obravnavanih projektov. Če so vrednosti nekega kriterija pri vseh projektih enake, se računsko normirana vrednost za ta kazalnik ne izračunava.

Skupna ocena se izračuna tako, da se računski normirani vrednosti kriterija pri posamezni opciji pomnoži z utežjo za tisti kriterij po formuli:

$$O_i = \sum_{j=1}^m n_{i,j} * w_j$$

kjer pomeni O_i skupno oceno za varianto i , m število opcij, w_j pa utež za kriterij j . Najboljša opcija je tista, pri kateri je seštevek zmnožkov računskih normiranih vrednosti kriterijev in uteži O_i največji. Posamezni kazalniki so lahko sestavljeni iz podkazalnikov. Vrednost sestavljenega kazalnika se izračuna ob smiselni uporabi zgornje formule.

2.3 KRITERIJI VREDNOTENJA PROJEKTOV CESTNE INFRASTRUKTURE

Pri vrednotenju projektov cestne infrastrukture se uporabijo naslednji kriteriji:

- družbenoekonomska učinkovitost,
- pomen ceste (kategorija ceste),
- prostorski pomen,
- dostopnost,
- povprečni letni dnevni promet,
- tehnična prioriteta (stanje vozišča),
- prometna varnost in
- vrednost investicije.

Kriteriji se uporabijo smiselno glede na razpoložljive podatke in predviden ukrep. Znotraj kriterijev so določeni kazalniki, na podlagi katerih bodo projekti razvrščeni.

Neodvisno od rezultatov razvrščanja je potrebno prioriteto dokončati projekte, ki so v gradnji, zaključevanju oziroma se pripravlja razpis za gradnjo. Ti projekti so v nalogi označeni kot prva prioriteta.

Kolesarske povezave se zaradi specifikke ukrepa razvrstijo ločeno z upoštevanjem drugačnih kriterijev, ki najbolj ponazarjajo pomen kolesarskih povezav. Uporabljeni kriteriji za razvrstitev kolesarskih povezav so:

- število prebivalcev občin skozi katere poteka predvidena povezava,
- število prenočitev v letu 2015 v občinah skozi katere poteka predvidena povezava,
- število ležišč v letu 2015 v občinah skozi katere poteka predvidena povezava,
- kategorija kolesarske povezave (daljinska, glavna, regionalna, nekategorizirana),
- prostorski pomen,
- stanje projekta,
- vrednost investicije.

2.3.1 Družbenoekonomska učinkovitost

Ekonomski kazalnik primerjave diskontiranega toka stroškov in koristi je **količnik relativne koristnosti (K/S oziroma angleško B/C)**.

2.3.2 Pomen ceste (kategorija ceste)

Uredba o kategorizaciji državnih cest določa državne ceste po njihovih kategorijah, poteku, obsegu in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo. Državne ceste v njej so kategorizirane kot:

- avtoceste (AC),
- hitre ceste (HC),
- glavne ceste I. reda (G1),
- glavne ceste II. reda (G2),
- regionalne ceste I. reda (R1),
- regionalne ceste II. reda (R2) ter
- regionalne ceste III. reda (R3) kamor sodijo tudi turistične ceste (RT).

Višja kategorija ceste pomeni večji pomen ceste in višjo prioriteto.

2.3.3 Prostorski pomen

Prostorski pomen (tudi povezovalni pomen, kohezija) predstavlja pomen posameznega cestnega odseka za delovanje državnega cestnega omrežja. Prostorski pomen cestnega odseka določata dva kazalca:

- število linij javnega potniškega avtobusnega prometa in
- prometno delo vozil, ki na svoji poti uporabljajo konkreten odsek.

2.3.4 Dostopnost

Kazalec kaže dostopnost lokalnih središč, to je število povezav – odsekov državne cestne mreže do lokalnih središč. Manjše je število povezav do lokalnih središč, bolj je naselje ogroženo v smislu dostopnosti. Zato je relativni pomen odsekov v vplivnem območju naselja (in tudi projektov na teh odsekih) večji.

2.3.5 Povprečni letni dnevni promet (PLDP)

Kazalec neposredno kaže povpraševanje po cestni infrastrukturi, s tem pa tudi pomen cestne povezave za uporabnike. Posledično je relativni pomen odsekov z večjim obsegom PLDP večji.

2.3.6 Tehnična prioriteta (stanje vozišča)

Tehnična nujnost izvedbe projekta je opredeljena z zahtevano ravnijo uslug, ki naj jih cestna infrastruktura z objekti nudi uporabniku in prebivalcem ob cestni infrastrukturi. Ocena tehnične nujnosti izvedbe ukrepa izhaja iz meritev stanja vozišča (MSI), ki se za celotno omrežje izvedejo v dve-letnem časovnem obdobju.

2.3.7 Prometna varnost

Prometna varnost posameznega odseka je odvisna od števila nesreč, stopnje resnosti nezgod (G) in stopnje kritičnosti (P).

2.3.8 Vrednost investicije

Kazalec vrednost investicije pride do izraza predvsem pri tistih projektih, ki so enakovredni pri ostalih kriterijih. Nižja vrednost investicije pomeni višjo prioriteto.

2.4 VREDNOTENJE IN RAZVRŠČANJE UKREPOV

Nabor ukrepov na G in R omrežju državnih cest je naslednji:

- ukrepi za ohranjanje omrežja in znižanje stroškov uporabnikov:
 - **REKO** – rekonstrukcija ceste
 - **OBNO** – obnova vozišča
 - **PREP** – preplastitev vozišča
- ukrepi za izboljšanje prometne varnosti:
 - **URED** – ureditev skozi naselje
 - **KRIZ** – križišča
- geotehnični ukrepi za zagotavljanje dostopnosti
 - **BREZ** – sanacija brežin
 - **PLAZ** – sanacija plaz
 - **ZIDS** – sanacija zidu
- ukrepi na cestnih objektih za zagotavljanje dostopnosti:
 - **PROP** – novogradnja prepusta
 - **OBJN** – novogradnja objekta
 - **OBJR** – rekonstrukcija objekta
 - **OBJS** – sanacija objekta
 - **OBND** – nadomestni objekt
- ukrepi za povečanje kapacitete in znižanje stroškov uporabnikov:
 - **NOVO** – novogradnja
 - **OBVO** – obvoznica naselja
 - **KOLE** – kolesarske povezave
- ukrepi modernizacij za znižanje stroškov uporabnikov:
 - **MODE** – asfaltiranje makadamskih vozišč

2.4.1 Osnova za razvrščanje ukrepov

Osnovo za razvrščanje ukrepov predstavljajo ocene ukrepov, ki izhajajo iz opisanega vrednotenja. Vsak ukrep se vrednoti po zanj relevantnih kazalnikih, opredeljenih in uteženih glede na njegove učinke. V Metodologiji je bilo dokazano, da kljub temu, da vse ocene ukrepov ležijo na zaprtem intervalu $[0,1]$, različne vrste ukrepov med seboj niso primerljive in jih ne moremo obravnavati znotraj enega prioriteta seznama s skupnim vrednotenjem.

2.4.2 Razvrščanje znotraj skupin projektov

Različne vrste ukrepov torej med seboj niso primerljive in jih ne moremo obravnavati znotraj enega prioriteta seznama s skupnim vrednotenjem, ampak so oblikovane skupine projektov z enakimi kazalniki. Vsak ukrep je glede na oceno, ki izhaja iz vrednotenja po za posamezno skupino projekta relevantnih kazalnikov in uteženosti kazalnikov za posamezen tip ukrepa, razvrščen po vrstnem redu znotraj posamezne skupine projekta:

1. geotehnični ukrepi za zagotavljanje dostopnosti: BREZ, PLAZ, ZIDS,
2. ukrepi na cestnih objektih za zagotavljanje dostopnosti: PROP, OBJN, OBJR, OBJS, OBND,

3. ukrepi za ohranjanje omrežja in znižanje stroškov uporabnikov: REKO, OBNO, PREP – rekonstrukcije ločeno,
4. ukrepi za izboljšanje prometne varnosti: URED, KRIZ – vsak ukrep posebej,
5. ukrepi za povečanje kapacitet in znižanje stroškov uporabnikov: NOVO, OBVO, KOLE – vsak ukrep posebej,
6. ukrepi modernizacij za znižanje stroškov uporabnikov: MODE.

Vsak kazalnik se izračuna tako, da zajame vrednosti med 0 in 1, pri čemer je 1 najvišja prioriteta in 0 najnižja prioriteta. Znotraj posamezne vrste ukrepa se za kazalnike določi ustrezne uteži, ki določajo pomembnost posameznega kazalnika. Uteži so določene tako, da je skupna utežena vsota kazalnikov vedno med 0 in 1.

2.4.3 Dinamika financiranja

Na določitev sredstev po letih za posamezni NRP projekt so upoštevani:

- rezultati razvrščanja,
- stanje projekta (v izvajanju, v pripravi),
- višina že porabljenih sredstev do leta 2018,
- predlog proračuna za leti 2018 in 2019 (v fazi potrjevanja),
- nujnost NRP projekta z vidikov, ki jih ni mogoče zajeti s kriteriji za razvrščanje (npr., v primeru takojšnje neizvedbe projekta grozi zaprtje ceste).

Rezultati razvrščanja tako ne morejo biti edino merilo za določitev sredstev po letih.

Predstavljajo pa neko usmeritev za nadaljnjo prioritarno izvajanje projektov. Na cestah, kjer grozi zaprtje ceste zaradi npr. plazov ali stanja premostitvenega objekta je potrebno sredstva zagotoviti ne glede na dobljene rezultate razvrščanja. Utemeljitev za take primere zagotavlja DRSI.

Priporočljivo je tudi, da se projekti v izvajanju, kjer bo do konca leta 2017 porabljenih vsaj 50 % predvidenih sredstev (pri križiščih in premostitvenih objektih vsaj 40 % - točkovni ukrepi) nadaljujejo in zaključijo, neodvisno od rezultatov razvrščanja. Prav tako je priporočljiva, da se pri projektih, ki imajo predvidena sredstva za leti 2018 in 2019 po predlogu proračuna, sredstva predvidena tudi po letu 2019.

3 REZULTATI RAZVRŠČANJA

Prioritetni plan za 6 letni drsni program je izdelan na osnovi naslednjih predpostavk:

- za obstoječe projekte je bila pri razvrščanju upoštevana celotna vrednost projekta (tudi že vložena sredstva), samo tako je lahko projekt enakovreden z novimi projekti,
- letni limiti za posamezno skupino ukrepov so določeni ob upoštevanju sprejetega proračuna za leto 2018 ter glede na možno realizacijo znotraj ukrepa,
- za leto 2017 je upoštevan veljavni proračun z dne 11.10.2017,
- projektom, ki imajo predvidena sredstva za leti 2018 in 2019 po predlogu proračuna, se sredstva po 2019 dodelijo neodvisno od rezultatov razvrščanja,
- projektom z ocenjeno realizacijo do konca 2018, ki je višja od določene (limit je za posamezno vrsto ukrepa usklajen z DRSI), se sredstva po 2019 dodelijo neodvisno od rezultatov razvrščanja,
- projekti, ki so v gradnji, zaključevanju oziroma je gradnja v razpisu se označi kot prva prioriteta, neodvisno od rezultatov razvrščanja,
- v razvrstitvah so zajeti tako projekti iz Resolucije z oznako Ro.43.X.X., kot tudi cestni projekti z drugimi resolucijskimi oznakami, katerih nosilec je DRSI, kar je vplivalo na izdelano dinamiko drsnega plana,
- skupinski projekti so obravnavani ločeno, razvrstitev slednjih ni možna.

Izdelani 6 letni drsni plan predvideva (**brez upoštevanja skupinskih projektov**):

1. ukrepi na voziščih:
 - a. skupaj bodo aktivnosti do leta 2024 potekale na **584,8 km** (133 NRP-projektov, brez skupinskih) cest, zaključeno pa bo 68 projektov pri katerih so predvideni ukrepi v dolžini **193,2 km**.
2. kombinirani ukrepi:
 - a. skupaj bodo aktivnosti za ureditve cest v obdobju 2018-2023 potekale na **260 km** (121 NRP projektov, brez skupinskih) cest, do leta 2024 bo predvidoma zaključeno 69 projektov (nekateri pred letom 2018) pri katerih so predvideni ukrepi v dolžini **80,1 km**;
 - b. skupaj je obravnavanih **78** projektov za rekonstrukcije križišč, zaključenih bo **53** projektov, izmed teh **7** projektov že pred letom 2018;
 - c. do leta 2024 je planirana izgradnja **13 obvoznic** in **3 novih cestnih povezav**, aktivnosti za izgradnjo novih cest bodo potekale za **56 obvoznic** in **15 novih cestnih povezav**;
 - d. skupaj bo v delu **23** NRP projektov za kolesarske povezave, v celoti bo zaključenih **11** NRP projektov (do leta 2024).
3. točkovni ukrepi:
 - a. skupaj bo v delu **40** geotehničnih projektov, ki bodo zaključeni do leta 2024 (ukrepi na **42,3 km** cest);
 - b. skupaj bo v delu **147** projektov za premostitvene objekte, zaključenih bo **133** projektov (do leta 2024), izmed teh **7** projektov že pred letom 2018.

3.1 GEOTEHNIČNI UKREPI (BREZ, PLAZ IN ZIDS)

Ureditve brežin, sanacije plazov in zidov so pri razvrščanju združene zaradi uporabe identičnih kazalnikov in istovrstnosti ukrepov.

Projekti geotehnične narave se nanašajo predvsem na dostopnost. Njihovo razvrščanje se izvaja na enak način, zato so uporabljeni kriteriji za razvrščanje ureditev brežin ter sanacijo plazov in zidov (BREZ, PLAZ in ZIDS):

- kazalnik pomena ceste,
- kazalnik prostorskega pomena,
- kazalnik povprečnega letnega dnevnega prometa,
- kazalnik dostopnosti,
- kazalnik prometne varnosti in
- kazalnik vrednosti investicije.

Najpomembnejši kazalniki so kazalnik prostorskega pomena, kazalnik povprečnega letnega dnevnega prometa in kazalnik dostopnosti. Kazalnik prometne varnosti je bil uporabljen, ker pogosto pri neurejenih brežinah prihaja do nastanka prometnih nesreč zaradi padajočega kamenja.

Razvrstitev je bila izvedena za **42** še aktualnih geotehničnih projektov. Novi NRP projekti niso predvideni. Po predlogu proračuna je v letu 2018 za geotehnične projekte (brez upoštevanja skupinskih projektov!) predvidenih **8** mio EUR, v letu 2019 pa **8,8** mio EUR. Določena letna limita sredstev za obdobje 2020-2023 je **12,5 mio EUR**. Pri projektih z vsaj 50 % ocenjeno realizacijo do leta 2018 (za leto 2017 je upošteva veljavni plan na dan 11.10.2017) je dinamika financiranja lahko neodvisna od rezultatov razvrščanja (smiselno je, da se projekt čim prej zaključi). Skupinski geotehnični projekti so obravnavani ločeno.

Rezultat razvrstitve je prikazan v tabeli 3.1., rezultat razvrstitve s predlagano dinamiko financiranja pa v prilogi 1. **Kot prva prioriteta so definirani projekti v izvajanju, zaključevanju oziroma je gradnja v razpisu.**

Tabela 3.1: Rezultati razvrščanja geotehničnih ukrepov

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Ocena
2415-01-0064	1	PLAZ	KUBED-GRAČIŠČE	CIAN KARMEN	V gradnji ali v razpisu.
2415-05-0036	1	PLAZ	Lokovica	CIAN KARMEN	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0155	1	ZIDS	Trebija - Sovodenj	CIAN KARMEN	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0172	1	ZIDS	Kluže - zidovi	CIAN KARMEN	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0143	1	ZIDS	Novaki	CIAN KARMEN	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0144	1	PLAZ	Sanacija plazu Brezov gaj	CIAN KARMEN	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0147	1	PLAZ	Pečnik-Žiri	CIAN KARMEN	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0152	1	PLAZ	Lancovo	CIAN KARMEN	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0155	1	PLAZ	Solčava	CIAN KARMEN	V gradnji ali v razpisu.
2431-17-0009	1	PLAZ	Sanacija plazu Sv. Trojica - plaz in krožišče	CIAN KARMEN	V gradnji ali v razpisu.
2431-17-0024	1	BREZ	Sanacija brežine pri gradu Borl	CIAN KARMEN	V gradnji ali v razpisu.
2431-17-0025	1	PLAZ	Sanacija plazov Stroča vas - Pavlovci	CIAN KARMEN	V gradnji ali v razpisu.
2431-17-0026	1	BREZ	Sanacija plazu in brežine Ščenk	CIAN KARMEN	V gradnji ali v razpisu.
2431-17-0027	1	BREZ	Sanacija brežine Jelični vrh	CIAN KARMEN	V gradnji ali v razpisu.
2431-17-0038	1	ZIDS	Sanacija zidov in brežin Trebija - Svodenj	CIAN KARMEN	V gradnji ali v razpisu.
2431-17-0040	1	PLAZ	Sanacija plazov in brežin Laško - Breze - Šentjur	CIAN KARMEN	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0030	17	BREZ	Koper - Dragonja	CIAN KARMEN	0,580

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Ocena
2415-10-0141	18	PLAZ	Visoko	CIAN KARMEN	0,447
2431-17-0055	19	BREZ	Sanacija brežin v Zasavju	CIAN KARMEN	0,441
2415-08-0033	20	PLAZ	Boharina	CIAN KARMEN	0,435
2431-17-0044	21	ZIDS	Sanacija zidov Trenta - Bovec	CIAN KARMEN	0,385
2415-10-0157	22	ZIDS	Sanacija opornega zidu v Jugorju	CIAN KARMEN	0,363
2415-08-0176	23	BREZ	Ušnik - Plave	CIAN KARMEN	0,356
2415-08-0035	24	ZIDS	Idrija - Dol. Trebuša	CIAN KARMEN	0,355
2431-17-0042	25	BREZ	Sanacija brežine Šklendrovec	CIAN KARMEN	0,340
2415-00-0080	26	ZIDS	JEZERSKO-KOKRA	CIAN KARMEN	0,336
2415-10-0154	27	BREZ	Klonte	CIAN KARMEN	0,328
2415-10-0153	28	PLAZ	Kneža	CIAN KARMEN	0,327
2431-17-0043	29	BREZ	Sanacija brežin in zidov Predel - Bovec	CIAN KARMEN	0,324
2415-10-0146	30	PLAZ	Lemberg	CIAN KARMEN	0,323
2431-17-0057	31	BREZ	Sanacija brežin Kneža - Podbrdo	CIAN KARMEN	0,316
2431-17-0056	32	BREZ	Sanacija brežin in zidov Žaga - Kobarid	CIAN KARMEN	0,312
2415-10-0150	33	ZIDS	Logatec-Žiri	CIAN KARMEN	0,306
2431-17-0039	34	PLAZ	Sanacija plazov in usadov Govejk	CIAN KARMEN	0,305
2415-10-0148	35	PLAZ	Marof	CIAN KARMEN	0,304
2415-97-0452	36	PLAZ	TRATE II.	CIAN KARMEN	0,297
2431-17-0037	37	PLAZ	Sanacija plazov Grad	CIAN KARMEN	0,292
2415-10-0151	38	BREZ	Lipnica-Kropa	CIAN KARMEN	0,276
2415-10-0145	39	ZIDS	Pristava	CIAN KARMEN	0,265
2415-10-0149	40	ZIDS	Ilirska Bistrica-Novokračine	CIAN KARMEN	0,261
2415-10-0142	41	PLAZ	Korita	CIAN KARMEN	0,232
2415-02-0050	42	PLAZ	VAČE	CIAN KARMEN	0,224

3.2 PREMOSITVENI OBJEKTI (OBJN, OBJR, OBJS, OBND, PROP)

Projekti za novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov se nanašajo predvsem na zagotavljanje dostopnosti. Kriteriji za razvrščanje objektov (PROP, OBJN, OBJR, OBJS, OBND) so:

- kazalnik pomena ceste,
- kazalnik prostorskega pomena,
- kazalnik povprečnega letnega dnevnega prometa,
- kazalnik dostopnosti in
- kazalnik vrednosti investicije.

Najpomembnejši kazalniki so kazalnik prostorskega pomena, kazalnik povprečnega letnega dnevnega prometa in kazalnik dostopnosti.

Razvrstitev je bila izvedena za **165** projektov za premostitvene objekte, od tega je **46** novih projektov. Po predlogu proračuna je v letu 2018 za premostitvene objekte (brez upoštevanja skupinskih projektov!) predvidenih **11,1** mio EUR, v letu 2019 pa **10,9** mio EUR. Za izvajanje projektov je za obdobje 2020-2023 letno predvidenih **17 mio EUR**. Pri projektih z vsaj 40 % ocenjeno realizacijo do konca leta 2017 (za leto 2017 je upošteva veljavni plan na dan 11.10.2017) je dinamika financiranja lahko neodvisna od rezultatov razvrščanja (smiselno je, da

se projekt čim prej zaključi). Skupinski projekti za premostitvene projekte so obravnavani ločeno.

Rezultat razvrstitve je prikazan v tabeli 3.2., rezultat razvrstitve s predlagano dinamiko financiranja pa v prilogi 2. **Kot prva prioriteta so definirani projekti v izvajanju, zaključevanju oziroma je gradnja v razpisu. Novi projekti so obarvani z rdečo barvo. Šifra novih projektov še ni uradno potrjena.** Projekti, ki so vključeni v Resoluciji imajo pripisano določeno kodo.

Tabela 3.2: Rezultati razvrščanja za premostitvene objekte

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Ocena	Koda iz Resolucije
2415-01-0020	1	OBND	most čez Kobiljanski p., Selo pri Rotundi	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2415-01-0022	1	OBND	Most čez Mežo v Koprivni	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2415-02-0092	1	OBND	Most čez Voločnico v Šmartnem	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2415-08-0135	1	OBJS	Most čez Savo v Kranju (KR0044)	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2415-10-0007	1	OBJR	Most čez Sočo v Plavah	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2415-10-0008	1	OBJR	Rekonstrukcija mostu čez potok Lokavec	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2415-10-0020	1	OBJR	Rekonstrukcija starega mostu čez reko Dravo	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2415-10-0027	1	OBJR	Nadvoz čez želez. progo Zidani Most-Dobova	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2415-10-0030	1	OBJS	Most čez Sočo v Mostu na Soči	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2415-98-0225	1	OBND	MOST ČEZ BISTRICO V STRAŠKI GORCI	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2415-98-0229	1	OBJN	MOST ČEZ KOTREDEŠICO	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.	Ro.43.4.29
2415-98-0377	1	OBJS	PLAZ V RIMSKIH TOPLICAH	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2415-99-0188	1	OBJR	MOST ČEZ KORITNICO V KLUŽAH	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2415-99-0190	1	OBJS	DRAVA V VUHREDU in podvoz za žel.	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2431-13-0024	1	OBJR	Most čez Mlinski potok v Videmu	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2431-13-0028	1	OBJR	Most čez Bistrico v Ledinščici	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2431-13-0037	1	OBJR	Most preko hudournika pri Šubci	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2431-13-0039	1	OBJR	Most preko Šeberjaka pri Britofu	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2431-13-0054	1	OBJR	Most čez Veliko Krko pri Krplivniku	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2431-14-0002	1	OBJR	Most čez Mežo v Črni	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2431-14-0014	1	OBJR	Most čez Kokro (Celarjev most)	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2431-17-0020	1	OBJR	Most čez Grdo Grapo v Sp. Kanomlji (GO0120)	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2431-17-0031	1	OBND	Mostova čez Črno (LJ0112, LJ0111)	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2431-17-0033	1	OBJR	Most čez Globočak v Žagi (GO0085)	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2431-17-0035	1	OBJR	Most čez Lučnico v Podvolovljeku (CE0236)	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2431-17-0036	1	OBJR	Most čez Hudinjo v Selcah (CE0250)	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2431-17-0045	1	OBJR	Most in propust čez Bačo (GO0167, GO5101)	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2431-17-0046	1	OBJR	Most čez Suho v Ribčevem Lazu (KR0112)	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2431-17-0048	1	OBJR	Viadukt Ponikve (NM0017)	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2431-18-0106	30	OBJR	Most čez poljsko pot v Stanežičah (LJ0005)	PIRMAN BOJANA	0,685	
2415-08-0134	31	OBJS	Most čez Savo v Kranju (KR0147)	PIRMAN BOJANA	0,675	
2431-18-0107	32	OBJR	Most čez Soro v Medvodah (LJ0002)	PIRMAN BOJANA	0,624	
2431-18-0108	33	OBJR	Most čez Kamniško Bistrico v Domžalah (LJ0084)	PIRMAN BOJANA	0,565	
2431-18-0034	34	OBJR	Most čez železnico v Lescah (KR0100)	PIRMAN BOJANA	0,538	
2415-10-0002	35	OBJS	Mostova čez Hudinjo v Celju	PIRMAN BOJANA	0,536	

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Ocena	Koda iz Resolucije
2431-18-0105	36	OBJR	Rekonstrukcija nadvoza Ljubljana Brinje (LJ0143)	PIRMAN BOJANA	0,535	
2415-98-0306	37	OBJS	NADHOD ZA PEŠČE V ŽALCU	PIRMAN BOJANA	0,494	
2415-02-0089	38	OBJR	Most čez Kolpo v Bosljivi Loki	PIRMAN BOJANA	0,470	
2431-14-0005	39	OBJR	Viadukt čez Cenovo gubo pri Tržiču	PIRMAN BOJANA	0,470	
2415-10-0013	40	OBJS	Most čez Savo v Tacnu	PIRMAN BOJANA	0,469	
2431-18-0036	41	OBJR	Rekonstrukcija nadvozov v Podljubelju	PIRMAN BOJANA	0,468	
2431-13-0056	42	OBJR	Most čez Sušico pri Šutni	PIRMAN BOJANA	0,461	
2415-02-0068	43	OBJR	Piševca v Grintovcu	PIRMAN BOJANA	0,451	
2431-18-0018	44	OBJR	Most čez Habidov potok v Sp. Slemenu (MB0019)	PIRMAN BOJANA	0,437	
2415-10-0023	45	OBJS	Most čez potok Bistrica v Bistrici	PIRMAN BOJANA	0,436	
2415-98-0388	46	OBJS	MOST ČEZ MURO V PETIŠOVCIH	PIRMAN BOJANA	0,434	
2415-98-0317	47	OBJS	MOST ČEZ DRAGONJO V DRAGONJI	PIRMAN BOJANA	0,433	
2431-14-0007	48	OBJR	Most čez Savo v Brežicah	PIRMAN BOJANA	0,430	
2415-02-0087	49	OBJR	Podvoz za ŽEL. Pod Prelovcem	PIRMAN BOJANA	0,424	
2431-13-0044	50	OBJR	Most preko Kamniške Bele pri Kam. Bistrici	PIRMAN BOJANA	0,422	
2431-18-0038	51	OBJR	Most čez Suho strugo v Čepovanu (GO0150)	PIRMAN BOJANA	0,421	
2431-14-0006	52	OBJR	Most čez Savinjo v Letušu	PIRMAN BOJANA	0,421	
2431-13-0033	53	OBJR	Inundacija pri Ajševici	PIRMAN BOJANA	0,418	
2431-18-0019	54	OBJR	Most čez Lijak v Ajševici (GO0018)	PIRMAN BOJANA	0,416	
2415-10-0033	55	OBJR	Most čez Medijo v Izlakah	PIRMAN BOJANA	0,415	
2415-08-0144	56	OBJS	Most čez Kanal SD1 V Zlatoličju (MB0025)	PIRMAN BOJANA	0,415	
2431-18-0070	57	OBJR	Ureditev nadvoza nad železniško progo (KP0106)	PIRMAN BOJANA	0,413	
2431-18-0125	58	OBJR	Most čez Barbaro v Slovenj Gradcu (MB0116)	PIRMAN BOJANA	0,410	
2431-13-0020	59	OBJS	Most čez kanal Drave SD1 pri Miklavžu	PIRMAN BOJANA	0,404	
2431-18-0032	60	OBJR	Most čez Krko v Podbočju (NM0201)	PIRMAN BOJANA	0,403	
2415-98-0398	61	OBJR	MOST ČEZ OREHOVICO V IZLAKAH	PIRMAN BOJANA	0,391	
2431-18-0010	62	OBJR	Most čez Mestinjščico v Podplatu (CE0068)	PIRMAN BOJANA	0,382	
2415-08-0141	63	OBJR	Most čez kanal Drave SD1 pri Dogošah (MB0165)	PIRMAN BOJANA	0,380	
2415-08-0142	64	OBJR	Most čez Dravo v Zgornjem Dupleku (MB0166)	PIRMAN BOJANA	0,377	
2431-13-0030	65	OBJR	Most čez Lepeno v Hrastovcu	PIRMAN BOJANA	0,377	
2431-13-0032	66	OBJR	Most čez Ozlenšček v Ozeljanu	PIRMAN BOJANA	0,371	
2415-06-0063	67	OBJR	Most in križišče Rašica	PIRMAN BOJANA	0,371	
2415-10-0014	68	OBJR	Inundacija Ljutomer	PIRMAN BOJANA	0,368	
2431-18-0028	69	OBJR	Most čez Zelenbreški potok v Ravnah (MB0106)	PIRMAN BOJANA	0,364	
2415-10-0022	70	PROP	Most čez potok v Sotini	PIRMAN BOJANA	0,354	
2431-18-0014	71	OBJR	Most čez Kučnico v Fiškinjih (MS0327)	PIRMAN BOJANA	0,350	
2431-13-0051	72	OBJR	Most čez Kučnico pri Koravcih	PIRMAN BOJANA	0,350	
2431-18-0035	73	OBJR	Most čez Kučnico v Gerlincih (MS0325)	PIRMAN BOJANA	0,349	
2431-18-0124	74	OBJR	Most čez Sotlo v Polju pri Bistrici (CE0076)	PIRMAN BOJANA	0,343	
2431-13-0048	75	OBJR	Most čez Bistrico pri Bistriškem jarku	PIRMAN BOJANA	0,340	
2415-10-0003	76	OBJR	Most čez Martinjščico v Martinjaku	PIRMAN BOJANA	0,339	
2415-08-0146	77	OBJS	Nadvoz za tovorni promet v Šentilju (MB0035)	PIRMAN BOJANA	0,338	
2431-13-0027	78	OBJR	Most čez Gračnico v Jurkloštru CE0055	PIRMAN BOJANA	0,336	

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Ocena	Koda iz Resolucije
2415-08-0133	79	OBJS	Most čez Dravo v Borlu (PT0161)	PIRMAN BOJANA	0,335	
2431-13-0035	80	OBJR	Nadvoz preko železnice pri Dornberku	PIRMAN BOJANA	0,332	
2431-13-0034	81	OBJR	Nadvoz preko železnice pri Volčji Dragi	PIRMAN BOJANA	0,331	
2431-18-0026	82	OBJR	Most čez Suho Strugo v Peršetih (GO0037)	PIRMAN BOJANA	0,329	
2415-02-0074	83	OBJS	Most čez Pesnico v Senarski	PIRMAN BOJANA	0,328	
2415-10-0011	84	OBJR	Most čez potok v Senarski	PIRMAN BOJANA	0,327	
2431-18-0025	85	OBJR	Most čez Mestinjščico v Grličah (CE0070)	PIRMAN BOJANA	0,325	
2431-13-0055	86	OBJR	Most čez Sotlo pri Stari vasi	PIRMAN BOJANA	0,322	
2431-18-0104	87	OBJR	Most čez Ožbalski potok v Ožbaltu (MB0015)	PIRMAN BOJANA	0,321	
2415-10-0001	88	OBJR	Most čez potok v Notranjih Goricah	PIRMAN BOJANA	0,317	
2431-18-0013	89	OBJR	Most čez Lahovnico v Jurkloštru (CE0046)	PIRMAN BOJANA	0,316	
2415-01-0035	90	OBND	Viadukt MACESNIK	PIRMAN BOJANA	0,315	
2415-98-0256	91	OBJR	MOST ČEZ MLINCO V KRAJAH	PIRMAN BOJANA	0,314	
2431-17-0034	92	OBJR	Most čez Suho strugo v Učji (GO0090)	PIRMAN BOJANA	0,311	
2415-98-0286	93	OBJR	MOST ČEZ ČRNEC V POČEHOVI	PIRMAN BOJANA	0,311	
2415-10-0031	94	OBJS	Most čez Bolsko v Brodeh v km 8,760	PIRMAN BOJANA	0,311	
2431-18-0033	95	OBJR	Most čez Sovlačevce v Žagi (GO0082)	PIRMAN BOJANA	0,309	
2431-13-0046	96	OBJR	Most preko Šklendrovca pri Šklendrovcu	PIRMAN BOJANA	0,309	
2415-10-0032	97	OBJS	Most čez Bolsko v Brodeh v km 9,050	PIRMAN BOJANA	0,308	
2431-18-0011	98	OBJR	Most čez Bolsko v Grajski vasi (CE0012)	PIRMAN BOJANA	0,308	
2431-14-0015	99	OBJR	Most čez Knežo v Kneži	PIRMAN BOJANA	0,305	
2415-06-0062	100	OBJS	Most čez Grajeno v Ptujju	PIRMAN BOJANA	0,305	
2431-18-0016	101	OBJR	Most čez Ročico v Žerjavci (MB0056)	PIRMAN BOJANA	0,303	
2431-17-0032	102	OBJR	Most čez Presušnik v Logu (GO0024)	PIRMAN BOJANA	0,303	
2431-18-0017	103	OBJR	Most čez Velko v Lenartu (MB0055)	PIRMAN BOJANA	0,302	
2431-13-0057	104	OBJR	Most čez potok pri Dornavi	PIRMAN BOJANA	0,299	
2415-10-0006	105	OBND	Štiri objekti na cesti na Črnivec	PIRMAN BOJANA	0,299	
2415-00-0022	106	OBJR	PESNICA v Dornavi	PIRMAN BOJANA	0,298	
2415-10-0029	107	OBJR	Most čez Tolminko v Tolminu	PIRMAN BOJANA	0,296	
2431-18-0020	108	OBJR	Most čez Potok v Radljah (MB0239)	PIRMAN BOJANA	0,295	
2415-02-0088	109	OBJR	Most čez Čabranko v Podplanini	PIRMAN BOJANA	0,294	
2415-02-0058	110	OBJN	SREDIŠČE OB DRAVI (križ. z žel.)	LAPAJNE MATEJ	0,294	Ro.43.4.13
2431-13-0031	111	OBJR	Most čez Potok v Tržišču	PIRMAN BOJANA	0,291	
2431-18-0012	112	OBJR	Most čez Dobjanski potok v Loki (CE0061)	PIRMAN BOJANA	0,282	
2415-98-0338	113	OBND	MOST ČEZ LAHOVKO V LIGOJNI	PIRMAN BOJANA	0,282	
2431-18-0002	114	OBJR	Most čez Podlipščico v Ligojni (LJ0130)	PIRMAN BOJANA	0,281	
2431-13-0019	115	OBJS	Most čez Pako v Rečici	PIRMAN BOJANA	0,280	
2431-18-0130	116	OBND	Most čez Kamniško Bistrico v Stahovici (LJ0109)	PIRMAN BOJANA	0,280	
2431-14-0008	117	OBJR	Most čez Muro v Bistrici	PIRMAN BOJANA	0,276	
2431-13-0049	118	OBJR	Most čez Črnovo pri Jurgovem	PIRMAN BOJANA	0,273	
2431-13-0047	119	OBJR	Most čez Cerkovnik pri Vuzenici	PIRMAN BOJANA	0,272	
2431-18-0031	120	OBJR	Most čez Sušico v Dolenjskih Toplicah (NM0236)	PIRMAN BOJANA	0,269	
2415-10-0024	121	OBJN	Sevnica-nadvoz čez železnico	PIRMAN BOJANA	0,265	Ro.43.4.38
2415-08-0140	122	OBND	Most čez Savinjo v Rimskih Toplicah (CE0048)	PIRMAN BOJANA	0,263	
2431-14-0012	123	OBJR	Most čez Temenico v Ponikvah	PIRMAN BOJANA	0,261	

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Ocena	Koda iz Resolucije
2431-18-0024	124	OBJR	Most čez Savinjo-Tebersk v Igli (CE0093)	PIRMAN BOJANA	0,261	
2431-18-0009	125	OBJR	Most čez Gračnico v Gračnici (CE0042)	PIRMAN BOJANA	0,260	
2431-14-0011	126	OBJR	Reko. ceste in dveh objektov pri Horjulu	PIRMAN BOJANA	0,259	
2431-13-0053	127	OBJR	Inundacija pri Brezovici	PIRMAN BOJANA	0,257	
2431-13-0036	128	OBJR	Most preko Vipave pri Zaloščah	PIRMAN BOJANA	0,256	
2431-18-0001	129	OBJR	Most čez Divji potok v Podturnu (NM0237)	PIRMAN BOJANA	0,255	
2431-18-0003	130	OBJR	Most čez Slepnico v Lovrencu na Pohorju (MB0139)	PIRMAN BOJANA	0,254	
2431-18-0109	131	OBJR	Most čez Besnico v Besnici (LJ0168)	PIRMAN BOJANA	0,252	
2431-13-0038	132	OBJR	Most preko hudournika v Trenti	PIRMAN BOJANA	0,252	
2415-10-0009	133	OBJR	Hudournik pri Koči na Gozdu	PIRMAN BOJANA	0,252	
2415-10-0010	134	OBJR	Most čez Zgornji žlebi pri Koči na Gozdu	PIRMAN BOJANA	0,252	
2431-13-0042	135	OBJR	Most čez Kroparico pri Kropi	PIRMAN BOJANA	0,251	
2431-13-0045	136	OBJR	Most čez Pogorelco pri Šmartnem	PIRMAN BOJANA	0,250	
2431-18-0110	137	OBJR	Most čez Nevljico v Vrhpolju (LJ0207)	PIRMAN BOJANA	0,250	
2431-18-0030	138	OBJR	Most čez Podvinski potok v Bregu (NM0117)	PIRMAN BOJANA	0,250	
2431-14-0009	139	OBJR	Most čez V. Krko pri Šalovcih	PIRMAN BOJANA	0,249	
2415-10-0005	140	OBJR	Most čez Poljansko Soro v Gorenji vasi	PIRMAN BOJANA	0,247	
2415-98-0371	141	OBJR	MOST ČEZ ZABREŽNIK V SELU	PIRMAN BOJANA	0,246	
2431-18-0021	142	OBJR	Most čez Dravo v Rušah (MB0261)	PIRMAN BOJANA	0,244	
2415-97-0346	143	OBJS	MOST ČEZ VIŠNJICO V VIŠNJI G.	PIRMAN BOJANA	0,244	
2415-02-0095	144	OBND	Most čez Bodonski potok v Puževcih	PIRMAN BOJANA	0,239	
2431-18-0022	145	OBJR	Most čez Suhadolnico v Podgorju (MB0310)	PIRMAN BOJANA	0,239	
2431-13-0050	146	OBJR	Most čez Kolarico pri Šmiklavžu	PIRMAN BOJANA	0,239	
2415-02-0017	147	OBND	Potok v Zg. Leskovcu	PIRMAN BOJANA	0,237	
2431-18-0015	148	OBJR	Most čez Ložnico v Sp. Ložnici (MB0144)	PIRMAN BOJANA	0,237	
2415-10-0017	149	OBJN	Nadvoz železnice na Cankarjevi cesti	PIRMAN BOJANA	0,236	Ro.43.4.37
2415-02-0097	150	OBND	Most čez Mežo v Koprivni	PIRMAN BOJANA	0,235	
2431-18-0023	151	OBJR	Most čez Hudournik v Fali (MB0255)	PIRMAN BOJANA	0,233	
2431-13-0041	152	OBJR	Nadvoz preko železnice v Sežani	PIRMAN BOJANA	0,232	
2431-14-0004	153	OBJR	Most čez Dravinjo v Bregu pri Majšperku	PIRMAN BOJANA	0,231	
2431-18-0029	154	OBJR	Most čez Kolpo v Žuničih (NM0108)	PIRMAN BOJANA	0,223	
2415-10-0021	155	OBND	Most čez Bodonski potok v Zenkovicah	PIRMAN BOJANA	0,220	
2431-13-0052	156	OBJR	Most čez Bodonski potok pri Zenkovicah MS0329	PIRMAN BOJANA	0,218	
2431-18-0037	157	OBJR	Most čez Oplotnišnico v Oplotnici (MB0141)	PIRMAN BOJANA	0,214	
2415-10-0012	158	OBND	Inundacija v Mostjah	PIRMAN BOJANA	0,214	
2431-18-0069	159	OBJR	Most čez Unico (LJ0117)	PIRMAN BOJANA	0,214	
2431-14-0013	160	OBJR	Most čez Mali Obrh v Kozarišču	PIRMAN BOJANA	0,202	
2415-10-0025	161	OBJN	G1-5 Radeče-Boštanj: most čez Savo na Logu	PIRMAN BOJANA	0,201	Ro.43.4.39
2415-03-0006	162	OBND	MOST ČEZ SEVNIČNO V VEJICAH	PIRMAN BOJANA	0,199	
2431-18-0074	163	OBJN	Izvennivojsko križanje v Ivančni Gorici	PIRMAN BOJANA	0,185	
2415-10-0026	164	OBJR	Rekonstrukcija mostu čez Savo	PIRMAN BOJANA	0,181	
2431-18-0051	165	OBJN	Obvoznica Blanca z nadvozom čez železniško progo	PAPLER BOJAN	0,137	

3.3 REKONSTRUKCIJE CEST (REKO)

Rekonstrukcije cest so večje dograditve cest z razširitvami, prilagoditvami voziščne konstrukcije in večjimi popravki smeri trase. Stroški rekonstrukcij so običajno precej večji od preplastitev in obnov cest, zato je bila razvrstitev izvedena ločeno ter z drugačnimi kazalniki:

- kazalnik učinkovitosti ukrepa,
- kazalnik pomena ceste,
- kazalnik prostorskega pomena,
- kazalnik stanja vozišča (tehnična prioriteta),
- kazalnik dostopnosti in
- kazalnik prometne varnosti.

Najpomembnejši kazalnik so kazalnik učinkovitosti ukrepa, kazalnik prostorskega pomena in kazalnik dostopnosti.

Razvrstitev je bila izvedena za **87** projektov za rekonstrukcije cest, od tega je **19** novih projektov. Po predlogu proračuna je v letu 2018 za rekonstrukcije cest predvidenih **14,9** mio EUR, v letu 2019 pa **17** mio EUR. Za izvajanje projektov je za obdobje 2020-2023 predvidenih med **21 in 22 mio EUR**. Pri projektih z vsaj 50 % ocenjeno realizacijo do leta 2018 (za leto 2017 je upošteva veljavni plan na dan 11.10.2017) je dinamika financiranja lahko neodvisna od rezultatov razvrščanja (smiselno je, da se projekt čim prej zaključi). Projekt 2415-99-0129 REKO Sorica – Podrošt je prikazan ločeno. Izvedba projekta je nujna, neodvisno od rezultatov razvrščanja, saj grozi zaprtje ceste.

Rezultat razvrstitve je prikazan v tabeli 3.3., rezultat razvrstitve s predlagano dinamiko financiranja pa v prilogi 3. **Kot prva prioriteta so definirani projekti v izvajanju, zaključevanju oziroma je gradnja v razpisu. Novi projekti so obarvani z rdečo barvo. Šifra novih projektov še ni uradno potrjena.** Projekti, ki so vključeni v Resoluciji imajo pripisano določeno kodo. 85 projektov vodi Sektor za investicije v ceste, dva pa Služba za evropske zadeve in tehnično regulativo (skrbnica Zore Willenpart Irena).

Tabela 3.3: Rezultati razvrščanja za rekonstrukcije cest

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Ocena	Koda iz Resolucije
2415-00-0115	1	REKO	ŠENČUR	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	
2415-01-0074	1	REKO	Postojna-Jelšane	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.	Ro.18.2
2415-01-0096	1	REKO	Gonjače-Šmartno	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.	
2415-07-0079	1	REKO	Gabrje - Ratež	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.	
2415-07-0088	1	REKO	Velika Polana-Gomilica	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.	
2415-07-0092	1	REKO	Šentjur - Dobovec	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	Ro.22.2
2415-08-0068	1	REKO	Bresternica - Jurij	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.	
2415-08-0086	1	REKO	Gederovci - M. Sobota (Rankovci)	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.	
2415-08-0099	1	REKO	Šentrupert - Slovenska vas	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.	
2415-08-0174	1	REKO	Želin - D. Trebuša	ZORE WILLENPART IRENA	V gradnji ali v razpisu.	Ro.7.1
2415-08-0175	1	REKO	Bovec - Kobarid (osn. Žaga - Kobarid)	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.	
2415-08-0180	1	REKO	Vrhnika - Borovnica - Podpeč	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.	
2415-10-0044	1	REKO	Regionalna cesta R3-605: Livek-Livške Ravne	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.	
2415-10-0078	1	REKO	Regionalna cesta R3-701 Ruta-Pesek-Lovrenc	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.	
2415-10-0102	1	REKO	R2-425/1265 Mežica-Črna na Koroškem	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.	
2415-10-0131	1	REKO	R3-738/6727: rekonstrukcija Šentjanž-Glino	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.	
2415-10-0158	1	REKO	Bohinjsko jezero-Jereka	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Ocena	Koda iz Resolucije
2415-10-0168	1	REKO	R1-210/1108 Kranj (Primskovo-Labore)	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	
2415-10-0195	1	REKO	Šenčur-Primskovo: razširitev v štiripasovnico	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	
2415-97-0048	1	REKO	PETANJCI-TIŠINA	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.	
2415-98-0515	1	REKO	KAVČE-LOŽNICA	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	
2415-98-0587	1	REKO	RIBNICA-PODVELKA	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.	
2415-99-0103	1	REKO	JURKA VAS-POTOK	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.	
2415-99-0129	1	REKO	SORICA-PODROŠT	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	
2415-99-0147	1	REKO	ANŽIČ-COLATIO	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.	Ro.9.2
2431-13-0016	1	REKO	Rekonstrukcija ceste v Tamar	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	
2431-16-0015	1	REKO	Ankaranska cesta v Kopru	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.	
2431-17-0053	1	REKO	Rekonstrukcija Trbovlje - Most čez Savo	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.	
2431-17-0054	1	REKO	Rekonstrukcija Zagorje - Most čez Savo	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.	
2431-18-0078	1	REKO	Rekonstrukcija ceste Zdole-Krško	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.	
2415-06-0079	31	REKO	Arja vas - Velenje	PEJANOVIČ JURE	0,628	
2415-10-0067	32	REKO	Koper-Dragonja	KORDIN BOŽO	0,487	Ro.17.3
2415-11-0023	33	REKO	Rekonstrukcija ceste Ptuj - Spuhlja	LAPAJNE MATEJ	0,478	Ro.20.1.1
2415-98-0467	34	REKO	MEDVODE-VIŽMARJE	PEJANOVIČ JURE	0,466	Ro.15.2
2431-18-0076	35	REKO	Križišče Poljana z reko. ceste Poljana-Ravne	LAPAJNE MATEJ	0,461	
2431-18-0057	36	REKO	Rekonstrukcija Kidričeve ceste	PEJANOVIČ JURE	0,442	
2415-98-0869	37	REKO	MAG.ZAHOD V CELJU	PEJANOVIČ JURE	0,439	
2431-18-0043	38	REKO	Rekonstrukcija ceste Kranj-Škofja Loka	PEJANOVIČ JURE	0,421	
2415-10-0184	39	REKO	Glavna cesta G1-5/0331 Zidani Most-Radeče	PEJANOVIČ JURE	0,410	Ro.14.4
2415-98-0489	40	REKO	LESCE-ŠOBEC	PEJANOVIČ JURE	0,378	Ro.6.3
2431-18-0040	41	REKO	Rekonstrukcija ceste Koprivnica-Brestanica	PAPLER BOJAN	0,371	
2415-10-0045	42	REKO	R3-602: Staro selo-Breginji-Most na Nadiži	KORDIN BOŽO	0,368	
2431-18-0060	43	REKO	Rekonstrukcija ceste Velenje-Dobroteša vas	PEJANOVIČ JURE	0,368	
2415-02-0160	44	REKO	NAZARJE-GORNJI GRAD	PEJANOVIČ JURE	0,366	
2415-06-0083	45	REKO	Novo mesto-Metlika (tretji pas)	PAPLER BOJAN	0,366	
2431-17-0051	46	REKO	Rekonstrukcija Spodnji Dolič-Gornji Dolič	LAPAJNE MATEJ	0,364	
2415-10-0192	47	REKO	Ponikva-Loče	PEJANOVIČ JURE	0,363	
2431-18-0042	48	REKO	Križišče Lahovče in deviacija glavne ceste	PEJANOVIČ JURE	0,359	
2415-08-0170	49	REKO	Dole - Ponikva - Dolga Gora	PEJANOVIČ JURE	0,346	
2415-07-0004	50	REKO	Sveti Anton - Gračišče	KORDIN BOŽO	0,342	
2415-07-0075	51	REKO	Podlubnik - Praprotno	PEJANOVIČ JURE	0,342	
2415-08-0055	52	REKO	Duplek - Janežovski vrh	LAPAJNE MATEJ	0,340	
2431-18-0096	53	REKO	Rekonstrukcija ceste Cerknica-Bloška polica	KORDIN BOŽO	0,338	
2431-18-0123	54	REKO	Rekonstrukcija ceste Zagorje-Bevško	PAPLER BOJAN	0,322	
2431-18-0121	55	REKO	Rekonstrukcija Šmarske ceste v Kopru	KORDIN BOŽO	0,317	
2415-08-0129	56	REKO	Štore - Svetina	PEJANOVIČ JURE	0,308	
2415-10-0043	57	REKO	Ureditev ceste Borjana-Robidišče	KORDIN BOŽO	0,302	
2431-18-0055	58	REKO	Rekonstrukcija ceste Zg. Jezersko-Sp. Jezersko	PEJANOVIČ JURE	0,299	
2431-18-0122	59	REKO	Rekonstrukcija ceste Verd-Podpeč	KORDIN BOŽO	0,298	
2415-10-0057	60	REKO	Polhov Gradec-Dobrova	KORDIN BOŽO	0,285	
2431-18-0007	61	REKO	Rekonstrukcija ceste Cerkenjak-Vitomarci-Gabrnik	LAPAJNE MATEJ	0,280	
2415-10-0130	62	REKO	R2-419/1204: Novo mesto - Šentjernej	PAPLER BOJAN	0,278	

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Ocena	Koda iz Resolucije
2431-18-0101	63	REKO	Rekonstrukcija ceste Črni vrh nad Idrijo	KORDIN BOŽO	0,277	
2415-10-0040	64	REKO	Spodnja Idrija	KORDIN BOŽO	0,277	
2415-10-0185	65	REKO	R2-411: rekonstrukcija ceste Gobovce-Črnivec	PEJANOVIČ JURE	0,275	
2415-10-0042	66	REKO	Glavna cesta G2-103/1008 Kanal-Rodež	KORDIN BOŽO	0,267	
2415-06-0051	67	REKO	Ljubljana-Polhov Gradec	KORDIN BOŽO	0,266	
2415-99-0233	68	REKO	STAHOVICA-ČRNIVEC	PEJANOVIČ JURE	0,258	
2415-07-0026	69	REKO	Kal - Neverke	KORDIN BOŽO	0,253	
2415-10-0070	70	REKO	R3-714 Spodnji Ivanjci-Gornja Radgona	LAPAJNE MATEJ	0,253	
2415-07-0090	71	REKO	Pivka - Zagorje	KORDIN BOŽO	0,253	
2431-18-0102	72	REKO	Rekonstrukcija ceste Ankaran-Lazaret	KORDIN BOŽO	0,251	
2415-10-0186	73	REKO	R3-636: rekonstrukcija ceste Lipnica-Podtabor	PEJANOVIČ JURE	0,241	
2431-18-0041	74	REKO	Rekonstrukcija ceste Polzela-Rečica	PEJANOVIČ JURE	0,225	
2431-18-0097	75	REKO	Rekonstrukcija ceste Cerkno-Želin	KORDIN BOŽO	0,224	
2431-18-0080	76	REKO	Rekonstrukcija ceste Grabonoš-Radenci	LAPAJNE MATEJ	0,222	
2415-07-0080	77	REKO	Novo mesto - Šentjernej	PAPLER BOJAN	0,221	
2415-08-0179	78	REKO	Luče - Logarska dolina	PEJANOVIČ JURE	0,217	
2415-09-0008	79	REKO	Rekonstrukcija ceste Bača - Dolenja Trebuša	ZORE WILLENPART IRENA	0,216	Ro.7.1
2415-10-0038	80	REKO	Ureditev ceste Gorenja vas-Hotavlje	KORDIN BOŽO	0,211	
2415-10-0035	81	REKO	Rekonstrukcija ceste Preserje-Rakitna	KORDIN BOŽO	0,202	
2431-18-0083	82	REKO	Rekonstrukcija ceste Sostro-Besnica	PAPLER BOJAN	0,196	
2431-13-0015	83	REKO	Rekonstrukcija ceste v Vrata	PEJANOVIČ JURE	0,172	
2415-03-0026	84	REKO	Preložitve ceste Lokavec (Slano blato)	KORDIN BOŽO	0,164	
2415-98-0796	85	REKO	NM (ŠMIHELSKA C.)	PAPLER BOJAN	0,155	
2415-10-0193	86	REKO	Žiče-Poljčane	PEJANOVIČ JURE	0,142	
2415-02-0149	87	REKO	MACESNIK	PEJANOVIČ JURE	0,137	

3.4 SANACIJE VOZIŠČ (OBNO, PREP)

Projekti obnov in preplastitev (OBNO in PREP) se nanašajo predvsem na ohranjanje omrežja. Kriteriji za razvrščanje so:

- kazalnik učinkovitosti ukrepa,
- kazalnik pomena ceste,
- kazalnik prostorskega pomena,
- kazalnik stanja vozišča (tehnična prioriteta),
- kazalnik dostopnosti in
- kazalnik prometne varnosti.

Najpomembnejši kazalnik je kazalnik učinkovitosti ukrepa in stanja vozišča (tehnična prioriteta).

Razvrstitev je bila izvedena za 72 projektov sanacij vozišč, od tega sta 2 projekta nova. Po predlogu proračuna je v letu 2018 za sanacije vozišč (brez upoštevanja skupinskih projektov!) predvidenih 6,6 mio EUR, v letu 2019 pa 4,8 mio EUR. Za izvajanje projektov je za obdobje 2020-2023 letno predvidenih 10 mio EUR. Pri projektih z vsaj 50 % ocenjeno realizacijo do konca leta 2017 (za leto 2017 je upošteva veljavni plan na dan 11.10.2017) je dinamika financiranja lahko neodvisna od rezultatov razvrščanja (smiselno je, da se projekt čim prej zaključi). Skupinski projekti za sanacije vozišč so obravnavani ločeno.

Rezultat razvrstitve je prikazan v tabeli 3.4., rezultat razvrstitve s predlagano dinamiko financiranja pa v prilogi 4. **Kot prva prioriteta so definirani projekti v izvajanju, zaključevanju oziroma je gradnja v razpisu. Novi projekti so obarvani z rdečo barvo. Šifra novih projektov še ni uradno potrjena.** Projekti, ki so vključeni v Resoluciji imajo pripisano določeno kodo. 70 projektov vodi Sektor za investicije v ceste, dva pa Sektor za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost (skrbnik Vlado Oštir).

Tabela 3.4: Rezultati razvrščanja projektov za sanacijo vozišč

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Ocena	Koda iz Resolucije
2415-04-0016	1	PREP	Dobliče-Sv. Ana-Stari Trg	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.	
2415-05-0033	1	OBNO	Mežica	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.	
2415-06-0091	1	PREP	Sp.Jezersko-Preddvor	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	
2415-06-0094	1	PREP	Sl.Bistrica-Hajdina	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.	
2415-07-0081	1	PREP	Razkrižje - MP Gibina	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.	
2415-08-0051	1	PREP	Borl - MP Meje	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.	
2415-08-0113	1	PREP	Gornji grad - Črnivec	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	
2415-08-0115	1	PREP	Kozje - Buče	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	
2415-08-0130	1	PREP	Rogla - Pesek	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	
2415-08-0166	1	PREP	Razdrto - Podnanos	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.	
2415-08-0189	1	PREP	Žlebič - Unec (Žimarice)	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.	
2415-10-0048	1	PREP	Opatje selo-Komen-Miren-Kostanjevica	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.	
2415-10-0049	1	PREP	Branik-Štanjel	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.	
2415-10-0069	1	PREP	Regionalna cesta RT-915 Pudob-Kozarišče	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.	
2415-10-0085	1	PREP	Regionalna cesta R3-715: ureditev Gorica	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.	
2415-10-0162	1	OBNO	Hrušica-Javornik	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	
2415-10-0169	1	OBNO	R1-201 in R1-202: Hrušica-Rateče-Planica	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	
2415-98-0846	1	PREP	CESTA NA KOPE	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.	
2415-99-0001	1	PREP	KRANJSKA GORA - VRŠIČ-TRENTA	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	Ro.7.2
2415-99-0163	1	OBNO	NOVA CERKEV-VITANJE	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	
2415-10-0210	21	PREP	G2-103/1447 Rožna dolina-Bazara	KORDIN BOŽO	0,599	
2415-10-0101	22	OBNO	Regionalna cesta R2-430/0873 Hoče-Maribor	LAPAJNE MATEJ	0,522	
2415-08-0053	23	OBNO	Črna - Šentvid	LAPAJNE MATEJ	0,482	
2415-00-0103	24	PREP	RAVNE-DRAVOGRAD	LAPAJNE MATEJ	0,481	
2415-10-0018	25	PREP	Metlika - Črnomelj	OŠTIR VLADO	0,468	
2415-10-0059	26	PREP	Dutovlje-Repentabor	KORDIN BOŽO	0,467	
2415-04-0021	27	OBNO	MB (Ptujška cesta)	LAPAJNE MATEJ	0,467	
2431-18-0048	28	OBNO	Obnova ceste Podsreda-Brestanica	PEJANOVIČ JURE	0,464	
2415-00-0060	29	PREP	G1-2 Spuhlja-Ormož	LAPAJNE MATEJ	0,441	
2415-06-0058	30	PREP	Majšperk-Stogovci	LAPAJNE MATEJ	0,439	
2431-18-0049	31	OBNO	Obnova ceste Kranjska Gora-Vršič (Ruska cesta)	PEJANOVIČ JURE	0,437	Ro.7.2
2415-08-0173	32	PREP	Bovec - Trenta	KORDIN BOŽO	0,430	
2415-10-0068	33	PREP	Žiri-Logatec	KORDIN BOŽO	0,420	
2415-07-0010	34	PREP	Sp.Selnica-Duh na Ostrem vrhu	LAPAJNE MATEJ	0,419	
2415-07-0077	35	OBNO	Petrina-Osilnica	PAPLER BOJAN	0,405	
2415-10-0061	36	PREP	Lipica-Divača (Lokev)	KORDIN BOŽO	0,391	
2415-04-0030	37	PREP	POSTOJNA-RAZDRTO	KORDIN BOŽO	0,386	

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Ocena	Koda iz Resolucije
2415-07-0093	38	OBNO	Šoštanj - Zavodnje	PEJANOVIČ JURE	0,376	
2415-10-0170	39	OBNO	R3-681 Laško-Breze-Šentjur: obnova	PEJANOVIČ JURE	0,370	
2415-10-0167	40	OBNO	Obnova ceste Podsreda-Senovo-Brestanica	PEJANOVIČ JURE	0,363	
2415-01-0084	41	PREP	STRANICE-VIŠNJA VAS	PEJANOVIČ JURE	0,357	
2431-17-0049	42	OBNO	Obnova ceste Veržej - Križevci	LAPAJNE MATEJ	0,355	
2415-10-0164	43	OBNO	R2-423 Bistrica ob Sotli-Črnomica	PEJANOVIČ JURE	0,354	
2415-04-0017	44	PREP	Počehova-Kungota-Jurij	LAPAJNE MATEJ	0,344	
2415-08-0043	45	PREP	II. Bistrica - Podgrad	KORDIN BOŽO	0,331	
2415-04-0004	46	PREP	Kubed - Sočerga	KORDIN BOŽO	0,328	
2415-10-0060	47	PREP	Sežana-Senožeče (Dane)	KORDIN BOŽO	0,324	
2415-06-0035	48	PREP	Solčava - Logarska dolina	PEJANOVIČ JURE	0,314	
2415-10-0115	49	PREP	R3-654/3611 Štalcerji-Kočevska Reka	PAPLER BOJAN	0,314	
2415-10-0110	50	OBNO	R3-642/1360: obnova Ig-Ljubljana	PAPLER BOJAN	0,308	
2415-07-0083	51	OBNO	Bovec - Predel	KORDIN BOŽO	0,301	
2415-08-0070	52	PREP	Markišavci	LAPAJNE MATEJ	0,299	
2415-04-0008	53	PREP	Videm - Zg. Leskovec	LAPAJNE MATEJ	0,295	
2415-10-0173	54	OBNO	RT-933 Breg-Jurklošter: obnova	PEJANOVIČ JURE	0,292	
2415-06-0048	55	PREP	Pavlovci-Miklavž pri Ormožu Presika	LAPAJNE MATEJ	0,291	
2415-10-0199	56	OBNO	Zreče (terme)-Rogla	PEJANOVIČ JURE	0,278	
2415-10-0046	57	PREP	Komen - Branik	KORDIN BOŽO	0,276	
2415-10-0054	58	OBNO	Solkan-Čepovan	KORDIN BOŽO	0,265	
2415-00-0107	59	PREP	NOVAKI-CERKNO	KORDIN BOŽO	0,254	
2415-08-0045	60	PREP	Livek - Idrsko	KORDIN BOŽO	0,249	
2415-06-0040	61	OBNO	Poljčane-Majšperk	LAPAJNE MATEJ	0,247	
2415-98-0851	62	OBNO	CANKOVA-KUZMA	LAPAJNE MATEJ	0,239	
2415-00-0083	63	PREP	HRIB-TRAVA	KORDIN BOŽO	0,236	
2415-01-0071	64	PREP	Zagradec-Žužemberk	OŠTIR VLADO	0,236	
2415-06-0108	65	PREP	Gomilica-Lipa-Beltinci	LAPAJNE MATEJ	0,225	
2415-06-0036	66	PREP	Mozirje - Gorenje	PEJANOVIČ JURE	0,219	
2415-06-0104	67	PREP	Ojstriška vas - Pondor	PEJANOVIČ JURE	0,210	
2431-17-0050	68	URED	Ureditev ceste Dobrovnik-Renkovci	LAPAJNE MATEJ	0,209	
2415-10-0212	69	PREP	R3-614/1046 Bazara-Miren	KORDIN BOŽO	0,204	
2415-10-0191	70	OBNO	R3-688 Žiče-Poljčane (Mlače in Lušečka vas)	PEJANOVIČ JURE	0,195	
2415-10-0052	71	PREP	Sodražica-Hrib	KORDIN BOŽO	0,176	
2415-10-0190	72	OBNO	R3-700 Slovenske Konjice-Oplotnica	PEJANOVIČ JURE	0,142	

3.5 UREDITVE CEST (URED)

Ukrep zajema ureditve cest skozi naselje, ki so lahko preplastitve oziroma rekonstrukcije ceste skozi naselje, ureditev pločnikov, ureditev avtobusnih postajališč, prehodov za pešce, počivališč, traktorskih poti, otokov za umiritev prometa...V ta ukrep so vključeni tudi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti. Upoštevani kriteriji za razvrščanje so:

- kazalnik pomena ceste,
- kazalnik prostorskega pomena,
- kazalnik stanja vozišča (tehnična prioriteta),

- kazalnik povprečnega letnega dnevnega prometa,
- kazalnik dostopnosti,
- kazalnik prometne varnosti in
- kazalnik vrednosti investicije.

Najpomembnejša kazalnika sta kazalnika prometne varnosti in povprečnega letnega dnevnega prometa.

Razvrstitev je bila izvedena za **153** projektov za ureditev cest, od tega je **28** novih projektov. Po predlogu proračuna je v letu 2018 za ureditve cest (brez upoštevanja skupinskih projektov!) cest predvidenih **14,4** mio EUR, v letu 2019 pa **15,4** mio EUR. Za izvajanje projektov je za obdobje 2020-2023 predvidenih med **20 in 22 mio EUR**. Pri projektih z vsaj 50 % ocenjeno realizacijo do leta 2018 (za leto 2017 je upošteva veljavni plan na dan 11.10.2017) je dinamika financiranja neodvisna od rezultatov razvrščanja (smiselno je, da se projekt čim prej zaključi).

Rezultat razvrstitve je prikazan v tabeli 3.5., rezultat razvrstitve s predlagano dinamiko financiranja pa v prilogi 5. **Kot prva prioriteta so definirani projekti v izvajanju, zaključevanju oziroma je gradnja v razpisu. Novi projekti so obarvani z rdečo barvo. Šifra novih projektov še ni uradno potrjena.** 148 projektov vodi Sektor za investicije v ceste, pet pa Sektor za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost (skrbnica Herga Ljiljana).

Tabela 3.5: Rezultati razvrščanja za ureditve cest

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Ocena
2415-00-0154	1	URED	JESENICE (bolnica-Golica)	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-02-0039	1	URED	Šmarjeta - Frankolovo	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-04-0005	1	URED	BELOKRANJSKA C. V NM	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2415-06-0009	1	URED	Skakovci	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.
2415-06-0082	1	URED	Žirovnica - Begunje	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0040	1	URED	Gorenja vas (Blok)	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0058	1	URED	Dravograd	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0061	1	URED	Lovrenc	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0065	1	URED	Pečke	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0072	1	URED	Podvelka (ureditev nivojskega križanja)	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0073	1	URED	Prevalje	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0077	1	URED	Podvinci	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0083	1	URED	Sv. Ana	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0101	1	URED	Šmarješke toplice - Šmarjeta	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0124	1	URED	Rogatec-Dobovec	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0178	1	URED	Mozirje-Žekovec (Šmihelska cesta)	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0184	1	URED	Špar - MOL - Inles	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0036	1	URED	Ureditev Rakek-železniška postaja	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0050	1	URED	Štanjel	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0056	1	URED	Regionalna cesta R3-608 Solkan-Lokve	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0063	1	URED	Ureditev skozi naselje Križ	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0065	1	URED	Ureditev Senožeče	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0075	1	URED	Regionalna cesta R2-443 Lendava-Pince	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0097	1	URED	R3-712: ureditev na odseku Žihlava-Rogoznica	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0106	1	URED	R1-216/1177 in R1-216/1178: Podhosta	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0114	1	URED	G2-106/0264: Kočevje	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Ocena
2415-10-0116	1	URED	RT-917/3602: ureditev Roške ceste v Kočevju	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0119	1	URED	R3-677/2202: obnova Krško-Zdole-Bizeljsko	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0120	1	URED	G2-108/1182:pločniki in AP v Zg. in Sp.Hotiču	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0124	1	URED	R1-218/1212: ureditev ceste skozi Gradac	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0161	1	URED	Spodnje Gorje	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0189	1	URED	Podnart	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0197	1	URED	Ureditev pločnikov na odseku Mestinje-Podplat	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-98-0130	1	URED	SELNICA OB DRAVI	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.
2415-98-0496	1	URED	TACEN-ŠMARTNO	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-98-0555	1	URED	Ureditev ceste skozi Gozd Martuljek	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-98-0561	1	URED	ŠEMPETER v Savinjski dolini	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-98-0696	1	URED	LEVEC	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-99-0060	1	URED	RINALDO-HRASTNIK	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2431-13-0011	1	URED	Bučka - Jerman vrh	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2431-13-0014	1	URED	Pločniki Lokve (Črnomelj), 3. etape	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2431-17-0010	1	URED	Ureditev AC priključek - rondo Šentjernej	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2431-17-0019	1	URED	Ureditev skozi Selo R2-408/1375	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.
2431-17-0021	1	URED	Ureditev Novo mesto (Šmihel)	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2415-98-0508	1	URED	PREKOPA	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2431-18-0116	1	URED	Ureditev ceste skozi Velike Brusnice	PAPLER BOJAN	0,315
2415-98-0565	47	URED	ŠALEŠKA CESTA V VELENJU	PEJANOVIČ JURE	0,632
2431-18-0072	48	URED	Ureditev ceste Otiški vrh-Slovenj Gradec	LAPAJNE MATEJ	0,602
2431-17-0052	49	URED	Ureditev Prevalje	LAPAJNE MATEJ	0,600
2415-03-0013	50	URED	Videm pri Ljubljani (bus)	HERGA LJILJANA	0,597
2431-17-0081	51	URED	Ureditev Ankaranske vpadnice	KORDIN BOŽO	0,594
2415-10-0081	52	URED	G1-1 med Miklavžem in Ptujem	LAPAJNE MATEJ	0,580
2415-99-0194	53	URED	Kranj (Kidričeva)	PEJANOVIČ JURE	0,571
2415-10-0202	54	URED	Regionalna cesta R2-447: ureditev Žalec-Celje	PEJANOVIČ JURE	0,564
2431-18-0059	55	URED	Ureditev peš in kolesarske povezave Žalec-Šempeter	PEJANOVIČ JURE	0,563
2415-08-0076	56	URED	Ptuj-Rogoznica (Nova vas)	LAPAJNE MATEJ	0,549
2431-18-0058	57	URED	Ureditev ceste Velenje-Šoštanj	PEJANOVIČ JURE	0,522
2431-13-0009	58	URED	Adamičeva cesta v Grosuplju	PAPLER BOJAN	0,522
2415-07-0032	59	URED	Begunjska cesta	PEJANOVIČ JURE	0,500
2415-08-0182	60	URED	Ribnica - Breg - Grič	PAPLER BOJAN	0,488
2415-08-0183	61	URED	Breze - Žlebič	PAPLER BOJAN	0,482
2415-10-0087	62	URED	RT-349: Radenci	LAPAJNE MATEJ	0,477
2415-08-0007	63	URED	Seča	HERGA LJILJANA	0,467
2415-08-0110	64	URED	Male Braslovče	PEJANOVIČ JURE	0,464
2415-08-0181	65	URED	Nemška vas - Prigorica (pločnik)	PAPLER BOJAN	0,463
2431-18-0075	66	URED	Ureditev ceste Dole-Šentjur	PEJANOVIČ JURE	0,457
2431-18-0044	67	URED	Ureditev ceste Sp. Pohanca-Brežice	PAPLER BOJAN	0,456
2415-10-0092	68	URED	G1-1: ureditev od Selnice do Janževe Gore	LAPAJNE MATEJ	0,456
2415-10-0132	69	URED	R2-419/1203: ureditev Straža in Vavta vas	PAPLER BOJAN	0,454
2415-06-0052	70	URED	Škofja Loka (Petrol - Poden)	PEJANOVIČ JURE	0,447
2415-08-0163	71	URED	Vrhnika	KORDIN BOŽO	0,446

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Ocena
2431-18-0093	72	URED	Ureditev ceste skozi Markovščino	KORDIN BOŽO	0,445
2431-18-0082	73	URED	Ureditev ceste Tihobj-Mirna	PAPLER BOJAN	0,443
2415-10-0117	74	URED	G2-106/0264 in G2-106/0265: ureditev Livold	PAPLER BOJAN	0,437
2415-10-0200	75	URED	Zreče (Mavhar)	PEJANOVIČ JURE	0,435
2415-10-0111	76	URED	R1-216/1367 in 1175: Krška vas in Gabrovčec	PAPLER BOJAN	0,432
2415-10-0109	77	URED	R1-221/1222: Dol pri Hrastniku	PAPLER BOJAN	0,431
2415-98-0794	78	URED	RAVNE (kino)	LAPAJNE MATEJ	0,429
2415-10-0176	79	URED	R2-411: Polica-Podtabor	PEJANOVIČ JURE	0,428
2415-08-0008	80	URED	Male Lašče	HERGA LJILJANA	0,426
2415-08-0006	81	URED	Lešnica - Otočec - Kronovo	HERGA LJILJANA	0,425
2415-10-0062	82	URED	Fernetiči	KORDIN BOŽO	0,413
2431-17-0008	83	URED	Ureditev Dobrovo - Neblo	KORDIN BOŽO	0,413
2415-10-0094	84	URED	Obrež-Loperšice	LAPAJNE MATEJ	0,401
2415-04-0010	85	URED	G1-5 Zidani most	PEJANOVIČ JURE	0,399
2415-07-0005	86	URED	Ankaran - Lazaret	KORDIN BOŽO	0,394
2415-04-0022	87	URED	Velenje-Škale	PEJANOVIČ JURE	0,393
2415-08-0064	88	URED	Zg. Kungota	LAPAJNE MATEJ	0,392
2415-08-0196	89	URED	Ribčev Laz (Pod Skalco-Polje)	PEJANOVIČ JURE	0,392
2415-99-0104	90	URED	SREBRNIČE-BROD (Topliška c)	PAPLER BOJAN	0,390
2431-17-0082	91	URED	Ureditev skozi Kobarid - obvozna cesta	KORDIN BOŽO	0,386
2415-11-0016	92	URED	R2-448: Ukrepi na bivši H1 Pluska-Hrastje	HERGA LJILJANA	0,381
2415-10-0086	93	URED	Regionalna cesta R1-232: ureditev Mačkovci	LAPAJNE MATEJ	0,380
2415-95-0021	94	URED	SP.DUPLEK-DVORJANE	LAPAJNE MATEJ	0,379
2415-00-0003	95	URED	VIPAVA	KORDIN BOŽO	0,378
2431-17-0062	96	URED	Ureditev skozi Malečnik	LAPAJNE MATEJ	0,378
2415-03-0030	97	URED	DESTRNIK	LAPAJNE MATEJ	0,377
2431-18-0071	98	URED	Ureditev ceste Ručetna vas-Jugorje	PAPLER BOJAN	0,375
2431-18-0054	99	URED	Ureditev ceste Bohinjska Bistrica-Polje	PEJANOVIČ JURE	0,374
2431-18-0045	100	URED	Ureditev ceste skozi Skaručno	PEJANOVIČ JURE	0,373
2415-02-0037	101	URED	GIBINA-RAZKRIŽJE-STROČJA VAS	LAPAJNE MATEJ	0,373
2415-10-0104	102	URED	R3-675/1207: ureditev ceste Podgračeno-Mokrice	PAPLER BOJAN	0,373
2431-18-0064	103	URED	Ureditev ceste Petanjci-Gederovci	LAPAJNE MATEJ	0,373
2415-08-0169	104	URED	Ureditev pločnika MP - vas Bistrica ob Sotli	PEJANOVIČ JURE	0,372
2415-10-0079	105	URED	R2-425: ureditev ceste skozi središče Mežice	LAPAJNE MATEJ	0,370
2431-18-0094	106	URED	Ureditev ceste skozi Breg pri Borovnici	KORDIN BOŽO	0,370
2415-08-0127	107	URED	Šmartno (Drobnič)	PEJANOVIČ JURE	0,369
2415-08-0128	108	URED	Lokovica	PEJANOVIČ JURE	0,369
2431-18-0085	109	URED	Ureditev ceste Soteska-Podturn	PAPLER BOJAN	0,367
2431-13-0013	110	URED	Dolenja Nemška vas	PAPLER BOJAN	0,361
2431-18-0087	111	URED	Ureditev ceste Kompolje-Pri Cerkvi-Struge	PAPLER BOJAN	0,359
2431-18-0046	112	URED	Ureditev ceste Dekmanca	PEJANOVIČ JURE	0,356
2415-10-0103	113	URED	R3-676/2204 Artiče-Kapele	PAPLER BOJAN	0,353
2431-18-0047	114	URED	Ureditev ceste skozi naselje Kamna Gorica	PEJANOVIČ JURE	0,349
2415-10-0160	115	URED	Dobrna	PEJANOVIČ JURE	0,345
2431-18-0005	116	URED	Ureditev ceste skozi Sveti Tomaž	LAPAJNE MATEJ	0,334

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Ocena
2415-10-0034	117	URED	Ureditev ceste skozi Novo vas	KORDIN BOŽO	0,331
2415-10-0037	118	URED	Ureditev ceste Suhi dol-Lučine	KORDIN BOŽO	0,331
2415-08-0049	119	URED	Loški potok	KORDIN BOŽO	0,329
2431-18-0095	120	URED	Ureditev ceste skozi Dutovlje	KORDIN BOŽO	0,328
2431-18-0053	121	URED	Ureditev ceste Arclin-Ljubečna	PEJANOVIČ JURE	0,327
2431-18-0117	122	URED	Ureditev ceste skozi Markišavce	LAPAJNE MATEJ	0,326
2415-10-0058	123	URED	Skozi Bukovico	KORDIN BOŽO	0,325
2431-17-0058	124	URED	Ureditev Veliki Gaber	PAPLER BOJAN	0,325
2415-10-0188	125	URED	Posavec (l=1,5 km)	PEJANOVIČ JURE	0,322
2415-10-0180	126	URED	R3-695: pločniki (Polzela-Šmartno ob Paki)	PEJANOVIČ JURE	0,321
2431-18-0086	127	URED	Ureditev ceste Mlačevo-Rašica	PAPLER BOJAN	0,319
2415-08-0112	128	URED	Gorje - Krnica	PEJANOVIČ JURE	0,318
2415-10-0080	129	URED	R3-698: ureditev Podjunske ceste	LAPAJNE MATEJ	0,317
2431-17-0007	130	URED	Ureditev skozi Begunje (Cerknica)	KORDIN BOŽO	0,316
2415-10-0187	131	URED	Ureditev ceste skozi Begunje	PEJANOVIČ JURE	0,315
2415-10-0098	132	URED	R1-232: ureditev ceste skozi Šalovce	LAPAJNE MATEJ	0,315
2431-18-0004	133	URED	Ureditev ceste skozi Brunšvik	LAPAJNE MATEJ	0,312
2415-08-0085	134	URED	Jamna	LAPAJNE MATEJ	0,307
2431-17-0022	135	URED	Ureditev Družinska vas	PAPLER BOJAN	0,307
2415-07-0033	136	URED	Tržič - Begunje	PEJANOVIČ JURE	0,305
2431-13-0012	137	URED	Loka - Račica	PAPLER BOJAN	0,304
2431-18-0084	138	URED	Ureditev ceste skozi Birčno vas	PAPLER BOJAN	0,300
2415-10-0181	139	URED	R3-695: Polzela	PEJANOVIČ JURE	0,296
2415-10-0122	140	URED	RT-921/4306: ureditev ceste skozi Vače	PAPLER BOJAN	0,291
2415-99-0255	141	URED	BATUJE	KORDIN BOŽO	0,289
2431-18-0006	142	URED	Ureditev Stoperce-Grdina	LAPAJNE MATEJ	0,288
2415-99-0149	143	URED	PODGORJE-ROGINA	LAPAJNE MATEJ	0,282
2415-08-0052	144	URED	Cankova - MP Gerlinci (Korovci)	LAPAJNE MATEJ	0,281
2431-18-0067	145	URED	Ureditev ceste Berkovci-Kobilje	LAPAJNE MATEJ	0,279
2415-10-0125	146	URED	R3-663/5401: ureditev Bušinja vas	PAPLER BOJAN	0,278
2415-04-0014	147	URED	Podbrdo	KORDIN BOŽO	0,274
2415-06-0046	148	URED	Češnjica - Rudno	PEJANOVIČ JURE	0,272
2415-10-0100	149	URED	Regionalna cesta R3-726 Turnišče	LAPAJNE MATEJ	0,269
2431-18-0090	150	URED	Ureditev ceste Podpeč-Jezero	KORDIN BOŽO	0,266
2415-08-0094	151	URED	Smednik (Raka)	PAPLER BOJAN	0,253
2431-18-0091	152	URED	Ureditev ceste skozi Opatje selo	KORDIN BOŽO	0,241
2415-98-0722	153	URED	BOH. BISTRICA (JELOVŠKA C.)	PEJANOVIČ JURE	0,213

3.6 REKONSTRUKCIJE KRIŽIŠČ (KRIŽ)

Rekonstrukcije križišč se izvajajo predvsem zaradi izboljšanja prometne varnosti ter prepustnosti. Ukrep zajema izgradnjo krožišč, semaforizacijo križišča ter izgradnjo dodatnih zavijalnih pasov. Upoštevni kriteriji za razvrščanje so:

- kazalnik pomena ceste,
- kazalnik prostorskega pomena,
- kazalnik povprečnega letnega dnevnega prometa,
- kazalnik dostopnosti,
- kazalnik prometne varnosti in
- kazalnik vrednosti investicije.

Najpomembnejša kazalnika sta kazalnika prometne varnosti in povprečnega letnega dnevnega prometa.

Razvrstitev je bila izvedena za **78** projektov rekonstrukcij križišč, od tega je **15** novih projektov. Po predlogu proračuna je v letu 2018 za rekonstrukcije križišč (brez upoštevanja skupinskih projektov!) predvidenih **4,1** mio EUR, v letu 2019 pa **3,9** mio EUR. Za izvajanje projektov je za obdobje 2020-2023 letno predvidenih **7 mio EUR**. Pri projektih z vsaj 40 % ocenjeno realizacijo do konca leta 2017 (za leto 2017 je upošteva veljavni plan na dan 11.10.2017) je dinamika financiranja neodvisna od rezultatov razvrščanja (smiselno je, da se projekt čim prej zaključi).

Rezultat razvrstitve je prikazan v tabeli 3.6., rezultat razvrstitve s predlagano dinamiko financiranja pa v prilogi 6. **Kot prva prioriteta so definirani projekti v izvajanju, zaključevanju oziroma je gradnja v razpisu. Novi projekti so obarvani z rdečo barvo. Šifra novih projektov še ni uradno potrjena.** 74 projektov vodi Sektor za investicije v ceste, štiri pa Sektor za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost (skrbnica Herga Ljiljana).

Tabela 3.6: Rezultati razvrščanja za rekonstrukcije križišč

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Ocena
2415-06-0114	1	KRIŽ	Zreče (rondo)	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-06-0116	1	KRIŽ	Ulipi (rondo)	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0041	1	KRIŽ	Dobje	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0060	1	KRIŽ	Tovarniška (rondo)	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0116	1	KRIŽ	Kozje (rondo)	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0119	1	KRIŽ	Mozirje (avtob. postaja - rondo)	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0120	1	KRIŽ	Renek (rondo)	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0165	1	KRIŽ	Ajdovščina (za Lokavec)	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0066	1	KRIŽ	Log (Dragomer)	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0076	1	KRIŽ	Regionalna cesta R2-442: krožišče pri Mostju	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0095	1	KRIŽ	R2-439 in R3-714: krožišče za Cerkenjak	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0107	1	KRIŽ	R2-447/0293 in 0294: Breza centru, AS Domžale	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0113	1	KRIŽ	R3-646/1195: krožišče na zahodni obvoznici	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0135	1	KRIŽ	G2-106/0261: štiri križišča	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0165	1	KRIŽ	R2-423: krožišče Kozje-industrijska cona	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0166	1	KRIŽ	R2-423: krožišče Lesično	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0178	1	KRIŽ	R1-219: ureditev križišča Pristava	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0182	1	KRIŽ	R2-447: krožišče v Latkovi vasi	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-11-0007	1	KRIŽ	G2-106/0263 in R3-655/6643: Rakitnica	HERGA LJILJANA	V gradnji ali v razpisu.

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Ocena
2415-11-0015	1	KRIŽ	R1-228/1291: Spuhlja-Zavrč (Odcep za Zabovce)	HERGA LJILJANA	V gradnji ali v razpisu.
2415-99-0143	1	KRIŽ	ŠMARTNO/SG	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.
2431-17-0061	1	KRIŽ	Križišče Krtina	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2431-17-0064	1	KRIŽ	Krožišče Cijan (Miren)	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.
2431-18-0081	1	KRIŽ	Ureditev križišča na Šmartinski cesti	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0194	25	KRIŽ	G2-104: krožišča Šenčur na izhodu z avtoceste	PEJANOVIČ JURE	0,624
2415-08-0096	26	KRIŽ	Ločna	PAPLER BOJAN	0,612
2415-10-0123	27	KRIŽ	G2-108/1182:krožišče pri TC Mercator v Litiji	PAPLER BOJAN	0,607
2431-17-0060	28	KRIŽ	Krožišče Valeta (Portorož)	KORDIN BOŽO	0,576
2415-11-0006	29	KRIŽ	G1-5/0328: Laško-rekonstrukcija dveh križišč	HERGA LJILJANA	0,563
2431-18-0056	30	KRIŽ	Križišče s Kidričevo cesto in Vrunčevu v Celju	PEJANOVIČ JURE	0,563
2415-10-0198	31	KRIŽ	Krožno križišče v Šaleku	PEJANOVIČ JURE	0,562
2431-18-0120	32	KRIŽ	Ureditev križišča Ajševica	KORDIN BOŽO	0,558
2415-10-0171	33	KRIŽ	G1-5: krožno križišče Deber	PEJANOVIČ JURE	0,533
2415-10-0172	34	KRIŽ	G1-5: krožišče pri zdravilišču Thermane	PEJANOVIČ JURE	0,531
2431-17-0080	35	KRIŽ	Krožišče Reška in Titova v Postojni	KORDIN BOŽO	0,517
2431-17-0065	36	KRIŽ	Krožišča Iskra, ABK in Bazara	KORDIN BOŽO	0,508
2415-07-0099	37	KRIŽ	Brode	PEJANOVIČ JURE	0,506
2415-10-0201	38	KRIŽ	Ureditev križišč na žalski obvoznici	PEJANOVIČ JURE	0,495
2415-08-0125	39	KRIŽ	Mestinja (rondo)	PEJANOVIČ JURE	0,485
2415-08-0017	40	KRIŽ	Valeta - Portorož	HERGA LJILJANA	0,480
2415-08-0071	41	KRIŽ	Muta (rondo)	LAPAJNE MATEJ	0,475
2431-18-0127	42	KRIŽ	Križišče Urgenca v Trbovljah	PAPLER BOJAN	0,471
2415-04-0018	43	KRIŽ	Moravske toplice	LAPAJNE MATEJ	0,465
2415-00-0025	44	KRIŽ	PARIŽLJE	PEJANOVIČ JURE	0,462
2415-08-0117	45	KRIŽ	Laško (rondo, podvoz, most Marija Gradec)	PEJANOVIČ JURE	0,457
2431-18-0062	46	KRIŽ	Ureditev križišča v Kotljah	LAPAJNE MATEJ	0,453
2415-10-0133	47	KRIŽ	R1-215/1162: ureditev križišča Prelesje	PAPLER BOJAN	0,451
2431-17-0015	48	KRIŽ	Križišče Cerknica R1-212/1117 v km 3,980	KORDIN BOŽO	0,447
2415-07-0016	49	KRIŽ	Rimske toplice	PEJANOVIČ JURE	0,445
2431-18-0063	50	KRIŽ	Ureditev križišča Ormož	LAPAJNE MATEJ	0,439
2431-18-0100	51	KRIŽ	Rekonstrukcija križišča Poljane v Gorenji vasi	KORDIN BOŽO	0,435
2431-18-0092	52	KRIŽ	Ureditev križišča v Sežani	KORDIN BOŽO	0,433
2415-97-0124	53	KRIŽ	MUTA I.	LAPAJNE MATEJ	0,430
2431-17-0059	54	KRIŽ	Križišči Duplek - Zimica	LAPAJNE MATEJ	0,420
2415-10-0177	55	KRIŽ	Krožno križišče v Prihovi	PEJANOVIČ JURE	0,419
2415-10-0174	56	KRIŽ	Krožišče Radmirje	PEJANOVIČ JURE	0,415
2415-10-0091	57	KRIŽ	Krožišče na G1-1 pri odcepu za Ruše	LAPAJNE MATEJ	0,414
2415-10-0183	58	KRIŽ	Križišče Tupaliče	PEJANOVIČ JURE	0,412
2415-10-0083	59	KRIŽ	R1-219 in R3-688: križišča v Poljčanah	LAPAJNE MATEJ	0,395
2415-10-0112	60	KRIŽ	R3-646/1196: križišče Šentvid pri Stični	PAPLER BOJAN	0,391
2415-10-0084	61	KRIŽ	R1-219 in R3-688: odcep za Žiče	LAPAJNE MATEJ	0,385
2415-10-0118	62	KRIŽ	G2-106/0265 in G2-106/0266: krožišče v Fari	PAPLER BOJAN	0,380
2415-08-0121	63	KRIŽ	Nazarje (rondo)	PEJANOVIČ JURE	0,379

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Ocena
2431-18-0119	64	KRIŽ	Ureditev križišča Rodne v Tolminu	KORDIN BOŽO	0,378
2415-07-0097	65	KRIŽ	Prekopa	PEJANOVIČ JURE	0,365
2431-18-0068	66	KRIŽ	Ureditev krožišča Črnivec	PEJANOVIČ JURE	0,362
2431-18-0088	67	KRIŽ	Križišče Vitanje	PEJANOVIČ JURE	0,356
2415-10-0071	68	KRIŽ	Glavna cesta G1-9: križišče Hajdina	LAPAJNE MATEJ	0,341
2431-18-0099	69	KRIŽ	Rekonstrukcija križišča Burja na Kozina-Kastelec	KORDIN BOŽO	0,339
2431-18-0073	70	KRIŽ	Ureditev križišča v Škocjanu	PAPLER BOJAN	0,333
2431-18-0061	71	KRIŽ	Ureditev krožišča Lancovo	PEJANOVIČ JURE	0,332
2415-08-0100	72	KRIŽ	Šmarješke toplice (rondo)	PAPLER BOJAN	0,332
2431-18-0077	73	KRIŽ	Krožišče pri KPD na Igu	PAPLER BOJAN	0,318
2415-10-0108	74	KRIŽ	R3-647/1172: krožišče pri LOGO Grosuplje	PAPLER BOJAN	0,318
2415-10-0099	75	KRIŽ	Regionalna cesta R2-437: krožišče v Šentilju	LAPAJNE MATEJ	0,312
2415-08-0103	76	KRIŽ	Štefan (gostilna Mišič)	PAPLER BOJAN	0,307
2431-13-0010	77	KRIŽ	Ig - vzhod	PAPLER BOJAN	0,282
2415-10-0064	78	KRIŽ	Krožišči Sežana (km 0,450 in v km 0,700)	KORDIN BOŽO	0,277

3.7 MODERNIZACIJE CEST (MODE)

Projekti za modernizacijo makadamskih vozišč (makadamska vozišča se nadomesti z asfaltom) so namenjeni predvsem povečanju kapacitet cest. Kriteriji za razvrščanje modernizacij so:

- kazalnik pomena ceste,
- kazalnik prostorskega pomena,
- kazalnik povprečnega letnega dnevnega prometa,
- kazalnik dostopnosti in
- kazalnik vrednosti investicije.

Najpomembnejši kazalniki so kazalnik prostorskega pomena, kazalnik povprečnega letnega dnevnega prometa in kazalnik dostopnosti.

Razvrstitev je bila izvedena za **26** projektov za modernizacije cest. Predvidena je uvrstitev novega projekta za modernizacijo ceste Dole – Sopota. Projekt »2415-97-0011 MODE SLOVENSKA VAS« ni bilo mogoče razvrstiti, ker odsek ukrepa ni naveden v BCP-ju. Po predlogu proračuna je v letu 2018 za modernizacije cest (brez upoštevanja skupinskih projektov!) predvidenih **5,3** mio EUR, v letu 2019 pa **3,9** mio EUR. Za izvajanje projektov od leta 2019 predvidenih **5 mio EUR**. Pri projektih z vsaj 50 % ocenjeno realizacijo do leta 2018 (za leto 2017 je upošteva veljavni plan na dan 11.10.2017) je dinamika financiranja lahko neodvisna od rezultatov razvrščanja (smiselno je, da se projekt čim prej zaključi).

Rezultat razvrstitve je prikazan v tabeli 3.7., rezultat razvrstitve s predlagano dinamiko financiranja pa v prilogi 7. **Kot prva prioriteta so definirani projekti v izvajanju, zaključevanju oziroma je gradnja v razpisu. Novi projekti so obarvani z rdečo barvo. Šifra novih projektov še ni uradno potrjena.**

Tabela 3.7: Rezultati razvrščanja za projekte modernizacij cest

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Ocena
2415-04-0031	1	MODE	LOKE-LEDINŠČICA	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-06-0113	1	MODE	Cezlak - Pesek	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Ocena
2415-07-0046	1	MODE	Zavrč (MP Drenovec)	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0092	1	MODE	Brezovica - Koprivnik	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0106	1	MODE	Zagradec - Zvirče	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0107	1	MODE	Velika Preska - Sopota	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0088	1	MODE	RT-931: Ribnica na Pohorju-Ribniška koča	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0136	1	MODE	R3-666/8115: modernizacija Sopota-Podkum	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2415-96-0102	1	MODE	VINICA - SINJI VRH-RADENCI	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2415-96-0162	1	MODE	SEVNICA-PLANINA	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-96-0166	1	MODE	SOSTRO-BESNICA	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2415-97-0528	1	MODE	ČRNI POTOK-PUNGART	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.
2415-98-0189	1	MODE	D.TREBUŠA-SP.IDRIJA	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.
2415-98-0863	1	MODE	SOLČAVA-PODOLŠEVA (elementar)	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0048	15	MODE	Stari trg - Loški potok	KORDIN BOŽO	0,318
2415-99-0153	16	MODE	RAKOV ŠKOCJAN-ZELŠE	KORDIN BOŽO	0,314
2415-07-0006	17	MODE	Brezovica pri Gradinu - Gračišče	KORDIN BOŽO	0,291
2415-95-0148	18	MODE	LOKVE-ČEPOVAN	KORDIN BOŽO	0,288
2415-97-0084	19	MODE	LJUBLJANICA-BRIŠE	KORDIN BOŽO	0,286
2415-98-0865	20	MODE	ŽIBOVT-PODOLŠEVA (elementar)	PEJANOVIČ JURE	0,275
2415-97-0002	21	MODE	R3-686/1279 Špitalič-kartuzija	PEJANOVIČ JURE	0,270
2415-96-0100	22	MODE	DRAGARJI-OSILNICA	PAPLER BOJAN	0,260
2431-18-0103	23	MODE	Modernizacija Dole-Sopota	PAPLER BOJAN	0,215
2431-13-0058	24	MODE	Slime - Črna na Koroškem	PEJANOVIČ JURE	0,206
2415-98-0737	25	MODE	PREDMEJA-LOKVE	KORDIN BOŽO	0,201
2415-97-0011	ND	MODE	SLOVENSKA VAS	PAPLER BOJAN	ND

3.8 OBVOZNICE IN NOVOGRADNJE (OBVO IN MODE)

Projekti novogradenj in obvoznic naselij (NOVO in OBVO) so namenjeni predvsem povečanju kapacitet cest. Projekti so razvrščeni po kazalniku družbenoekonomske upravičenosti B/C (razmerje koristi in stroškov).

Koristi uporabnikov (B) so izračunane s programom OPCOST po cenah november 2016 brez davka, za obdobje 2019-2038, za stanje prometa v letu 2014. Upoštevana je 4% diskontna stopnja.

Za obravnavane projekte obvoznic in novogradenj je na voljo različen nivo dokumentacije, čemur je prilagojena natančnost družbenoekonomske analize. Kjer je znan samo potek trase (na podlagi dokumenta DIIP ali projektne dokumentacije), so prometne obremenitve poenostavljeno ocenjene glede na promet v letu 2014 in predpostavljen delež prerazporeditve prometa na novo cesto. Kjer pa obstaja prometna študija ali investicijska dokumentacija (PIZ, INVP), so prometne obremenitve iz študij zaradi primerljivosti podatkov glede na trend razvoja prometa na razpoložljivih avtomatskih števnih mestih ocenjene za stanje v letu 2014. Zaradi nezanesljivosti dolgoročnih napovedi in za primerljivost projektov je pri vseh projektih v analiziranem 20-letnem obdobju predvidena minimalna rast prometa, brez gospodarske rasti.

Za obdobje po letu 2017 je še aktualnih 60 obstoječih projektov za novogradnje in obvoznice. Predvidena je uvrstitev 11 novih projektov za novogradnje cest. Skupno je tako obravnavanih 71 projektov. Ocena je bila določena za 53 novogradenj in obvoznic. Za 14 projektov je bilo

ocenjeno, da se pred letom 2024 gradnja ne bo pričela, pri obvoznici Solkana je predvidena le še sanacija plazu, pri obvoznici Škofljice bo verjetno izvedena rekonstrukcija obstoječe ceste, obvoznica Letališča Ljubljana pa je že v gradnji in bo predvidoma končana leta 2018. Predvidoma bo projekt 2415-07-0023 NOVO Tretja razvojna os (južni del:NM-Vinica) DRSI financiral do sprejema državnega prostorskega načrta.

Po predlogu proračuna je v letu 2018 za novogradnje in obvoznice predvidenih **23,1** mio EUR, v letu 2019 pa **16,8** mio EUR. Za izvajanje projektov je za obdobje 2020-2023 predvidenih med **31 in 32,1** mio EUR. Pri projektih z vsaj 50 % ocenjeno realizacijo do leta 2018 (za leto 2017 je upošteva veljavni plan na dan 11.10.2017) je dinamika financiranja lahko neodvisna od rezultatov razvrščanja (smiselno je, da se projekt čim prej zaključi). Novogradnje in obvoznice so finančno zahtevne investicije. Glede na določeno limito ni bilo možno sredstva razdeliti glede na rezultate razvrščanja. Sredstva za obdobje 2018-2023 so bila večinoma dodeljena projektom, ki se že gradijo oziroma so tik pred pričetkom gradnje.

Rezultat razvrstitve je prikazan v tabeli 3.8., rezultat razvrstitve s predlagano dinamiko financiranja pa v prilogi 8. **Kot prva prioriteta so definirani projekti v izvajanju, zaključevanju oziroma je gradnja v razpisu. Novi projekti so obarvani z rdečo barvo. Šifra novih projektov še ni uradno potrjena.** Projekti, ki so vključeni v Resoluciji imajo pripisano določeno kodo. 67 projektov vodi Sektor za investicije v ceste, štiri pa Služba za evropske zadeve in tehnično regulativo (skrbnica Zore Willenpart Irena).

Tabela 3.8: Rezultati razvrščanja za novogradnje in obvoznice

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Ocena	Koda iz Resolucije
2415-08-0067	1	NOVO	C. Proleterskih brigad - Limbuška	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.	Ro.16.1
2415-09-0006	1	OBVO	Obvoznica Murska Sobota - vzhod	ZORE WILLENPART IRENA	V gradnji ali v razpisu.	Ro.43.4.40
2415-10-0039	1	OBVO	Obvoznica Godovič	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.	Ro.7.1
2415-10-0072	1	OBVO	Obvoznica Kidričevo	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.	Ro.43.4.17
2415-85-0491	1	NOVO	HOTEMAŽE-BRITOF	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	Ro.43.4.35
2415-96-0083	1	OBVO	obvoznica KRŠKO	ZORE WILLENPART IRENA	V gradnji ali v razpisu.	Ro.10.3
2415-96-0594	1	OBVO	obvoznica BLEED SEVER	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	Ro.6.2
2415-98-0877	1	OBVO	LETALIŠČE BRNIK	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	
2431-13-0007	1	OBVO	Hotedršica	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.	Ro.7.1
2431-13-0061	1	OBVO	Vzhodna obvoznica Ormož	LAPAJNE MATEJ	0,005	Ro.43.4.20
2415-09-0007	11	NOVO	Navez. cesta Ljubečna-AC priključek Celje	PEJANOVIČ JURE	1,000	Ro.14.1
2415-10-0128	12	NOVO	R3-664/2501: obvoznica Novo mesto-Šmihel	PAPLER BOJAN	0,486	Ro.5.1
2415-10-0121	13	OBVO	G2-108/1182: Zg.Hotič - Sp.Hotič, OBVO Litija	PAPLER BOJAN	0,455	Ro.43.4.24
2415-10-0093	14	OBVO	Zahodna obvoznica Slovenska Bistrica	LAPAJNE MATEJ	0,403	Ro.43.4.19
2415-10-0209	15	OBVO	Obvoznica Hrpelje-Kozina	KORDIN BOŽO	0,376	Ro.43.4.7
2415-07-0037	16	OBVO	Obvoznica Vrhnika	KORDIN BOŽO	0,317	Ro.43.4.1
2415-10-0159	17	NOVO	Navez. cesta Teharje-AC priključek Celje V	PEJANOVIČ JURE	0,304	Ro.14.1
2415-08-0190	18	OBVO	Sodražica	PAPLER BOJAN	0,286	Ro.43.4.22
2415-08-0069	19	OBVO	Murska Sobota zahod	LAPAJNE MATEJ	0,265	Ro.43.4.15
2431-17-0083	20	OBVO	Obvoznica Most na Soči	KORDIN BOŽO	0,249	Ro.43.4.47
2415-08-0193	21	OBVO	Velike Lašče	PAPLER BOJAN	0,245	Ro.11.2
2431-13-0017	22	NOVO	Navezovalna cesta Dramlje-Šentjur	PEJANOVIČ JURE	0,241	Ro.22.1
2431-17-0006	23	OBVO	Obvoznica Mirna	PAPLER BOJAN	0,229	Ro.43.4.46
2415-10-0127	24	OBVO	R3-664/2501: obvoznica Birčna vas	PAPLER BOJAN	0,212	Ro.43.4.26

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Ocena	Koda iz Resolucije
2415-06-0049	25	OBVO	Obvoznica Moravče	PAPLER BOJAN	0,196	Ro.43.4.21
2415-99-0063	26	OBVO	obvoznica TOLMIN	ZORE WILLENPART IRENA	0,195	Ro.7.1
2431-17-0028	27	OBVO	Severna Škofjeloška obvoznica	PEJANOVIČ JURE	0,194	Ro.8.1
2415-10-0089	28	OBVO	Obvoznica Ruše	LAPAJNE MATEJ	0,146	Ro.43.4.18
2431-17-0001	29	OBVO	Obvoznica Volče	KORDIN BOŽO	0,144	Ro.43.4.44
2415-08-0039	30	OBVO	Divača	KORDIN BOŽO	0,131	Ro.43.4.3
2431-13-0008	31	OBVO	Sp. Idrija	KORDIN BOŽO	0,125	Ro.7.1
2415-10-0196	32	OBVO	Obvoznica Šmarje	PEJANOVIČ JURE	0,117	Ro.43.4.34
2431-13-0006	33	OBVO	Obvoznica Vnanje Gorice	KORDIN BOŽO	0,089	Ro.12.3
2415-95-0119	34	OBVO	obvoznica KANAL	KORDIN BOŽO	0,089	Ro.43.4.10
2415-10-0139	35	OBVO	R3-650/1159: obvoznica Dobrič	PAPLER BOJAN	0,083	Ro.43.4.27
2415-00-0125	36	NOVO	Krško-Brežice	PAPLER BOJAN	0,077	Ro.10.4
2415-10-0105	37	OBVO	R1-220/1242: obvoznica Brežice	PAPLER BOJAN	0,066	Ro.10.5
2415-11-0011	38	OBVO	Obvoznice Velike Lašče, Ribnica, Kočevje	PAPLER BOJAN	0,061	Ro.11.2
2415-08-0066	39	OBVO	Zahodna obv. Maribor (Streliška - Kardeljeva)	LAPAJNE MATEJ	0,057	Ro.16.2
2415-07-0087	40	OBVO	Gornji Grad	PEJANOVIČ JURE	0,048	Ro.43.4.32
2415-98-0543	41	NOVO	HRASTNIK-ZIDANI MOST	PAPLER BOJAN	0,046	Ro.10.2
2415-96-0046	42	OBVO	obvoznica BLED (JUG)	PEJANOVIČ JURE	0,044	Ro.6.1
2431-17-0011	43	OBVO	Navezovalna cesta na obvoznico Ilirska Bistrica	KORDIN BOŽO	0,041	Ro.43.4.43
2415-07-0025	44	OBVO	Pivka	KORDIN BOŽO	0,038	Ro.18.1
2415-94-0413	45	OBVO	obvoznica LUČE	PEJANOVIČ JURE	0,037	Ro.43.4.36
2415-07-0014	46	OBVO	Sl. Konjice - Oplotnica	PEJANOVIČ JURE	0,033	Ro.43.4.31
2415-10-0047	47	NOVO	ALU. Komen	KORDIN BOŽO	0,032	Ro.43.4.6
2415-10-0140	48	OBVO	R1-216/1175: obvoznica Žužemberk	PAPLER BOJAN	0,029	Ro.43.4.28
2431-13-0060	49	OBVO	Obvoznica Žiri	KORDIN BOŽO	0,020	Ro.43.4.9
2431-17-0005	50	OBVO	Obvoznica Dolenjske Toplice	PAPLER BOJAN	0,020	Ro.43.4.45
2415-10-0126	51	NOVO	R3-661/1210: novogradnja Metlika-Drašiči	PAPLER BOJAN	0,003	Ro.43.4.25
2415-08-0187	52	OBVO	Travnik	KORDIN BOŽO	0,002	Ro.43.4.5
2415-08-0046	53	OBVO	Obvoznica Podpeč	KORDIN BOŽO	0,000	Ro.43.4.4
2415-06-0045	54	OBVO	Železniki (na Plavžu)	PEJANOVIČ JURE	0,000	Ro.43.4.30
2415-04-0011	ND	OBVO	Škofljica	PAPLER BOJAN	ND	Ro.11.3
2415-07-0023	ND	NOVO	Tretja razvojna os (južni del:NM-Vinica)	PAPLER BOJAN	ND	
2415-07-0024	ND	NOVO	Četrta razvojna os (Gorenja vas - Cerkno)	ZORE WILLENPART IRENA	ND	
2415-07-0035	ND	NOVO	Tretja razvojna os (osrednji del: Celje - NM)	PAPLER BOJAN	ND	Ro.14.5
2415-10-0211	ND	OBVO	R1-204/1012 Bazara-Dornberk(Volčja Draga)	KORDIN BOŽO	ND	Ro.43.4.8
2415-96-0405	ND	OBVO	obvoznica SOLKAN	KORDIN BOŽO	ND	
2431-18-0008	ND	OBVO	Obvoznica Šoštanj, R2-425/1266	PEJANOVIČ JURE	ND	
2431-18-0027	ND	OBVO	Obvoznica Trzin z navezavo na avtocestno omrežje	PEJANOVIČ JURE	ND	
2431-18-0039	ND	NOVO	NOVO Trbovlje-A1	PAPLER BOJAN	ND	
2431-18-0050	ND	OBVO	Obvoznica Trškega jedra Rogatec	PEJANOVIČ JURE	ND	
2431-18-0052	ND	OBVO	Severna obvozna cesta Kranja	PEJANOVIČ JURE	ND	
2431-18-0065	ND	OBVO	Obvoznica Lenart	LAPAJNE MATEJ	ND	
2431-18-0066	ND	OBVO	Navezovalna cesta Zavrč - priključek Formin (HC Ptuj - Ormož)	LAPAJNE MATEJ	ND	

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Ocena	Koda iz Resolucije
2431-18-0098	ND	NOVO	Novogradnja ceste Lucija-Dragonja	KORDIN BOŽO	ND	
2431-18-0114	ND	OBVO	Obvoznica Vodice	PEJANOVIČ JURE	ND	Ro.13.1
2431-18-0118	ND	OBVO	Obvoznica Sežana	KORDIN BOŽO	ND	
NOVO	ND	OBVO	Zahodna obvoznica Novo mesto	PAPLER BOJAN	ND	

3.9 KOLESARSKE POVEZAVE (KOLE)

Ta ukrep zajema ureditve, rekonstrukcije obstoječih oziroma gradnjo novih kolesarskih povezav. Državne kolesarske povezave se praviloma urejajo kot samostojne kolesarske poti, v naseljih pa lahko tudi kot kolesarske steze, kolesarski pasovi na cestiščih ali kot kolesarski pasovi na pločnikih.

V NRP je trenutno uvrščenih 15 projektov za ureditev kolesarskih povezav. Predvidena je uvrstitev 8 novih projektov za ureditev kolesarskih povezav. Projekt »2431-13-0001 KOLE Ureditve DKP v Savinjski regiji« je bil razdeljen na podetape, ki so bile razvrščene kot samostojne povezave. Po predlogu proračuna je v letu 2018 za kolesarske povezave predvidenih **8,1** mio EUR, v letu 2019 pa **8,4** mio EUR. Za izvajanje projektov je za obdobje 2020-2023 letno predvidenih **12 mio EUR**. Pri projektih z vsaj 50 % ocenjeno realizacijo do konca leta 2017 (za leto 2017 je upošteva veljavni plan na dan 11.10.2017) je dinamika financiranja lahko neodvisna od rezultatov razvrščanja (smiselno je, da se projekt čim prej zaključi).

Rezultat razvrstitve je prikazan v tabeli 3.9., rezultat razvrstitve s predlagano dinamiko financiranja pa v prilogi 9. Upoštevani kriterije za razvrstitev kolesarskih povezav so:

- število prebivalcev občin skozi katere poteka predvidena povezava,
- število prenočitev v letu 2015 v občinah skozi katere poteka predvidena povezava,
- število ležišč v letu 2015 v občinah skozi katere poteka predvidena povezava,
- kategorija kolesarske povezave (daljinska, glavna, regionalna, nekategorizirana),
- prostorski pomen,
- stanje projekta,
- vrednost investicije.

Novi projekti so obarvani z rdečo barvo. Šifra novih projektov še ni uradno potrjena. 25 projektov vodi Sektor za investicije v ceste, štiri pa Služba za evropske zadeve in tehnično regulativo (skrbnika Tomšič Boris in Zore Willenpart Irena).

Tabela 3.9: Rezultati razvrščanja za kolesarske povezave

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Ocena
2431-13-0002	1	KOLE	Celje - Laško	GEDRIH ALEŠ	0,846
2415-07-0059	2	KOLE	Kolesarska povezava Ptuj - Malečnik	GEDRIH ALEŠ	0,707
2415-05-0019	3	KOLE	KOLE Jesenice - Lesce - Bled	TOMŠIČ BORIS	0,651
2415-08-0016	4	KOLE	Daljinska kolesarska povezava Trbonje - Maribor	GEDRIH ALEŠ	0,648
2415-98-0735	5	KOLE	KD DRAVOGRAD-TRBONJE-Radeljski prelaz	GEDRIH ALEŠ	0,603
2415-05-0023	6	KOLE	Termalna pot (Radgona-Murska-Lendava-Lenti)	GEDRIH ALEŠ	0,591
2431-13-0001	7	KOLE	Celje-Žalec	GEDRIH ALEŠ	0,587
2431-13-0001	8	KOLE	Velenje - Mislinja	GEDRIH ALEŠ	0,577
2415-10-0156	9	KOLE	Kolesarska povezava Most na Soči-Tolmin	TOMŠIČ BORIS	0,551
2431-13-0001	10	KOLE	Celje-Štore-Šentjur	GEDRIH ALEŠ	0,545

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Ocena
2431-18-0112	11	KOLE	Državne kolesarske povezave v Ljubljanski urbani regiji – zahodni del	GEDRIH ALEŠ	0,524
2431-13-0001	12	KOLE	Celje-Vojnik-Dobrna	GEDRIH ALEŠ	0,513
2431-13-0001	13	KOLE	Laško-Zidani Most in Rimske Toplice- Hrastnik	GEDRIH ALEŠ	0,490
2431-18-0111	14	KOLE	Državne kolesarske povezave v Ljubljanski urbani regiji – severni del	GEDRIH ALEŠ	0,485
2415-08-0011	15	KOLE	Rogaška Slatina-Podčetrtek-Bistrica ob Sotli	ZORE WILLENPART IRENA	0,478
2415-05-0025	16	KOLE	Kolesarska povezava Brezovica-Vrhnika-Logatec	TOMŠIČ BORIS	0,462
2431-13-0001	17	KOLE	Velenje-Šoštanj-Šmartno ob Paki- Mozirje	GEDRIH ALEŠ	0,449
2415-08-0015	18	KOLE	Kočevska kolesarska povezava	GEDRIH ALEŠ	0,415
2431-17-0014	19	KOLE	Daljinska kolesarska pot Sava-Krka BIKE	GEDRIH ALEŠ	0,391
2431-18-0132	20	KOLE	Murska kolesarska pot	GEDRIH ALEŠ	0,386
2431-18-0079	21	KOLE	Kolesarska povezava Naklo-Bohinj	GEDRIH ALEŠ	0,380
2431-18-0133	22	KOLE	KOLE Kolesarsko omrežje Severne primorske	GEDRIH ALEŠ	0,374
2431-18-0131	23	KOLE	Kolesarsko omrežje Koroške regije	GEDRIH ALEŠ	0,364
2431-18-0089	24	KOLE	Omrežje kolesarskih povezav Primorsko-notranjske in Obalno-kraške regije	GEDRIH ALEŠ	0,348
2431-18-0113	25	KOLE	KOLE Daljinska kolesarska povezava Ptuj-Središče ob Dravi	GEDRIH ALEŠ	0,280
2431-13-0003	26	KOLE	Idrija - Mokraška vas	GEDRIH ALEŠ	0,267
2431-13-0001	27	KOLE	Ureditev DKP v Savinjski regiji	GEDRIH ALEŠ	0,247
2415-08-0004	28	KOLE	Želodnik - Prevoje	GEDRIH ALEŠ	0,166
2415-08-0167	29	KOLE	Daljinska kolesarska povezava v Trebnjem(H1)	GEDRIH ALEŠ	0,096

3.10 SKUPINSKI PROJEKTI SEKTORJA ZA INVESTICIJE V CESTE

Skupinski projekti so projekti, ki se izvajajo na celotnem državnem cestnem omrežju v upravljanju DRSI. Med skupinske projekte Sektorja za investicije v ceste in Službe za evropske zadeve in tehnično regulativo sodijo projekti rednega vzdrževanja (npr. Redni pregledni objektov, Vzdrževanje kolesarskih poti, Redno vzdrževanje objektov, itd...), skupinski investicijski ukrepi (npr. Elementar – geotehnični ukrepi, Sanacije brežin, Sanacije plazov, Popravila lesenih mostov, itd...) ter okoljski projekti (npr. Ukrepi zaradi prekomerne obremenitve okolja, Sanacije zaradi hrupa, Odvodnjavanje padavinskih voda, itd...).

V prilogi 10 so prikazani obravnavani skupinski projekti s predlogom dinamike financiranja. Na seznamu je 41 skupinskih projektov, od tega novi projekt »Označitev in ureditev kolesarskih povezav«. Po predlogu proračuna je v letu 2018 za skupinske projekte predvidenih **13** mio EUR, v letu 2019 pa **6,1** mio EUR.

3.11 SKUPINSKI PROJEKTI SEKTORJA ZA VZDRŽEVANJE, VARSTVO CEST IN PROMETNO VARNOST

Skupinski projekti so projekti, ki se izvajajo na celotnem državnem cestnem omrežju v upravljanju DRSI. Med skupinske projekte Sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost sodijo projekti rednega vzdrževanja (npr. Obnova makadamskih vozišč, Manjša popravila zidov, Talne obeležbe na državnih cestah, Redno vzdrževanje R cest, itd...), zimske službe (RV – Zimska služba državnih cest in Posipni materiali za državne ceste), skupinski investicijski ukrepi (npr. Posodobitev makadamskih vozišč, Obnova vozišč državnih cest, Ureditve počivališč, itd...), skupinski ukrepi za izboljšanje prometne varnosti (npr. Sanacije nevarnih mest, Sanacija poškodb in drugih nevarnih mest, Ureditev prehodov za pešce, itd...) ter ostali skupinski projekti (npr. Merilna oprema za ugotavljanje nosilnosti vozišča, Gospodarjenje s cestami, Mesta za izločanje tovornih vozil, Stroški komunalne infrastrukture, itd...).

V prilogi 11 so prikazani obravnavani skupinski projekti s predlogom dinamike financiranja. Na seznamu je **67** skupinskih projektov (5 projektov je novih). Po predlogu proračuna je v letu 2018 za skupinske projekte Sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost predvidenih **105,1** mio EUR, v letu 2019 pa **101,7** mio EUR. Za izvajanje projektov je za obdobje 2020-2023 letno predvidenih **122** mio EUR.

3.12 PREOSTALI SKUPINSKI PROJEKTI

Preostali skupinski projekti so projekti, ki jih vodijo ostali sektorji DRSI. Projekti so pomembni za tekoče delovanje DRSI (Plače, Materialni stroški, Izobraževanje) ter za izvajanje ostalih predpisanih nalog DRSI (Priprava tehničnih predpisov, Odkupi in odškodnine, Štetje prometa, Ekspropriacije G, R cest, Letna dajatev za uporabo vozil, Odškodnine zaradi sodnih postopkov, itd...).

Po predlogu proračuna je v letu 2018 za preostale skupinske projekte predvidenih **16,5** mio EUR, v letu 2019 pa **15,7** mio EUR. Za izvajanje projektov je za obdobje 2020-2023 letno predvidenih **17** mio EUR.

4 POVZETEK IN SKLEPI

V tabeli 4.1 je prikazana v nalogi predlagana dinamika financiranja projektov Sektorja za investicije v ceste in Službe za evropske zadeve in tehnično regulativo ter Sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost. Predvidena višina sredstev po predlogu proračuna za leto 2018 je skoraj enaka sprejetemu proračunu za leto 2018. V letu 2019 pa je po predlogu predvidenih skoraj 17 mio EUR manj sredstev kot leta 2018. V obdobju 2020-2023 se ocenjena višina sredstev giblje med 279,3 mio EUR in 284,3 mio EUR. V tabeli 4.2 je dinamika prikazana še glede na določene sklope projektov v Resoluciji.

Tabela 4.1: Ocenjena poraba virov 6-letnega drsnega plana (v 1.000 EUR)

Vrsta ukrepa	Predlog proračuna 2018	Predlog proračuna 2019	Predlog 2020	Predlog 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog po 2023
Geotehnični ukrepi	8.002	8.771	9.500	12.500	12.500	10.304	12.500
Premostitveni objekti	11.113	10.857	17.000	17.000	17.000	17.000	61.153
Rekonstrukcije cest	14.879	16.971	21.000	22.000	22.000	22.000	299.401
Projekti za sanacijo vozišč	6.576	4.834	10.000	10.000	10.000	10.000	80.417
Ureditve cest	14.351	15.355	20.000	22.000	22.000	22.000	142.761
Rekonstrukcije križišč	4.116	3.890	7.000	7.000	7.000	7.000	18.475
Projekti modernizacij cest	5.265	3.884	5.000	5.000	5.000	5.000	68.660
Novogradnje in obvoznice	23.121	16.832	31.100	31.600	32.100	31.000	1.333.073
Kolesarske povezave	8.107	8.356	12.000	12.000	12.000	12.000	113.134
Skupinski projekti Sektorja za investicije v ceste in Službe za evropske zadeve in tehnično regulativo	12.947	6.095	7.676	5.936	5.713	4.505	18.504
Skupinski projekti Sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost	105.087	101.764	122.000	122.000	122.000	122.000	123.234
Skupinski projekti ostalih sektorjev	16.542	15.689	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
SKUPAJ DRSI	230.107	213.298	279.276	284.036	284.313	279.809	2.288.314
SKUPAJ Sektor za investicije v ceste / Služba za evropske zadeve in tehnično regulativo	107.444	94.627	138.130	143.536	143.539	138.309	2.140.263
SKUPAJ Sektor za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost	106.121	102.982	124.146	123.500	123.774	124.500	131.051
SKUPAJ ostali sektorji	16.542	15.689	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
SKUPAJ DRSI	230.107	213.298	279.276	284.036	284.313	279.809	2.288.314

Tabela 4.2: Ocenjena poraba virov 6-letnega drsnega plana (v 1.000 EUR) po določenih sklopih projektov

Vrsta ukrepa	Predlog proračuna 2018	Predlog proračuna 2019	Predlog 2020	Predlog 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog po 2023
Linijski ukrepi	26,72	25,69	36,00	37,00	37,00	37,00	448,48
Kombinirani ukrepi	49,70	44,43	70,10	72,60	73,10	72,00	1607,44
Točkovni ukrepi	19,11	19,63	26,50	29,50	29,50	27,30	73,65
Skupinski projekti	134,58	123,55	146,68	144,94	144,71	143,51	158,74
SKUPAJ DRSI	230,107	213,298	279,276	284,036	284,313	279,809	2.288,314

Izdelani 6 letni drsni plan predvideva (**brez upoštevanja skupinskih projektov**):

1. ukrepi na voziščih:
 - a. skupaj bodo aktivnosti do leta 2024 potekale na **584,8 km** (133 NRP-projektov, brez skupinskih) cest, zaključeno pa bo 68 projektov pri katerih so predvideni ukrepi v dolžini **193,2 km**.
2. kombinirani ukrepi:
 - a. skupaj bodo aktivnosti za ureditve cest v obdobju 2018-2023 potekale na **260 km** (121 NRP projektov, brez skupinskih) cest, do leta 2024 bo predvidoma zaključeno 69 projektov (nekateri pred letom 2018) pri katerih so predvideni ukrepi v dolžini **80,1 km**;
 - b. skupaj je obravnavanih **78** projektov za rekonstrukcije križišč, zaključenih bo **53** projektov, izmed teh **7** projektov že pred letom 2018;
 - c. do leta 2024 je planirana izgradnja **13 obvoznic** in **3 novih cestnih povezav**, aktivnosti za izgradnjo novih cest bodo potekale za **56 obvoznic** in **15 novih cestnih povezav**;
 - d. skupaj bo v delu **23** NRP projektov za kolesarske povezave, v celoti bo zaključenih **11** NRP projektov (do leta 2024).
3. točkovni ukrepi:
 - a. skupaj bo v delu **40** geotehničnih projektov, ki bodo zaključeni do leta 2024 (ukrepi na **42,3 km** cest);
 - b. skupaj bo v delu **147** projektov za premostitvene objekte, zaključenih bo **133** projektov (do leta 2024), izmed teh **7** projektov že pred letom 2018.

Realizacija 6-drsnega plana v predlaganem obsegu bo možna le v primeru zagotovitve zadostne višine sredstev v okviru sprejemanja proračunov. Nižja višina razpoložljivih sredstev od planiranih oziroma zmanjšanje razpoložljivih sredstev v okviru spremembe proračuna oziroma rebalansa proračuna lahko vpliva na dinamiko izvajanja šestletnega plana in s tem zmanjšanje obsega izdelanega programa. Na obseg izvedenih del lahko vplivajo tudi drugi faktorji, kot npr. dolgotrajni postopki javnega naročanja ter zamude z odkupi potrebnih zemljišč.

Vsako leto se pojavi potreba po uvrstitvi novih projektov v NRP. V tem primeru je treba izdelati ponovno razvrstitev drsnega plana. Visoka prioriteta novega projekta lahko vpliva na podaljšano dinamiko financiranja projektov, ki so že uvrščeni v NRP.

Grafične priloge izdelanega šestletnega drsnega plana so prikazane kot ločeno gradivo, ki predstavlja prilogo izdelanega poročila.

5 PRILOGE

PRILOGA 1: Rezultati razvrščanja geotehničnih ukrepov s predlagano dinamiko financiranja

PRILOGA 2: Rezultati razvrščanja za premostitvene objekte s predlagano dinamiko financiranja

PRILOGA 3: Rezultati razvrščanja za rekonstrukcije cest s predlagano dinamiko financiranja

PRILOGA 4: Rezultati razvrščanja projektov za sanacijo vozišč s predlagano dinamiko financiranja

PRILOGA 5: Rezultati razvrščanja za ureditve cest s predlagano dinamiko financiranja (stanje

PRILOGA 6: Rezultati razvrščanja za rekonstrukcije križišč s predlagano dinamiko financiranja

PRILOGA 7: Rezultati razvrščanja za projekte modernizacij cest s predlagano dinamiko financiranja

PRILOGA 8: Rezultati razvrščanja za novogradnje in obvoznice s predlagano dinamiko financiranja

PRILOGA 9: Rezultati razvrščanja za kolesarske povezave s predlagano dinamiko financiranja

PRILOGA 10: Predlog dinamike financiranja skupinskih projektov Sektorja za investicije v ceste in Službe za evropske zadeve in tehnično regulativo

PRILOGA 11: Predlog dinamike financiranja skupinskih projektov sektorja Sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost

PRILOGA 1: Rezultati razvrščanja geotehničnih ukrepov s predlagano dinamiko financiranja

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Realizacija do 2018 (ocena)	Izhodiščna vrednost projekta	Predviden delež sofinancerja	Delež DRSI	Do izhodiščne vrednosti	Realizacija do 2017	Sprejeti 2017	Veljavni 2017 (11.10.2017)	Sprejeti 2018	Proračun 2018	Proračun 2019	Predlog 2020	Predlog 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog po 2023	Skrbnik	Ocena
2415-01-0064	1	PLAZ	KUBED-GRAČIŠČE	0,42	1.828.004	0	1.828.004	-347.372	738.408	0	36.967	130.000	0	1.400.000	0	0	0	0	0	CIAN KARMEN	V gradnji ali v razpisu.
2415-05-0036	1	PLAZ	Lokovica	0,82	436.450	0	436.450	67.415	310.884	500	48.151	0	10.000	0	0	0	0	0	0	CIAN KARMEN	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0155	1	ZIDS	Trebija - Sovodenj	0,90	1.550.000	0	1.550.000	-309.926	995.139	300.000	402.788	150.000	462.000	0	0	0	0	0	0	CIAN KARMEN	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0172	1	ZIDS	Kluže - zidovi	0,09	1.211.271	0	1.211.271	0	50.340	450.000	59.104	150.000	400.000	200.000	501.827	0	0	0	0	CIAN KARMEN	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0143	1	ZIDS	Novaki	0,24	1.674.500	0	1.674.500	0	24.932	0	378.795	300.000	300.000	0	300.000	670.773	0	0	0	CIAN KARMEN	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0144	1	PLAZ	Sanacija plazu Brezov gaj	0,66	704.463	49.614	654.849	2.835	2.014	230.000	430.000	130.000	220.000	0	0	0	0	0	0	CIAN KARMEN	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0147	1	PLAZ	Pečnik-Žiri	1,16	574.500	0	574.500	-112.315	8.385	0	658.430	0	20.000	0	0	0	0	0	0	CIAN KARMEN	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0152	1	PLAZ	Lancovo	0,29	2.706.100	0	2.706.100	0	783.431	0	12.323	0	1.500.000	100.000	310.346	0	0	0	0	CIAN KARMEN	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0155	1	PLAZ	Solčava	0,07	2.014.500	0	2.014.500	0	9.940	500.000	125.986	250.000	250.000	1.176.213	452.361	0	0	0	0	CIAN KARMEN	V gradnji ali v razpisu.
2431-17-0009	1	PLAZ	Sanacija plazu Sv. Trojica - plaz in krožišče	0,06	1.050.000	116.864	933.136	-202.955	0	56.091	56.091	642.884	700.000	380.000	0	0	0	0	0	CIAN KARMEN	V gradnji ali v razpisu.
2431-17-0024	1	BREZ	Sanacija brežine pri gradu Borl	0,58	1.100.000	343.575	756.425	-543.575	0	300.000	440.000	525.656	860.000	0	0	0	0	0	0	CIAN KARMEN	V gradnji ali v razpisu.
2431-17-0025	1	PLAZ	Sanacija plazov Stročja vas - Pavlovci	0,29	700.000	0	700.000	-140.000	0	200.000	200.000	400.000	0	640.000	0	0	0	0	0	CIAN KARMEN	V gradnji ali v razpisu.
2431-17-0026	1	BREZ	Sanacija plazu in brežine Ščenk	0,09	600.000	0	600.000	-113.166	0	53.166	53.166	546.970	0	660.000	0	0	0	0	0	CIAN KARMEN	V gradnji ali v razpisu.
2431-17-0027	1	BREZ	Sanacija brežine Jelični vrh	0,05	3.000.000	0	3.000.000	0	0	164.685	164.685	1.000.000	1.000.000	1.000.000	835.315	0	0	0	0	CIAN KARMEN	V gradnji ali v razpisu.
2431-17-0038	1	ZIDS	Sanacija zidov in brežin Trebija - Svodenj	0,01	13.500.000	0	13.500.000	0	0	97.582	97.582	1.000.000	0	1.200.000	2.535.795	2.499.406	3.375.171	3.792.046	0	CIAN KARMEN	V gradnji ali v razpisu.
2431-17-0040	1	PLAZ	Sanacija plazov in brežin Laško - Breze - Šentjur	0,08	2.000.000	0	2.000.000	0	0	119.579	161.659	1.000.000	30.000	0	500.000	800.000	508.341	0	0	CIAN KARMEN	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0030	17	BREZ	Koper - Dragonja	0,23	800.000	0	800.000	0	15.562	0	167.716	330.000	0	0	300.000	316.722	0	0	0	CIAN KARMEN	0,580
2415-10-0141	18	PLAZ	Visoko	1,19	826.353	0	826.353	-157.711	47.525	400.000	936.540	0	0	0	0	0	0	0	0	CIAN KARMEN	0,447
2431-17-0055	19	BREZ	Sanacija brežin v Zasavju	0,00	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	0	198.750	0	0	200.000	1.000.000	1.500.000	800.000	0	CIAN KARMEN	0,441
2415-08-0033	20	PLAZ	Boharina	0,47	700.000	0	700.000	-135.856	322.917	0	2.939	0	510.000	0	0	0	0	0	0	CIAN KARMEN	0,435
2431-17-0044	21	ZIDS	Sanacija zidov Trenta - Bovec	0,00	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	169.250	0	0	200.000	500.000	400.000	0	0	CIAN KARMEN	0,385
2415-10-0157	22	ZIDS	Sanacija opomega zidu v Jugorju	0,01	205.975	0	205.975	0	1.071	0	0	0	0	0	204.904	0	0	0	0	CIAN KARMEN	0,363
2415-08-0176	23	BREZ	Ušnik - Plave	1,20	187.590	0	187.590	-36.817	3.902	0	220.505	0	0	0	0	0	0	0	0	CIAN KARMEN	0,356
2415-08-0035	24	ZIDS	Idrija - Dol. Trebuša	0,61	2.046.453	0	2.046.453	-49.979	1.016.432	230.000	230.000	400.000	650.000	200.000	0	0	0	0	0	CIAN KARMEN	0,355
2431-17-0042	25	BREZ	Sanacija brežine Šklendrovec	0,01	5.000.000	0	5.000.000	0	0	54.950	54.950	1.000.000	0	0	200.000	1.200.000	1.500.000	2.045.050	0	CIAN KARMEN	0,340
2415-00-0080	26	ZIDS	JEZERSKO-KOKRA	0,84	3.462.456	0	3.462.456	-373.709	2.851.830	350.000	49.335	300.000	0	935.000	0	0	0	0	0	CIAN KARMEN	0,336
2415-10-0154	27	BREZ	Klonte	0,00	746.310	0	746.310	0	3.212	0	0	0	0	0	200.000	543.099	0	0	0	CIAN KARMEN	0,328
2415-10-0153	28	PLAZ	Kneža	0,55	826.703	0	826.703	0	57.366	40.000	400.101	0	0	0	150.000	219.235	0	0	0	CIAN KARMEN	0,327
2431-17-0043	29	BREZ	Sanacija brežin in zidov Predel - Bovec	0,00	3.300.000	0	3.300.000	0	0	0	0	497.249	0	0	200.000	800.000	1.500.000	800.000	0	CIAN KARMEN	0,324
2415-10-0146	30	PLAZ	Lemberg	0,59	744.732	0	744.732	0	290.168	40.000	148.869	0	0	0	305.695	0	0	0	0	CIAN KARMEN	0,323
2431-17-0057	31	BREZ	Sanacija brežin Kneža - Podbrdo	0,01	2.300.000	0	2.300.000	0	0	27.951	27.951	206.551	0	0	200.000	600.000	1.000.000	472.049	0	CIAN KARMEN	0,316
2431-17-0056	32	BREZ	Sanacija brežin in zidov Žaga - Kobarid	0,05	2.000.000	0	2.000.000	0	0	104.750	104.750	1.296.750	0	0	200.000	800.000	895.250	0	0	CIAN KARMEN	0,312

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Realizacija do 2018 (ocena)	Izhodiščna vrednost projekta	Predviden delež sofinancerja	Delež DRSI	Do izhodiščne vrednosti	Realizacija do 2017	Sprejeti 2017	Veljavni 2017 (11.10.2017)	Sprejeti 2018	Proračun 2018	Proračun 2019	Predlog 2020	Predlog 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog po 2023	Skrbnik	Ocena	
2415-10-0150	33	ZIDS	Logatec-Žiri	0,07	784.500	0	784.500	-147.641	2.141	250.000	50.000	0	0	880.000	0	0	0	0	0	CIAN KARMEN	0,306	
2431-17-0039	34	PLAZ	Sanacija plazov in usadov Govejk	0,28	730.000	0	730.000	-145.500	0	200.000	205.500	530.000	670.000	0	0	0	0	0	0	CIAN KARMEN	0,305	
2415-10-0148	35	PLAZ	Marof	0,25	840.420	0	840.420	0	2.393	30.000	205.533	0	0	0	300.000	332.494	0	0	0	CIAN KARMEN	0,304	
2415-97-0452	36	PLAZ	TRATE II.	0,01	869.021	0	869.021	0	1.352	0	4.898	0	0	0	200.000	662.771	0	0	0	CIAN KARMEN	0,297	
2431-17-0037	37	PLAZ	Sanacija plazov Grad	0,06	700.000	0	700.000	0	0	44.500	44.500	552.000	0	0	300.000	355.500	0	0	0	CIAN KARMEN	0,292	
2415-10-0151	38	BREZ	Lipnica-Kropa	0,12	1.274.500	0	1.274.500	0	153.262	0	0	0	0	0	200.000	600.000	321.238	0	0	CIAN KARMEN	0,276	
2415-10-0145	39	ZIDS	Pristava	0,13	201.103	0	201.103	0	535	25.000	25.000	130.000	10.000	0	165.567	0	0	0	0	CIAN KARMEN	0,265	
2415-10-0149	40	ZIDS	Ilirska Bistrica-Novokračine	0,46	729.300	0	729.300	-14.185	3.833	30.000	329.652	0	410.000	0	0	0	0	0	0	CIAN KARMEN	0,261	
2415-10-0142	41	PLAZ	Korita	0,00	338.993	0	338.993	0	803	0	0	260.000	0	0	338.190	0	0	0	0	CIAN KARMEN	0,232	
2415-02-0050	42	PLAZ	VAČE	0,23	6.114.147	0	6.114.147	0	1.419.127	0	0	0	0	0	200.000	600.000	1.500.000	2.395.020	0	CIAN KARMEN	0,224	
									SKUPAJ:	9.116.903	4.298.754	6.534.466	12.096.060	8.002.000	8.771.213	9.500.000	12.500.000	12.500.000	10.304.165	12.500.000		

Realizacija do 2018 višja od 50 %.

PRILOGA 2: Rezultati razvrščanja za premostitvene objekte s predlagano dinamiko financiranja

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Realizacija do 2018 (ocena)	Izhodiščna vrednost projekta	Predviden delež sofinancerja	Delež DRSI	Do izhodiščne vrednosti	Realizacija do 2017	Sprejeti 2017	Veljavni 2017 (11.10.2017)	Sprejeti 2018	Proračun 2018	Proračun 2019	Predlog 2020	Predlog 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog po 2023	Skrbnik	Ocena	Koda iz Resolucije
2415-01-0020	1	OBND	most čez Kobiljanski p., Selo pri Rotundi	0,78	350.100	0	350.100	52.864	56.181	203.580	215.255	0	25.800	0	0	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2415-01-0022	1	OBND	Most čez Mežo v Koprivni	0,11	405.891	0	405.891	0	44.682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361.208	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2415-02-0092	1	OBND	Most čez Voločnico v Šmartnem	0,67	551.961	0	551.961	-100.478	101.163	370.000	271.275	0	200.000	80.000	0	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2415-08-0135	1	OBJS	Most čez Savo v Kranju (KR0044)	0,28	2.853.823	0	2.853.823	-767.503	28.082	0	781.471	0	1.500.000	1.311.773	0	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2415-10-0007	1	OBJR	Most čez Sočo v Plavah	0,71	942.348	0	942.348	272.253	578.387	80.000	91.708	0	0	0	0	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2415-10-0008	1	OBJR	Rekonstrukcija mostu čez potok Lokavec	0,53	307.805	0	307.805	68.351	2.132	230.000	162.322	0	75.000	0	0	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2415-10-0020	1	OBJR	Rekonstrukcija starega mostu čez reko Dravo	0,40	5.855.000	0	5.855.000	-1.346.207	19.968	700.000	2.342.494	1.100.000	2.600.000	2.238.745	0	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2415-10-0027	1	OBJR	Nadvoz čez želez. progo Zidani Most-Dobova	0,16	4.979.700	2.613.660	2.366.040	0	4.739	700.000	373.043	400.000	370.000	679.894	938.363	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2415-10-0030	1	OBJS	Most čez Sočo v Mostu na Soči	0,46	617.600	0	617.600	7.132	6.946	0	279.206	60.000	324.316	0	0	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2415-98-0225	1	OBND	MOST ČEZ BISTRICO V STRAŠKI GORCI	0,68	893.466	0	893.466	281.909	449.171	150.000	162.386	90.000	0	0	0	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2415-98-0229	1	OBJN	MOST ČEZ KOTREDEŠICO	0,77	3.312.470	1.228.663	2.083.807	31.842	893.743	400.000	713.222	330.000	435.000	10.000	0	0	0	0	0	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.	Ro.43.4.29
2415-98-0377	1	OBJS	PLAZ V RIMSKIH TOPLICAH	0,22	394.751	0	394.751	0	80.872	0	5.784	240.000	5.000	20.000	150.000	133.095	0	0	0	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2415-99-0188	1	OBJR	MOST ČEZ KORITNICO V KLUŽAH	0,69	784.511	0	784.511	244.512	458.467	5.000	81.532	0	0	0	0	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2415-99-0190	1	OBJS	DRAVA V VUHREDU in podvoz za žel.	0,66	4.213.291	0	4.213.291	150.816	457.070	1.800.000	2.305.405	400.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2431-13-0024	1	OBJR	Most čez Mlinski potok v Videmu	0,89	359.000	0	359.000	23.050	0	313.200	319.950	0	16.000	0	0	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2431-13-0028	1	OBJR	Most čez Bistrico v Ledinščici	1,20	310.000	0	310.000	-61.947	3.777	120.000	368.170	0	0	0	0	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2431-13-0037	1	OBJR	Most preko hudournika pri Šubci	0,92	500.000	0	500.000	-411.000	0	380.000	459.000	33.000	452.000	0	0	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2431-13-0039	1	OBJR	Most preko Šeberjaka pri Britofu	0,57	300.000	0	300.000	128.879	0	250.000	171.121	0	0	0	0	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2431-13-0054	1	OBJR	Most čez Veliko Krko pri Krplivniku	1,14	450.000	0	450.000	-461.750	6.972	266.220	504.778	0	100.000	300.000	0	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2431-14-0002	1	OBJR	Most čez Mežo v Črni	0,48	749.083	0	749.083	112.489	2.007	450.000	354.587	0	280.000	0	0	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2431-14-0014	1	OBJR	Most čez Kokro (Celarjev most)	0,52	526.231	0	526.231	217.753	0	320.000	273.478	0	35.000	0	0	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2431-17-0020	1	OBJR	Most čez Grdo Grapo v Sp. Kanomlji (GO0120)	0,13	374.289	0	374.289	0	0	50.000	50.000	147.732	10.000	314.289	0	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2431-17-0031	1	OBND	Mostova čez Črno (LJ0112, LJ0111)	0,00	921.380	0	921.380	0	0	161.652	0	554.428	10.000	50.000	300.000	561.380	0	0	0	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2431-17-0033	1	OBJR	Most čez Globočak v Žagi (GO0085)	0,40	263.497	0	263.497	0	0	105.840	105.840	157.657	10.000	50.000	97.657	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2431-17-0035	1	OBJR	Most čez Lučnico v Podvolovljeku (CE0236)	0,40	463.912	0	463.912	-101.472	0	185.384	185.384	278.528	380.000	0	0	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2431-17-0036	1	OBJR	Most čez Hudinjo v Selcah (CE0250)	0,46	362.253	0	362.253	-132.747	0	145.036	165.000	217.217	330.000	0	0	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2431-17-0045	1	OBJR	Most in propust čez Bačo (GO0167, GO5101)	0,00	615.997	0	615.997	0	0	32.350	0	490.490	0	0	0	0	0	300.000	315.997	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2431-17-0046	1	OBJR	Most čez Suho v Ribčevem Lazu (KR0112)	0,23	262.383	0	262.383	0	0	79.428	59.464	182.955	120.000	62.955	19.964	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2431-17-0048	1	OBJR	Viadukt Ponikve (NM0017)	0,16	1.466.617	0	1.466.617	-162.436	0	74.081	236.517	948.905	800.000	592.536	0	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	V gradnji ali v razpisu.	
2431-18-0106	30	OBJR	Most čez poljsko pot v Stanežičah (LJ0005)	0,00	330.681	0	330.681	0	0	0	0	0	5.000	50.000	275.681	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,685	
2415-08-0134	31	OBJS	Most čez Savo v Kranju (KR0147)	0,20	1.570.370	0	1.570.370	-299.220	2.387	0	305.581	0	991.513	570.109	0	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,675	
2431-18-0107	32	OBJR	Most čez Soro v Medvodah (LJ0002)	0,00	1.756.333	0	1.756.333	0	0	0	0	0	5.000	50.000	150.000	1.000.000	551.333	0	0	PIRMAN BOJANA	0,624	

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Realizacija do 2018 (ocena)	Izhodiščna vrednost projekta	Predviden delež sofinancerja	Delež DRSI	Do izhodiščne vrednosti	Realizacija do 2017	Sprejeti 2017	Veljavni 2017 (11.10.2017)	Sprejeti 2018	Proračun 2018	Proračun 2019	Predlog 2020	Predlog 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog po 2023	Skrbnik	Ocena	Koda iz Resolucije
2431-18-0108	33	OBJR	Most čez Kamniško Bistrico v Domžalah (LJ0084)	0,00	1.483.037	0	1.483.037	0	0	0	0	0	5.000	50.000	150.000	1.000.000	278.037	0	0	PIRMAN BOJANA	0,565	
2431-18-0034	34	OBJR	Most čez železnico v Lescah (KR0100)	0,00	877.488	0	877.488	0	0	0	0	0	5.000	55.000	150.000	667.488	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,538	
2415-10-0002	35	OBJS	Mostova čez Hudinjo v Celju	0,01	924.342	0	924.342	0	8.173	0	0	0	10.000	50.000	150.000	600.000	106.169	0	0	PIRMAN BOJANA	0,536	
2431-18-0105	36	OBJR	Rekonstrukcija nadvoza Ljubljana Brinje (LJ0143)	0,00	528.262	0	528.262	0	0	0	0	0	5.000	50.000	150.000	323.262	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,535	
2415-98-0306	37	OBJS	NADHOD ZA PEŠČE V ŽALCU	0,15	327.874	76.942	250.932	0	35.523	0	1.469	0	5.000	20.000	188.940	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,494	
2415-02-0089	38	OBJR	Most čez Kolpo v Bosljivi Loki	0,00	759.472	0	759.472	0	385	0	0	0	5.000	55.000	559.087	140.000	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,470	
2431-14-0005	39	OBJR	Viadukt čez Cenovo gubo pri Trziču	0,00	1.501.289	0	1.501.289	0	0	0	0	0	10.000	140.000	300.000	700.000	351.289	0	0	PIRMAN BOJANA	0,470	
2415-10-0013	40	OBJS	Most čez Savo v Tacnu	0,03	954.400	0	954.400	0	3.387	0	27.670	50.000	50.000	400.000	473.343	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,469	
2431-18-0036	41	OBJR	Rekonstrukcija nadvozov v Podlublju	0,00	1.752.885	0	1.752.885	0	0	0	0	0	5.000	50.000	150.000	500.000	800.000	247.885	0	PIRMAN BOJANA	0,468	
2431-13-0056	42	OBJR	Most čez Sušico pri Šutni	0,00	550.000	0	550.000	0	0	0	0	0	5.000	55.000	490.000	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,461	
2415-02-0068	43	OBJR	Piševca v Grintovcu	0,10	661.829	0	661.829	0	66.140	0	0	0	5.000	55.000	395.689	140.000	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,451	
2431-18-0018	44	OBJR	Most čez Habidov potok v Sp. Slemenu (MB0019)	0,00	342.058	0	342.058	0	0	0	0	0	5.000	55.000	150.000	132.058	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,437	
2415-10-0023	45	OBJS	Most čez potok Bistrica v Bistrici	0,05	424.281	0	424.281	0	21.422	0	0	0	5.000	100.000	200.000	97.859	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,436	
2415-98-0388	46	OBJS	MOST ČEZ MURO V PETIŠOVCIH	0,01	2.763.382	700.000	2.063.382	0	20.377	0	0	0	5.000	20.000	150.000	1.000.000	868.005	0	0	PIRMAN BOJANA	0,434	
2415-98-0317	47	OBJS	MOST ČEZ DRAGONJO V DRAGONJI	0,17	515.048	0	515.048	0	30.890	0	55.143	440.000	0	0	0	0	0	0	429.015	PIRMAN BOJANA	0,433	
2431-14-0007	48	OBJR	Most čez Savo v Brežicah	0,00	6.066.000	0	6.066.000	0	0	0	0	0	10.000	50.000	150.000	1.500.000	2.500.000	1.856.000	0	PIRMAN BOJANA	0,430	
2415-02-0087	49	OBJR	Podvoz za ŽEL. Pod Prelovcem	0,21	222.870	0	222.870	0	46.526	0	0	0	5.000	55.000	116.344	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,424	
2431-13-0044	50	OBJR	Most preko Kamniške Bele pri Kam. Bistrici	0,00	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	5.000	105.000	240.000	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,422	
2431-18-0038	51	OBJR	Most čez Suho strugo v Čepovanu (GO0150)	0,00	272.727	0	272.727	0	0	0	0	0	5.000	55.000	212.727	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,421	
2431-14-0006	52	OBJR	Most čez Savinjo v Letušu	0,00	1.398.000	0	1.398.000	0	0	0	6.815	0	10.000	140.000	400.000	700.000	141.185	0	0	PIRMAN BOJANA	0,421	
2431-13-0033	53	OBJR	Inundacija pri Ajševici	0,06	380.000	0	380.000	0	6.365	0	17.970	370.000	5.000	105.000	245.665	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,418	
2431-18-0019	54	OBJR	Most čez Lijak v Ajševici (GO0018)	0,00	661.950	0	661.950	0	0	0	0	0	5.000	55.000	150.000	451.950	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,416	
2415-10-0033	55	OBJR	Most čez Medijo v Izlakah	0,04	267.335	0	267.335	0	1.026	0	8.550	10.000	10.000	100.000	147.759	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,415	
2415-08-0144	56	OBJS	Most čez Kanal SD1 V Zlatoličju (MB0025)	0,02	942.338	0	942.338	0	14.405	0	0	0	5.000	55.000	150.000	500.000	217.933	0	0	PIRMAN BOJANA	0,415	
2431-18-0070	57	OBJR	Ureditev nadvoza nad železniško progo (KP0106)	0,00	750.551	0	750.551	0	0	0	0	0	5.000	20.000	150.000	575.551	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,413	
2431-18-0125	58	OBJR	Most čez Barbaro v Slovenj Gradcu (MB0116)	0,00	504.857	0	504.857	0	0	0	0	0	5.000	55.000	444.857	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,410	
2431-13-0020	59	OBJS	Most čez kanal Drave SD1 pri Miklavžu	0,00	2.212.615	0	2.212.615	0	0	0	0	0	5.000	55.000	150.000	1.000.000	1.002.615	0	0	PIRMAN BOJANA	0,404	
2431-18-0032	60	OBJR	Most čez Krko v Podbočju (NM0201)	0,00	1.483.037	0	1.483.037	0	0	0	0	0	5.000	50.000	150.000	1.000.000	278.037	0	0	PIRMAN BOJANA	0,403	
2415-98-0398	61	OBJR	MOST ČEZ OREHOVICO V IZLAKAH	0,12	461.506	0	461.506	0	53.090	0	0	0	5.000	20.000	150.000	233.416	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,391	
2431-18-0010	62	OBJR	Most čez Mestinjšico v Podplatu (CE0068)	0,00	411.441	0	411.441	0	0	0	0	0	5.000	55.000	351.441	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,382	
2415-08-0141	63	OBJR	Most čez kanal Drave SD1 pri Dogošah (MB0165)	0,09	599.760	0	599.760	0	53.702	0	0	0	5.000	55.000	486.059	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,380	
2415-08-0142	64	OBJR	Most čez Dravo v Zgornjem Dupleku (MB0166)	0,05	962.532	0	962.532	0	48.833	0	0	0	5.000	55.000	300.000	553.699	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,377	
2431-13-0030	65	OBJR	Most čez Lepeno v Hrastovcu	0,00	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	300.000	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,377	

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Realizacija do 2018 (ocena)	Izhodiščna vrednost projekta	Predviden delež sofinancerja	Delež DRSI	Do izhodiščne vrednosti	Realizacija do 2017	Sprejeti 2017	Veljavni 2017 (11.10.2017)	Sprejeti 2018	Proračun 2018	Proračun 2019	Predlog 2020	Predlog 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog po 2023	Skrbnik	Ocena	Koda iz Resolucije
2431-13-0032	66	OBJR	Most čez Ozlenšček v Ozeljanu	0,01	330.000	0	330.000	0	1.622	50.000	122	0	0	0	166.417	161.839	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,371	
2415-06-0063	67	OBJR	Most in križišče Rašica	0,07	1.775.728	0	1.775.728	0	115.951	0	0	0	0	0	0	50.000	150.000	1.000.000	459.777	PIRMAN BOJANA	0,371	
2415-10-0014	68	OBJR	Inundacija Ljutomer	0,01	323.099	0	323.099	0	2.852	0	0	10.000	0	0	0	50.000	270.247	0	0	PIRMAN BOJANA	0,368	
2431-18-0028	69	OBJR	Most čez Zelenbreški potok v Ravnah (MB0106)	0,00	336.045	0	336.045	0	0	0	0	0	0	0	0	33.018	303.027	0	0	PIRMAN BOJANA	0,364	
2415-10-0022	70	PROP	Most čez potok v Sotini	0,00	236.356	0	236.356	0	325	0	0	10.000	5.000	100.000	131.031	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,354	
2431-18-0014	71	OBJR	Most čez Kučnico v Fiškinjih (MS0327)	0,00	764.224	359.465	404.759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.759	0	0	PIRMAN BOJANA	0,350	
2431-13-0051	72	OBJR	Most čez Kučnico pri Koravcih	0,00	650.000	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	350.000	0	PIRMAN BOJANA	0,350	
2431-18-0035	73	OBJR	Most čez Kučnico v Gerlincih (MS0325)	0,00	603.395	283.616	319.779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319.779	0	0	PIRMAN BOJANA	0,349	
2431-18-0124	74	OBJR	Most čez Sotlo v Polju pri Bistrici (CE0076)	0,00	716.159	336.794	379.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379.365	0	0	PIRMAN BOJANA	0,343	
2431-13-0048	75	OBJR	Most čez Bistrico pri Bistriškem jarku	0,00	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	100.000	300.000	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,340	
2415-10-0003	76	OBJR	Most čez Martinjščico v Martinjaku	0,01	298.502	0	298.502	0	1.636	0	0	160.000	50.000	237.782	9.084	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,339	
2415-08-0146	77	OBJS	Nadvoz za tovorni promet v Šentilju (MB0035)	0,00	560.000	0	560.000	0	1.071	0	0	0	0	0	0	0	300.000	258.929	0	PIRMAN BOJANA	0,338	
2431-13-0027	78	OBJR	Most čez Gračnico v Jurkloštru CE0055	0,00	480.000	0	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	0	0	PIRMAN BOJANA	0,336	
2415-08-0133	79	OBJS	Most čez Dravo v Borlu (PT0161)	0,04	1.382.550	0	1.382.550	0	52.984	0	0	0	5.000	105.000	1.000.000	219.566	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,335	
2431-13-0035	80	OBJR	Nadvoz preko železnice pri Dombkerku	0,00	580.000	0	580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	280.000	0	PIRMAN BOJANA	0,332	
2431-13-0034	81	OBJR	Nadvoz preko železnice pri Volčji Dragi	0,00	650.000	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	350.000	0	PIRMAN BOJANA	0,331	
2431-18-0026	82	OBJR	Most čez Suho Strugo v Peršeth (GO0037)	0,00	305.446	0	305.446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305.446	0	0	PIRMAN BOJANA	0,329	
2415-02-0074	83	OBJS	Most čez Pesnico v Senarski	0,12	395.741	0	395.741	0	45.689	0	0	0	0	0	0	0	350.052	0	0	PIRMAN BOJANA	0,328	
2415-10-0011	84	OBJR	Most čez potok v Senarski	0,00	489.000	0	489.000	0	545	0	0	60.000	5.000	55.000	428.455	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,327	
2431-18-0025	85	OBJR	Most čez Mestinjščico v Gričah (CE0070)	0,00	614.245	0	614.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	314.245	0	PIRMAN BOJANA	0,325	
2431-13-0055	86	OBJR	Most čez Sotlo pri Stari vasi	0,00	1.000.000	493.000	507.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	257.000	0	PIRMAN BOJANA	0,322	
2431-18-0104	87	OBJR	Most čez Ožbaltski potok v Ožbaltu (MB0015)	0,00	742.581	0	742.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	542.581	0	PIRMAN BOJANA	0,321	
2415-10-0001	88	OBJR	Most čez potok v Notranjih Goricah	0,01	190.500	0	190.500	0	1.636	0	0	0	0	0	0	0	188.864	0	0	PIRMAN BOJANA	0,317	
2431-18-0013	89	OBJR	Most čez Lahovnico v Jurkloštru (CE0046)	0,00	245.458	0	245.458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245.458	0	0	PIRMAN BOJANA	0,316	
2415-01-0035	90	OBND	Viadukt MACESNIK	0,12	650.065	0	650.065	0	78.034	0	0	0	0	0	0	0	200.000	372.031	0	PIRMAN BOJANA	0,315	
2415-98-0256	91	OBJR	MOST ČEZ MLINCO V KRAJAH	0,17	390.037	0	390.037	0	63.122	0	1.629	200.000	5.000	20.000	300.286	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,314	
2431-17-0034	92	OBJR	Most čez Suho strugo v Učji (GO0090)	0,40	270.760	0	270.760	0	0	108.722	107.492	162.038	10.000	50.000	103.268	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,311	
2415-98-0286	93	OBJR	MOST ČEZ ČRNEC V POČEHOVI	0,06	319.989	0	319.989	0	8.750	0	10.396	200.000	0	0	0	0	300.843	0	0	PIRMAN BOJANA	0,311	
2415-10-0031	94	OBJS	Most čez Bolsko v Brodeh v km 8,760	0,02	429.286	0	429.286	0	10.040	0	0	10.000	0	0	0	0	419.246	0	0	PIRMAN BOJANA	0,311	
2431-18-0033	95	OBJR	Most čez Sovlačevce v Žagi (GO0082)	0,00	520.444	0	520.444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	220.444	0	PIRMAN BOJANA	0,309	
2431-13-0046	96	OBJR	Most preko Šklendrovca pri Šklendrovcu	0,00	330.000	0	330.000	0	0	0	0	0	0	100.000	230.000	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,309	
2415-10-0032	97	OBJS	Most čez Bolsko v Brodeh v km 9,050	0,06	404.252	0	404.252	0	20.347	0	4.831	10.000	10.000	150.000	219.073	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,308	
2431-18-0011	98	OBJR	Most čez Bolsko v Grajski vasi (CE0012)	0,00	817.606	0	817.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	417.606	0	PIRMAN BOJANA	0,308	

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Realizacija do 2018 (ocena)	Izhodiščna vrednost projekta	Predviden delež sofinancerja	Delež DRSI	Do izhodiščne vrednosti	Realizacija do 2017	Sprejeti 2017	Veljavni 2017 (11.10.2017)	Sprejeti 2018	Proračun 2018	Proračun 2019	Predlog 2020	Predlog 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog po 2023	Skrbnik	Ocena	Koda iz Resolucije
2431-14-0015	99	OBJR	Most čez Knežo v Kneži	0,00	424.000	0	424.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424.000	0	0	PIRMAN BOJANA	0,305	
2415-06-0062	100	OBJS	Most čez Grajeno v Ptujju	0,10	542.240	0	542.240	0	51.743	0	0	0	0	0	0	0	200.000	290.497	0	PIRMAN BOJANA	0,305	
2431-18-0016	101	OBJR	Most čez Ročico v Žerjavci (MB0056)	0,00	404.505	0	404.505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	204.505	0	PIRMAN BOJANA	0,303	
2431-17-0032	102	OBJR	Most čez Presušnik v Logu (GO0024)	0,00	260.592	0	260.592	0	0	104.687	0	155.905	0	0	0	0	260.592	0	0	PIRMAN BOJANA	0,303	
2431-18-0017	103	OBJR	Most čez Velko v Lenartu (MB0055)	0,00	564.881	0	564.881	564.881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,302	
2431-13-0057	104	OBJR	Most čez potok pri Dornavi	0,00	350.000	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,299	
2415-10-0006	105	OBND	Štiri objekti na cesti na Črnivec	0,05	1.688.000	0	1.688.000	0	45.954	0	44.708	50.000	50.000	250.000	819.968	477.370	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,299	
2415-00-0022	106	OBJR	PESNICA v Dornavi	0,05	505.715	0	505.715	0	23.663	0	0	260.000	10.000	140.000	332.052	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,298	
2415-10-0029	107	OBJR	Most čez Tolminko v Tolminu	0,02	472.560	0	472.560	0	10.419	0	0	210.000	10.000	100.000	352.141	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,296	
2431-18-0020	108	OBJR	Most čez Potok v Radljah (MB0239)	0,00	272.441	0	272.441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272.441	0	0	PIRMAN BOJANA	0,295	
2415-02-0088	109	OBJR	Most čez Čabrano v Podplanini	0,01	333.835	0	333.835	0	2.281	0	0	0	0	0	0	0	70.870	260.684	0	PIRMAN BOJANA	0,294	
2415-02-0058	110	OBJN	SREDIŠČE OB DRAVI (križ. z žel.)	0,11	3.626.915	0	3.626.915	0	277.424	115.000	120.192	0	0	0	0	0	0	200.000	3.029.298	LAPAJNE MATEJ	0,294	Ro.43.4.13
2431-13-0031	111	OBJR	Most čez Potok v Tržišču	0,00	480.000	0	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	0	PIRMAN BOJANA	0,291	
2431-18-0012	112	OBJR	Most čez Dobjanski potok v Loki (CE0061)	0,00	261.326	0	261.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261.326	0	PIRMAN BOJANA	0,282	
2415-98-0338	113	OBND	MOST ČEZ LAHOVKO V LIGOJNI	0,09	319.058	0	319.058	0	28.683	0	0	0	0	0	0	0	0	290.375	0	PIRMAN BOJANA	0,282	
2431-18-0002	114	OBJR	Most čez Podlipščico v Ligojni (LJ0130)	0,00	409.598	0	409.598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409.598	0	PIRMAN BOJANA	0,281	
2431-13-0019	115	OBJS	Most čez Pako v Rečici	0,48	333.590	0	333.590	22.260	0	0	161.330	0	150.000	0	0	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,280	
2431-18-0130	116	OBND	Most čez Kamniško Bistrico v Stahovici (LJ0109)	0,00	3.189.194	197.390	2.991.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	2.791.804	PIRMAN BOJANA	0,280	
2431-14-0008	117	OBJR	Most čez Muro v Bistrici	0,00	3.557.000	0	3.557.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	3.357.000	PIRMAN BOJANA	0,276	
2431-13-0049	118	OBJR	Most čez Črnovo pri Jurgovem	0,00	280.000	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0	PIRMAN BOJANA	0,273	
2431-13-0047	119	OBJR	Most čez Cerkovnik pri Vuženici	0,01	650.000	0	650.000	0	0	0	6.507	0	0	0	0	0	0	200.000	443.493	PIRMAN BOJANA	0,272	
2431-18-0031	120	OBJR	Most čez Sušico v Dolenjskih Toplicah (NM0236)	0,00	742.581	0	742.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	542.581	PIRMAN BOJANA	0,269	
2415-10-0024	121	OBJN	Sevnica-nadvoz čez železnico	0,00	9.969.500	0	9.969.500	0	1.817	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	9.767.683	PIRMAN BOJANA	0,265	Ro.43.4.38
2415-08-0140	122	OBND	Most čez Savinjo v Rimskih Toplicah (CE0048)	0,01	4.927.728	1.021.733	3.905.995	0	33.628	0	1.959	0	5.000	55.000	500.000	1.800.000	1.510.408	0	0	PIRMAN BOJANA	0,263	
2431-14-0012	123	OBJR	Most čez Temenico v Ponikvah	0,00	396.270	0	396.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396.270	0	PIRMAN BOJANA	0,261	
2431-18-0024	124	OBJR	Most čez Savinjo-Tebersk v Igli (CE0093)	0,00	1.226.325	0	1.226.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	1.026.325	PIRMAN BOJANA	0,261	
2431-18-0009	125	OBJR	Most čez Gračnico v Gračnici (CE0042)	0,00	815.261	0	815.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	615.261	PIRMAN BOJANA	0,260	
2431-14-0011	126	OBJR	Reko. ceste in dveh objektov pri Horjulu	0,00	3.235.000	0	3.235.000	0	0	0	0	0	10.000	50.000	0	0	0	200.000	2.975.000	PIRMAN BOJANA	0,259	
2431-13-0053	127	OBJR	Inundacija pri Brezovici	0,00	330.000	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	0	PIRMAN BOJANA	0,257	
2431-13-0036	128	OBJR	Most preko Vipave pri Zaloščah	0,00	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	1.000.000	PIRMAN BOJANA	0,256	
2431-18-0001	129	OBJR	Most čez Divji potok v Podtumu (NM0237)	0,00	311.747	0	311.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311.747	0	PIRMAN BOJANA	0,255	
2431-18-0003	130	OBJR	Most čez Slepnico v Lovrencu na Pohorju (MB0139)	0,00	631.513	0	631.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	431.513	PIRMAN BOJANA	0,254	
2431-18-0109	131	OBJR	Most čez Besnico v Besnici (LJ0168)	0,00	389.374	0	389.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389.374	0	PIRMAN BOJANA	0,252	

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Realizacija do 2018 (ocena)	Izhodiščna vrednost projekta	Predviden delež sofinancerja	Delež DRSI	Do izhodiščne vrednosti	Realizacija do 2017	Sprejeti 2017	Veljavni 2017 (11.10.2017)	Sprejeti 2018	Proračun 2018	Proračun 2019	Predlog 2020	Predlog 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog po 2023	Skrbnik	Ocena	Koda iz Resolucije
2431-13-0038	132	OBJR	Most preko hudournika v Trenti	0,13	330.000	0	330.000	0	180	280.000	41.545	0	5.000	0	0	0	0	283.275	0	PIRMAN BOJANA	0,252	
2415-10-0009	133	OBJR	Hudournik pri Koči na Gozdu	0,00	342.500	0	342.500	0	545	0	0	100.000	5.000	105.000	231.955	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,252	
2415-10-0010	134	OBJR	Most čez Zgornji žlebi pri Koči na Gozdu	0,01	378.810	0	378.810	0	2.784	0	1.629	10.000	5.000	105.000	264.397	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,252	
2431-13-0042	135	OBJR	Most čez Kroparico pri Kropi	0,00	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	PIRMAN BOJANA	0,251	
2431-13-0045	136	OBJR	Most čez Pogorelco pri Šmartnem	0,02	350.000	0	350.000	0	0	0	6.507	0	0	0	0	0	0	343.493	0	PIRMAN BOJANA	0,250	
2431-18-0110	137	OBJR	Most čez Nevljico v Vrhpolju (LJ0207)	0,00	372.353	0	372.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372.353	0	PIRMAN BOJANA	0,250	
2431-18-0030	138	OBJR	Most čez Podvinski potok v Bregu (NM0117)	0,00	297.999	0	297.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297.999	0	PIRMAN BOJANA	0,250	
2431-14-0009	139	OBJR	Most čez V. Krko pri Šalovcih	0,00	474.000	0	474.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	174.000	PIRMAN BOJANA	0,249	
2415-10-0005	140	OBJR	Most čez Poljansko Soro v Gorenji vasi	0,00	867.000	0	867.000	0	1.717	0	0	0	10.000	50.000	500.000	305.283	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,247	
2415-98-0371	141	OBJR	MOST ČEZ ZABREŽNIK V SELU	0,21	350.792	0	350.792	0	73.467	0	1.469	200.000	5.000	20.000	250.856	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,246	
2431-18-0021	142	OBJR	Most čez Dravo v Rušah (MB0261)	0,00	2.528.071	0	2.528.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	2.328.071	PIRMAN BOJANA	0,244	
2415-97-0346	143	OBJS	MOST ČEZ VIŠNJICO V VIŠNJI G.	0,18	478.828	0	478.828	0	84.560	2.000	0	0	0	0	0	0	0	394.268	0	PIRMAN BOJANA	0,244	
2415-02-0095	144	OBND	Most čez Bodonski potok v Puževcih	0,07	864.309	0	864.309	0	61.143	0	0	160.000	10.000	200.000	500.000	93.166	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,239	
2431-18-0022	145	OBJR	Most čez Suhadolnico v Podgorju (MB0310)	0,00	280.555	0	280.555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.555	0	PIRMAN BOJANA	0,239	
2431-13-0050	146	OBJR	Most čez Kolarico pri Šmiklavžu	0,02	350.000	0	350.000	0	0	0	6.507	0	0	0	0	0	0	343.493	0	PIRMAN BOJANA	0,239	
2415-02-0017	147	OBND	Potok v Zg. Leskovcu	0,03	1.777.190	0	1.777.190	0	55.135	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	1.522.055	PIRMAN BOJANA	0,237	
2431-18-0015	148	OBJR	Most čez Ložnico v Sp. Ložnici (MB0144)	0,00	752.952	0	752.952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	552.952	PIRMAN BOJANA	0,237	
2415-10-0017	149	OBJN	Nadvoz železnice na Cankarjevi cesti	0,09	184.210	0	184.210	0	17.399	0	0	10.000	0	0	0	0	0	166.811	0	PIRMAN BOJANA	0,236	Ro.43.4.37
2415-02-0097	150	OBND	Most čez Mežo v Koprivni	0,13	383.909	0	383.909	0	38.652	0	10.654	280.000	50.000	100.000	184.603	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,235	
2431-18-0023	151	OBJR	Most čez Hudournik v Fali (MB0255)	0,00	602.792	0	602.792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	402.792	PIRMAN BOJANA	0,233	
2431-13-0041	152	OBJR	Nadvoz preko železnice v Sežani	0,00	420.000	0	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.656	223.344	PIRMAN BOJANA	0,232	
2431-14-0004	153	OBJR	Most čez Dravinjo v Bregu pri Majšperku	0,00	190.794	0	190.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.794	PIRMAN BOJANA	0,231	
2431-18-0029	154	OBJR	Most čez Kolpo v Žuničih (NM0108)	0,00	1.877.582	0	1.877.582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.877.582	PIRMAN BOJANA	0,223	
2415-10-0021	155	OBND	Most čez Bodonski potok v Zenkvcih	0,00	191.131	0	191.131	0	342	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	190.789	PIRMAN BOJANA	0,220	
2431-13-0052	156	OBJR	Most čez Bodonski potok pri Zenkvcih MS0329	0,00	420.000	0	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	PIRMAN BOJANA	0,218	
2431-18-0037	157	OBJR	Most čez Oplotnišnico v Oplotnici (MB0141)	0,00	594.489	0	594.489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594.489	PIRMAN BOJANA	0,214	
2415-10-0012	158	OBND	Inundacija v Mostjah	0,00	349.000	0	349.000	0	342	0	0	60.000	5.000	55.000	288.658	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,214	
2431-18-0069	159	OBJR	Most čez Unico (LJ0117)	0,00	1.048.994	0	1.048.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.048.994	PIRMAN BOJANA	0,214	
2431-14-0013	160	OBJR	Most čez Mali Obrh v Kozarišču	0,00	214.180	0	214.180	0	0	0	0	0	10.000	50.000	154.180	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	0,202	
2415-10-0025	161	OBJN	G1-5 Radeče-Boštanj: most čez Savo na Logu	0,00	12.604.207	2.618.819	9.985.388	0	2.159	0	1.444	0	0	0	0	0	0	0	9.981.784	PIRMAN BOJANA	0,201	Ro.43.4.39
2415-03-0006	162	OBND	MOST ČEZ SEVNIČNO V VEJICAH	0,06	284.346	0	284.346	0	17.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267.110	PIRMAN BOJANA	0,199	
2431-18-0074	163	OBJN	Izvennivojsko križanje v Ivančni Gorici	0,00	4.434.533	1.043.533	3.391.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.391.000	PIRMAN BOJANA	0,185	
2415-10-0026	164	OBJR	Rekonstrukcija mostu čez Savo	0,00	4.019.500	0	4.019.500	0	1.026	0	0	0	5.000	15.000	50.000	0	0	0	3.948.474	PIRMAN BOJANA	0,181	

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Realizacija do 2018 (ocena)	Izhodiščna vrednost projekta	Predviden delež sofinancerja	Delež DRSI	Do izhodiščne vrednosti	Realizacija do 2017	Sprejeti 2017	Veljavni 2017 (11.10.2017)	Sprejeti 2018	Proračun 2018	Proračun 2019	Predlog 2020	Predlog 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog po 2023	Skrbnik	Ocena	Koda iz Resolucije
2431-18-0051	165	OBJN	Obvoznica Blanca z nadvozom čez železniško progo	0,00	7.402.940	762.642	6.640.298	0	0	0	0	0	73.000	24.000	50.000	0	0	0	6.493.298	PAPLER BOJAN	0,137	
SKUPAJ:									4.843.896	8.232.180	11.990.509	8.828.855	11.112.629	10.857.083	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	61.153.483			

Realizacija do 2018 višja od 40 %.

Novi projekti

Projekti iz Resolucije

PRILOGA 3: Rezultati razvrščanja za rekonstrukcije cest s predlagano dinamiko financiranja

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Realizacija do 2018 (ocena)	Izhodiščna vrednost projekta	Predviden delež sofinancerja	Delež DRSI	Do izhodiščne vrednosti	Realizacija do 2017	Sprejeti 2017	Veljavni 2017 (11.10.2017)	Sprejeti 2018	Proračun 2018	Proračun 2019	Predlog 2020	Predlog 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog po 2023	Skrbnik	Ocena	Koda iz Resolucije
2415-00-0115	1	REKO	ŠENČUR	0,92	2.781.728	646.762	2.134.966	0	1.935.628	0	34.396	0	10.000	10.000	144.943	0	0	0	0	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	
2415-01-0074	1	REKO	Postojna-Jelšane	0,90	11.576.845	1.623.061	9.953.784	-5.093	7.904.669	700.000	1.009.175	300.000	900.000	145.033	0	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.	Ro.18.2
2415-01-0096	1	REKO	Gonjače-Šmartno	0,79	4.264.922	224.538	4.040.384	-62.937	2.136.092	470.000	1.067.229	330.000	800.000	100.000	0	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.	
2415-07-0079	1	REKO	Gabrje - Ratež	2,04	1.341.046	826.645	514.401	-597.761	741.890	300.000	306.272	0	64.000	0	0	0	0	0	0	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.	
2415-07-0088	1	REKO	Velika Polana-Gomilica	0,45	6.443.219	601.762	5.841.457	0	2.420.267	200.000	214.714	460.000	150.000	200.000	400.000	500.000	500.000	500.000	956.477	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.	
2415-07-0092	1	REKO	Šentjur - Dobovec	0,01	86.425.472	0	86.425.472	0	723.631	400.000	528.244	600.000	250.000	300.000	300.000	500.000	500.000	500.000	82.823.598	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	Ro.22.2
2415-08-0068	1	REKO	Bresternica - Jurij	0,06	3.048.769	227.000	2.821.769	0	90.891	40.000	86.473	0	0	0	0	0	0	0	2.644.404	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.	
2415-08-0086	1	REKO	Gederovci - M. Sobota (Rankovci)	0,05	6.500.475	313.470	6.187.005	0	53.146	230.000	230.000	330.000	50.000	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.753.860	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.	
2415-08-0099	1	REKO	Šentrupert - Slovenska vas	0,80	2.380.214	633.163	1.747.051	0	916.811	450.000	479.658	320.000	1.000	144.000	205.582	0	0	0	0	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.	
2415-08-0174	1	REKO	Želin - D. Trebuša	0,51	28.206.596	0	28.206.596	0	9.609.195	3.000.000	4.905.150	3.000.000	3.656.751	3.540.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.495.500	0	ZORE WILLENPART IRENA	V gradnji ali v razpisu.	Ro.7.1
2415-08-0175	1	REKO	Bovec - Kobarid (osn. Žaga - Kobarid)	0,62	7.510.296	0	7.510.296	0	4.038.649	400.000	613.313	390.000	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	558.335	0	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.	
2415-08-0180	1	REKO	Vrhnika - Borovnica - Podpeč	1,09	1.350.000	291.791	1.058.209	-298.169	553.271	400.000	603.108	200.000	50.000	150.000	0	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.	
2415-10-0044	1	REKO	Regionalna cesta R3-605: Livek-Livške Ravne	0,05	2.088.617	0	2.088.617	0	1.462	80.000	100.000	130.000	50.000	150.000	300.000	500.000	500.000	0	487.155	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.	
2415-10-0078	1	REKO	Regionalna cesta R3-701 Ruta-Pesek-Lovrenc	0,01	25.859.072	1.484.638	24.374.434	0	62.542	230.000	230.830	300.000	38.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	21.543.062	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.	
2415-10-0102	1	REKO	R2-425/1265 Mežica-Črna na Koroškem	0,18	7.876.662	580.635	7.296.027	0	133.003	2.000.000	1.181.376	2.000.000	2.005.760	2.000.000	1.975.888	0	0	0	0	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.	
2415-10-0131	1	REKO	R3-738/6727: rekonstrukcija Šentjanž-Glino	0,01	1.534.500	0	1.534.500	0	0	0	20.862	0	116.000	528.000	500.000	369.638	0	0	0	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.	
2415-10-0158	1	REKO	Bohinjsko jezero-Jereka	0,03	8.891.307	997.592	7.893.715	0	22.446	230.000	235.206	330.000	150.000	300.000	300.000	400.000	500.000	500.000	5.486.063	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	
2415-10-0168	1	REKO	R1-210/1108 Kranj (Primskovo-Labore)	0,00	11.314.401	499.400	10.815.001	0	5.843	0	30.995	0	500.000	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000	8.078.164	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	
2415-10-0195	1	REKO	Šenčur-Primskovo: razširitev v štiripasovnico	0,02	5.314.500	0	5.314.500	0	10.841	150.000	111.841	130.000	30.000	100.000	300.000	500.000	500.000	500.000	3.261.818	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	
2415-97-0048	1	REKO	PETANJCI-TIŠINA	0,80	7.123.288	659.665	6.463.623	0	5.104.533	25.000	41.490	0	350.000	400.000	567.601	0	0	0	0	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.	
2415-98-0515	1	REKO	KAVČE-LOŽNICA	0,02	6.264.455	308.065	5.956.390	0	118.995	0	15.519	0	100.000	150.000	300.000	500.000	500.000	500.000	3.771.877	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	
2415-98-0587	1	REKO	RIBNICA-PODVELKA	0,50	8.056.405	79.450	7.976.955	0	3.956.449	0	17.546	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1.002.960	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.	
2415-99-0103	1	REKO	JURKA VAS-POTOK	0,62	2.824.295	340.892	2.483.403	0	1.167.660	230.000	377.821	0	0	0	0	0	0	0	937.922	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.	
2415-99-0129	1	REKO	SORICA-PODROŠT	0,62	8.987.875	0	8.987.875	0	4.871.621	700.000	709.822	700.000	650.000	1.070.000	1.000.000	686.432	0	0	0	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	
2415-99-0147	1	REKO	ANŽIČ-COLATIO	0,74	4.920.154	41.730	4.878.425	0	3.190.210	380.000	438.919	660.000	0	500.000	500.000	249.295	0	0	0	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.	Ro.9.2
2431-13-0016	1	REKO	Rekonstrukcija ceste v Tamar	0,05	2.688.550	0	2.688.550	0	0	80.000	130.000	130.000	330.000	100.000	300.000	400.000	400.000	500.000	528.550	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	
2431-16-0015	1	REKO	Ankaranska cesta v Kopru	0,44	1.321.725	263.458	1.058.267	587.349	0	300.000	470.918	200.000	0	0	0	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.	
2431-17-0053	1	REKO	Rekonstrukcija Trbovlje - Most čez Savo	0,16	1.441.861	509.958	931.903	0	0	446.131	146.131	485.773	553.000	0	232.772	0	0	0	0	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.	
2431-17-0054	1	REKO	Rekonstrukcija Zagorje - Most čez Savo	0,04	3.011.588	730.887	2.280.701	0	0	400.000	100.000	900.000	626.000	576.000	500.000	478.701	0	0	0	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.	
2431-18-0078	1	REKO	Rekonstrukcija ceste Zdole-Krško	0,00	10.773.145	2.443.851	8.329.294	0	0	0	0	0	314.771	240.000	400.000	500.000	500.000	500.000	5.874.523	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.	
2415-06-0079	31	REKO	Arja vas - Velenje	0,33	4.896.846	0	4.896.846	0	1.434.472	250.000	176.356	0	0	0	100.000	300.000	500.000	500.000	1.886.018	PEJANOVIČ JURE	0,628	
2415-10-0067	32	REKO	Koper-Dragonja	0,01	5.057.244	0	5.057.244	0	2.881	40.000	40.000	60.000	20.000	100.000	300.000	500.000	500.000	500.000	3.094.364	KORDIN BOŽO	0,487	Ro.17.3

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Realizacija do 2018 (ocena)	Izhodišna vrednost projekta	Predviden delež sofinancerja	Delež DRSI	Do izhodiščne vrednosti	Realizacija do 2017	Sprejeti 2017	Veljavni 2017 (11.10.2017)	Sprejeti 2018	Proračun 2018	Proračun 2019	Predlog 2020	Predlog 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog po 2023	Skrbnik	Ocena	Koda iz Resolucije
2415-11-0023	33	REKO	Rekonstrukcija ceste Ptuj - Spuhlja	0,00	2.411.450	758.369	1.653.081	0	0	0	0	165.000	0	100.000	300.000	500.000	500.000	253.081	0	LAPAJNE MATEJ	0,478	Ro.20.1.1
2415-98-0467	34	REKO	MEDVODE-VIŽMARJE	0,08	17.288.989	4.100.062	13.188.927	0	842.612	350.000	248.308	600.000	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	11.588.007	PEJANOVIČ JURE	0,466	Ro.15.2
2431-18-0076	35	REKO	Križišče Poljana z reko. ceste Poljana-Ravne	0,00	1.576.291	0	1.576.291	0	0	0	0	0	0	50.000	300.000	500.000	726.291	0	0	LAPAJNE MATEJ	0,461	
2431-18-0057	36	REKO	Rekonstrukcija Kidričeve ceste	0,00	2.360.435	719.176	1.641.259	0	0	0	0	0	50.000	150.000	300.000	500.000	641.259	0	0	PEJANOVIČ JURE	0,442	
2415-98-0869	37	REKO	MAG.ZAHOD V CELJU	0,25	8.693.538	1.731.613	6.961.925	0	1.758.336	0	6.300	0	0	10.000	50.000	100.000	100.000	100.000	4.837.289	PEJANOVIČ JURE	0,439	
2431-18-0043	38	REKO	Rekonstrukcija ceste Kranj-Škofja Loka	0,00	3.032.063	665.689	2.366.374	0	0	0	0	0	30.000	150.000	300.000	500.000	500.000	500.000	386.374	PEJANOVIČ JURE	0,421	
2415-10-0184	39	REKO	Glavna cesta G1-5/0331 Zidani Most-Radeče	0,02	5.607.258	113.850	5.493.408	0	8.414	39.150	94.313	30.000	10.000	0	150.000	300.000	500.000	500.000	3.930.681	PEJANOVIČ JURE	0,410	Ro.14.4
2415-98-0489	40	REKO	LESCE-ŠOBEC	0,02	5.836.222	305.865	5.530.357	0	95.648	0	9.363	0	10.000	50.000	150.000	300.000	500.000	500.000	3.915.346	PEJANOVIČ JURE	0,378	Ro.6.3
2431-18-0040	41	REKO	Rekonstrukcija ceste Koprivnica-Brestanica	0,00	3.832.777	193.735	3.639.042	0	0	0	0	0	22.000	14.000	50.000	150.000	300.000	500.000	2.603.042	PAPLER BOJAN	0,371	
2415-10-0045	42	REKO	R3-602: Staro selo-Breginj-Most na Nadiži	0,02	5.005.247	0	5.005.247	0	5.020	80.000	109.502	200.000	50.000	150.000	300.000	500.000	500.000	500.000	2.890.725	KORDIN BOŽO	0,368	
2431-18-0060	43	REKO	Rekonstrukcija ceste Velenje-Dobrteša vas	0,00	4.136.041	1.214.540	2.921.501	0	0	0	0	0	80.000	150.000	300.000	500.000	500.000	500.000	891.501	PEJANOVIČ JURE	0,368	
2415-02-0160	44	REKO	NAZARJE-GORNJI GRAD	0,58	4.131.807	267.938	3.863.869	0	2.220.516	80.000	21.215	200.000	0	0	0	0	0	0	1.622.138	PEJANOVIČ JURE	0,366	
2415-06-0083	45	REKO	Novo mesto-Metlika (tretji pas)	0,48	2.374.697	212.689	2.162.008	0	1.040.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.121.743	PAPLER BOJAN	0,366	
2431-17-0051	46	REKO	Rekonstrukcija Spodnji Dolič-Gornji Dolič	0,00	2.411.774	330.512	2.081.262	0	0	7.666	7.666	7.773	0	0	0	0	0	0	2.073.596	LAPAJNE MATEJ	0,364	
2415-10-0192	47	REKO	Ponikva-Loče	0,00	2.585.000	0	2.585.000	0	428	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	2.584.572	PEJANOVIČ JURE	0,363	
2431-18-0042	48	REKO	Križišče Lahovče in deviacija glavne ceste	0,00	3.577.805	1.255.973	2.321.832	0	0	0	0	0	0	10.000	50.000	150.000	200.000	300.000	1.611.832	PEJANOVIČ JURE	0,359	
2415-08-0170	49	REKO	Dole - Ponikva - Dolga Gora	0,02	20.440.880	998.074	19.442.806	0	90.845	200.000	245.182	600.000	50.000	300.000	300.000	500.000	500.000	500.000	16.956.780	PEJANOVIČ JURE	0,346	
2415-07-0004	50	REKO	Sveti Anton - Gračišče	0,89	671.240	0	671.240	-72.857	515.797	55.000	78.300	130.000	0	150.000	0	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	0,342	
2415-07-0075	51	REKO	Podlubnik - Praprotno	0,07	3.755.634	0	3.755.634	0	266.110	0	1.665	0	0	0	0	0	0	0	3.487.859	PEJANOVIČ JURE	0,342	
2415-08-0055	52	REKO	Duplek - Janežovski vrh	0,01	20.260.227	2.389.461	17.870.766	0	116.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.754.446	LAPAJNE MATEJ	0,340	
2431-18-0096	53	REKO	Rekonstrukcija ceste Cerknica-Bloška polca	0,00	1.651.574	0	1.651.574	0	0	0	0	0	20.000	100.000	150.000	500.000	500.000	381.574	0	KORDIN BOŽO	0,338	
2431-18-0123	54	REKO	Rekonstrukcija ceste Zagorje-Bevško	0,00	2.538.264	291.070	2.247.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.247.194	PAPLER BOJAN	0,322	
2431-18-0121	55	REKO	Rekonstrukcija Šmarske ceste v Kopru	0,00	34.787.805	20.401.716	14.386.089	0	0	0	0	0	50.000	50.000	100.000	200.000	300.000	500.000	13.186.089	KORDIN BOŽO	0,317	
2415-08-0129	56	REKO	Štore - Svetina	0,04	4.429.491	175.198	4.254.293	0	173.494	0	6.096	132.000	50.000	100.000	200.000	500.000	500.000	500.000	2.224.703	PEJANOVIČ JURE	0,308	
2415-10-0043	57	REKO	Ureditev ceste Borjana-Robidišče	0,14	768.640	0	768.640	0	39.369	150.000	71.179	200.000	150.000	300.000	208.093	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	0,302	
2431-18-0055	58	REKO	Rekonstrukcija ceste Zg. Jezersko-Sp. Jezersko	0,00	3.660.928	1.068.390	2.592.538	0	0	0	0	0	100.000	200.000	300.000	500.000	500.000	500.000	492.538	PEJANOVIČ JURE	0,299	
2431-18-0122	59	REKO	Rekonstrukcija ceste Verd-Podpeč	0,00	3.444.315	1.159.762	2.284.553	0	0	0	0	0	30.000	100.000	0	0	0	0	2.154.553	KORDIN BOŽO	0,298	
2415-10-0057	60	REKO	Polhov Gradec-Dobrova	0,02	5.993.680	102.150	5.891.530	0	64.284	80.000	50.921	130.000	50.000	200.000	300.000	500.000	500.000	500.000	3.726.326	KORDIN BOŽO	0,285	
2431-18-0007	61	REKO	Rekonstrukcija ceste Cerkvenjak-Vitomarci-Gabrnik	0,00	2.594.157	165.039	2.429.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.429.118	LAPAJNE MATEJ	0,280	
2415-10-0130	62	REKO	R2-419/1204: Novo mesto - Šentjernej	0,00	3.589.500	194.931	3.394.569	0	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.394.161	PAPLER BOJAN	0,278	
2431-18-0101	63	REKO	Rekonstrukcija ceste Črni vrh nad Idrijo	0,00	805.733	120.235	685.498	0	0	0	0	0	30.000	100.000	555.498	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	0,277	
2415-10-0040	64	REKO	Spodnja Idrija	0,02	4.143.718	354.669	3.789.049	0	7.231	50.000	52.552	70.000	50.000	100.000	200.000	500.000	500.000	500.000	1.879.266	KORDIN BOŽO	0,277	
2415-10-0185	65	REKO	R2-411: rekonstrukcija ceste Gobovce-Črnivec	0,00	1.538.651	0	1.538.651	0	964	0	1.634	20.000	0	0	0	0	0	0	1.536.054	PEJANOVIČ JURE	0,275	

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Realizacija do 2018 (ocena)	Izhodiščna vrednost projekta	Predviden delež sofinancerja	Delež DRSI	Do izhodiščne vrednosti	Realizacija do 2017	Sprejeti 2017	Veljavni 2017 (11.10.2017)	Sprejeti 2018	Proračun 2018	Proračun 2019	Predlog 2020	Predlog 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog po 2023	Skrbnik	Ocena	Koda iz Resolucije
2415-10-0042	66	REKO	Glavna cesta G2-103/1008 Kanal-Rodež	0,73	744.600	0	744.600	0	71.089	230.000	469.878	200.000	100.000	0	103.633	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	0,267	
2415-06-0051	67	REKO	Ljubljana-Polhov Gradec	1,02	2.371.863	608.131	1.763.732	-534.060	1.246.369	550.000	551.423	330.000	450.000	50.000	0	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	0,266	
2415-99-0233	68	REKO	STAHOVICA-ČRNIVEC	0,81	3.165.633	0	3.165.633	0	2.551.108	0	245	0	0	0	0	0	0	0	614.281	PEJANOVIČ JURE	0,258	
2415-07-0026	69	REKO	Kal - Neverke	0,73	3.625.758	362.575	3.263.183	0	1.999.950	230.000	382.504	200.000	100.000	200.000	300.000	280.729	0	0	0	KORDIN BOŽO	0,253	
2415-10-0070	70	REKO	R3-714 Spodnji Ivanjci-Gornja Radgona	0,00	6.810.050	769.000	6.041.050	0	4.932	0	4.000	0	50.000	0	100.000	300.000	400.000	500.000	4.682.118	LAPAJNE MATEJ	0,253	
2415-07-0090	71	REKO	Pivka - Zagorje	0,31	2.890.854	538.003	2.352.851	0	365.448	230.000	365.623	200.000	200.000	300.000	500.000	400.000	221.779	0	0	KORDIN BOŽO	0,253	
2431-18-0102	72	REKO	Rekonstrukcija ceste Ankaran-Lazaret	0,00	2.408.574	0	2.408.574	0	0	0	0	0	30.000	50.000	100.000	300.000	400.000	500.000	1.028.574	KORDIN BOŽO	0,251	
2415-10-0186	73	REKO	R3-636: rekonstrukcija ceste Lipnica-Podtabor	0,04	2.805.371	275.812	2.529.558	0	7.432	110.000	89.296	450.000	40.000	50.000	150.000	300.000	400.000	500.000	992.831	PEJANOVIČ JURE	0,241	
2431-18-0041	74	REKO	Rekonstrukcija ceste Polzela-Rečica	0,00	4.408.348	534.458	3.873.890	0	0	0	0	0	10.000	100.000	300.000	400.000	400.000	500.000	2.163.890	PEJANOVIČ JURE	0,225	
2431-18-0097	75	REKO	Rekonstrukcija ceste Cerkno-Želin	0,00	3.659.621	0	3.659.621	0	0	0	0	0	20.000	100.000	300.000	400.000	400.000	500.000	1.939.621	KORDIN BOŽO	0,224	
2431-18-0080	76	REKO	Rekonstrukcija ceste Grabonoš-Radenci	0,00	3.758.169	1.498.373	2.259.796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.259.796	LAPAJNE MATEJ	0,222	
2415-07-0080	77	REKO	Novo mesto - Šentjernej	0,36	3.370.016	778.473	2.591.542	0	929.071	40.000	3.874	100.000	12.000	144.000	300.000	400.000	400.000	402.597	0	PAPLER BOJAN	0,221	
2415-08-0179	78	REKO	Luče - Logarska dolina	0,39	2.416.918	0	2.416.918	0	353.030	500.000	590.608	400.000	0	0	0	0	0	0	1.473.280	PEJANOVIČ JURE	0,217	
2415-09-0008	79	REKO	Rekonstrukcija ceste Bača - Dolenja Trebuša	0,50	21.637.080	411.105	21.225.975	0	10.538.362	500.000	171.133	500.000	400.000	500.000	600.000	835.205	1.210.671	2.408.913	4.561.692	ZORE WILLENPART IRENA	0,216	Ro.7.1
2415-10-0038	80	REKO	Ureditev ceste Gorenja vas-Hotavlje	0,01	5.158.105	541.014	4.617.091	0	3.703	40.000	40.000	130.000	50.000	200.000	300.000	400.000	400.000	500.000	2.723.388	KORDIN BOŽO	0,211	
2415-10-0035	81	REKO	Rekonstrukcija ceste Preserje-Rakitna	0,01	397.349	14.871	382.478	0	428	40.000	2.000	130.000	0	0	0	0	0	0	380.050	KORDIN BOŽO	0,202	
2431-18-0083	82	REKO	Rekonstrukcija ceste Sostro-Besnica	0,00	3.784.663	1.037.546	2.747.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.747.117	PAPLER BOJAN	0,196	
2431-13-0015	83	REKO	Rekonstrukcija ceste v Vrata	0,00	9.780.000	281.500	9.498.500	0	0	80.000	2.000	200.000	10.000	40.000	155.990	300.000	500.000	500.000	7.990.510	PEJANOVIČ JURE	0,172	
2415-03-0026	84	REKO	Preložitve ceste Lokavec (Slano blato)	0,03	1.902.169	71.788	1.830.381	0	48.829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.781.552	KORDIN BOŽO	0,164	
2415-98-0796	85	REKO	NM (ŠMIHELKA C.)	0,78	8.257.152	3.509.290	4.747.862	0	3.642.687	40.000	42.509	330.000	0	0	0	0	0	0	1.062.666	PAPLER BOJAN	0,155	
2415-10-0193	86	REKO	Žiče-Poljčane	0,00	4.733.000	0	4.733.000	0	1.294	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	4.731.706	PEJANOVIČ JURE	0,142	
2415-02-0149	87	REKO	MACESNIK	0,03	632.672	0	632.672	0	21.475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611.197	PEJANOVIČ JURE	0,137	
									SKUPAJ:	80.238.361	15.812.947	18.372.651	17.645.546	14.879.282	16.971.033	21.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	299.401.016		

Realizacija do 2018 višja od 50 %.

Novi projekti

Projekti iz Resolucije

PRILOGA 4: Rezultati razvrščanja projektov za sanacijo vozišč s predlagano dinamiko financiranja

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Realizacija do 2018 (ocena)	Izhodiščna vrednost projekta	Predviden delež sofinancerja	Delež DRSI	Do izhodiščne vrednosti	Realizacija do 2017	Sprejeti 2017	Veljavni 2017 (11.10.2017)	Sprejeti 2018	Proračun 2018	Proračun 2019	Predlog 2020	Predlog 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog po 2023	Skrbnik	Ocena	Koda iz Resolucije
2415-04-0016	1	PREP	Dobliče-Sv. Ana-Stari Trg	0,65	1.637.049	0	1.637.049	0	1.063.320	0	1.176	0	53.000	240.000	279.553	0	0	0	0	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.	
2415-05-0033	1	OBNO	Mežica	1,77	4.137.917	1.366.116	2.771.801	-2.485.542	3.716.140	380.000	1.191.203	0	350.000	0	0	0	0	0	0	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.	
2415-06-0091	1	PREP	Sp.Jezersko-Preddvor	0,39	1.982.462	0	1.982.462	0	684.817	80.000	80.000	400.000	230.000	0	0	0	0	0	987.645	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	
2415-06-0094	1	PREP	Sl.Bistrica-Hajdina	0,25	5.834.384	0	5.834.384	0	1.423.703	230.000	52.904	660.000	63.489	0	500.000	800.000	1.500.000	1.494.288	0	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.	
2415-07-0081	1	PREP	Razkrižje - MP Gibina	0,91	2.013.962	279.137	1.734.825	0	265.583	700.000	1.321.075	100.000	0	0	148.167	0	0	0	0	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.	
2415-08-0051	1	PREP	Borl - MP Meje	0,09	6.675.000	0	6.675.000	0	613.034	0	1.959	0	50.000	100.000	300.000	300.000	300.000	500.000	4.510.007	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.	
2415-08-0113	1	PREP	Gornji grad - Črnivec	0,40	1.404.850	0	1.404.850	0	526.771	40.000	40.490	160.000	300.000	0	0	0	0	0	537.590	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	
2415-08-0115	1	PREP	Kozje - Buče	1,15	1.232.975	0	1.232.975	-188.013	1.112.204	300.000	308.784	0	0	0	0	0	0	0	0	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	
2415-08-0130	1	PREP	Rogla - Pesek	0,58	1.741.681	0	1.741.681	0	617.634	350.000	387.510	400.000	50.000	0	0	0	0	0	686.538	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	
2415-08-0166	1	PREP	Razdrto - Podnanos	0,16	7.293.436	1.016.640	6.276.796	0	987.549	150.000	43.551	200.000	50.000	100.000	300.000	300.000	300.000	500.000	3.695.696	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.	
2415-08-0189	1	PREP	Žlebič - Unec (Žimarice)	0,72	1.600.000	619.955	980.045	0	545.250	150.000	164.375	130.000	96.000	48.000	126.421	0	0	0	0	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.	
2415-10-0048	1	PREP	Opatje selo-Komen-Miren-Kostanjevica	0,61	1.125.075	0	1.125.075	0	31.714	160.000	649.234	200.000	20.000	100.000	324.127	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.	
2415-10-0049	1	PREP	Branik-Štanjel	0,09	913.680	0	913.680	0	24.098	160.000	56.159	200.000	300.000	300.000	233.423	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.	
2415-10-0069	1	PREP	Regionalna cesta RT-915 Pudob-Kozarišče	0,25	956.720	0	956.720	0	428	0	238.500	0	100.000	200.000	300.000	117.792	0	0	0	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.	
2415-10-0085	1	PREP	Regionalna cesta R3-715: ureditev Gorica	0,11	2.370.886	350.220	2.020.666	0	10.432	200.000	202.075	250.000	0	100.000	300.000	400.000	500.000	508.159	0	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.	
2415-10-0162	1	OBNO	Hrušica-Javornik	0,13	3.152.501	0	3.152.501	0	28.283	300.000	380.270	250.000	1.455.000	10.000	150.000	300.000	400.000	428.948	0	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	
2415-10-0169	1	OBNO	R1-201 in R1-202: Hrušica-Rateče-Planica	0,05	7.020.001	0	7.020.001	0	19.090	230.000	366.772	60.000	50.000	150.000	300.000	300.000	300.000	500.000	5.034.139	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	
2415-98-0846	1	PREP	CESTA NA KOPE	0,23	13.338.983	557.445	12.781.538	0	2.167.503	230.000	795.669	500.000	300.000	150.000	300.000	800.000	800.000	1.000.000	6.468.366	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.	
2415-99-0001	1	PREP	KRANJSKA GORA - VRŠIČ-TRENTA	0,80	3.529.798	0	3.529.798	0	2.268.779	400.000	564.687	400.000	200.000	0	496.332	0	0	0	0	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	Ro.7.2
2415-99-0163	1	OBNO	NOVA CERKEV-VITANJE	0,58	5.776.306	498.112	5.278.194	0	2.641.459	350.000	395.768	450.000	300.000	100.000	175.437	211.621	245.491	375.092	833.326	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	
2415-10-0210	21	PREP	G2-103/1447 Rožna dolina-Bazara	0,01	215.370	0	215.370	0	1.892	0	0	0	0	0	213.478	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	0,599	
2415-10-0101	22	OBNO	Regionalna cesta R2-430/0873 Hoče-Maribor	0,05	5.750.000	170.250	5.579.750	0	286.269	0	0	0	0	0	200.000	800.000	1.500.000	2.000.000	793.481	LAPAJNE MATEJ	0,522	
2415-08-0053	23	OBNO	Črna - Šentvid	0,09	1.675.645	56.925	1.618.720	0	33.966	80.000	111.327	0	0	0	200.000	400.000	500.000	373.427	0	LAPAJNE MATEJ	0,482	
2415-00-0103	24	PREP	RAVNE-DRAVOGRAD	0,54	1.866.823	0	1.866.823	0	883.467	80.000	117.388	100.000	20.000	68.000	300.000	477.968	0	0	0	LAPAJNE MATEJ	0,481	
2415-10-0018	25	PREP	Metlika - Črnomelj	0,21	3.014.500	0	3.014.500	0	298.210	500.000	341.500	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	374.790	0	0	OŠTIR VLADO	0,468	
2415-10-0059	26	PREP	Dutovlje-Repentabor	0,01	414.500	0	414.500	0	2.747	40.000	0	130.000	0	50.000	361.753	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	0,467	
2415-04-0021	27	OBNO	MB (Ptujška cesta)	0,85	6.092.119	847.227	5.244.892	0	4.477.134	0	1.049	0	0	0	50.000	400.000	316.708	0	0	LAPAJNE MATEJ	0,467	
2431-18-0048	28	OBNO	Obnova ceste Podsreda-Brestanica	0,00	904.066	0	904.066	0	0	0	0	0	50.000	150.000	400.000	304.066	0	0	0	PEJANOVIČ JURE	0,464	
2415-00-0060	29	PREP	G1-2 Spuhlja-Ormož	0,51	1.608.336	334.043	1.274.293	0	633.465	110.000	13.977	130.000	133.977	200.000	292.874	0	0	0	0	LAPAJNE MATEJ	0,441	
2415-06-0058	30	PREP	Majšperk-Stogovci	0,02	761.245	0	761.245	0	17.993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743.252	LAPAJNE MATEJ	0,439	
2431-18-0049	31	OBNO	Obnova ceste Kranjska Gora-Vršič (Ruska cesta)	0,00	3.637.868	0	3.637.868	0	0	0	0	0	10.000	100.000	300.000	500.000	500.000	500.000	1.727.868	PEJANOVIČ JURE	0,437	Ro.7.2
2415-08-0173	32	PREP	Bovec - Trenta	0,42	700.000	0	700.000	0	292.949	0	0	0	0	50.000	157.051	200.000	0	0	0	KORDIN BOŽO	0,430	

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Realizacija do 2018 (ocena)	Izhodiščna vrednost projekta	Predviden delež sofinancerja	Delež DRSI	Do izhodiščne vrednosti	Realizacija do 2017	Sprejeti 2017	Veljavni 2017 (11.10.2017)	Sprejeti 2018	Proračun 2018	Proračun 2019	Predlog 2020	Predlog 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog po 2023	Skrbnik	Ocena	Koda iz Resolucije	
2415-10-0068	33	PREP	Žiri-Logatec	0,35	2.992.459	0	2.992.459	-1	91.814	310.000	966.515	300.000	300.000	0	200.000	400.000	500.000	534.131	0	KORDIN BOŽO	0,420		
2415-07-0010	34	PREP	Sp.Selnica-Duh na Ostrem vrhu	0,35	625.938	0	625.938	0	220.865	0	0	0	50.000	50.000	305.073	0	0	0	0	LAPAJNE MATEJ	0,419		
2415-07-0077	35	OBNO	Petrina-Osilnica	0,62	1.673.232	0	1.673.232	0	1.043.783	0	0	0	25.000	26.000	50.000	300.000	228.449	0	0	PAPLER BOJAN	0,405		
2415-10-0061	36	PREP	Lipica-Divača (Lokev)	0,00	1.657.400	272.410	1.384.990	0	428	40.000	0	130.000	50.000	100.000	300.000	400.000	534.562	0	0	KORDIN BOŽO	0,391		
2415-04-0030	37	PREP	POSTOJNA-RAZDRTO	1,24	1.059.622	285.345	774.277	-185.884	960.020	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	0,386		
2415-07-0093	38	OBNO	Šoštanj - Zavodnje	0,60	4.173.670	86.024	4.087.646	0	2.263.394	0	188.297	0	50.000	300.000	300.000	300.000	400.000	285.955	0	PEJANOVIČ JURE	0,376		
2415-10-0170	39	OBNO	R3-681 Laško-Breze-Šentjur: obnova	0,00	21.480.000	0	21.480.000	0	24.513	40.000	68.070	130.000	180.000	200.000	300.000	300.000	400.000	500.000	19.507.417	PEJANOVIČ JURE	0,370		
2415-10-0167	40	OBNO	Obnova ceste Podsreda-Senovo-Brestanica	0,00	1.965.000	0	1.965.000	0	770	0	0	15.000	0	50.000	100.000	300.000	400.000	500.000	614.230	PEJANOVIČ JURE	0,363		
2415-01-0084	41	PREP	STRANICE-VIŠNJA VAS	0,80	1.431.425	0	1.431.425	0	1.097.463	80.000	51.613	130.000	150.000	0	132.349	0	0	0	0	PEJANOVIČ JURE	0,357		
2431-17-0049	42	OBNO	Obnova ceste Veržej - Križevci	0,01	2.053.516	512.000	1.541.516	0	0	21.508	21.508	67.776	0	0	0	0	0	0	0	1.520.008	LAPAJNE MATEJ	0,355	
2415-10-0164	43	OBNO	R2-423 Bistrica ob Sotli-Črnolica	0,00	9.605.000	0	9.605.000	0	535	25.000	42.500	150.000	10.000	0	0	0	0	0	0	9.551.965	PEJANOVIČ JURE	0,354	
2415-04-0017	44	PREP	Počehova-Kungota-Jurij	0,72	2.768.529	71.465	2.697.064	0	1.932.194	0	10.745	0	0	0	0	0	0	0	0	754.125	LAPAJNE MATEJ	0,344	
2415-08-0043	45	PREP	Il. Bistrica - Podgrad	0,73	900.000	0	900.000	0	611.014	40.000	43.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	245.986	KORDIN BOŽO	0,331	
2415-04-0004	46	PREP	Kubed - Sočerga	0,60	1.887.115	173.760	1.713.356	0	829.344	230.000	191.502	100.000	0	0	0	0	0	0	0	692.509	KORDIN BOŽO	0,328	
2415-10-0060	47	PREP	Sežana-Senožeče (Dane)	0,00	505.080	0	505.080	0	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504.652	KORDIN BOŽO	0,324	
2415-06-0035	48	PREP	Solčava - Logarska dolina	0,45	1.915.954	0	1.915.954	0	618.257	250.000	250.980	500.000	240.000	240.000	250.000	316.717	0	0	0	PEJANOVIČ JURE	0,314		
2415-10-0115	49	PREP	R3-654/3611 Štalcerji-Kočevska Reka	0,00	246.096	0	246.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246.096	PAPLER BOJAN	0,314	
2415-10-0110	50	OBNO	R3-642/1360: obnova Ig-Ljubljana	0,00	570.700	0	570.700	0	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570.165	PAPLER BOJAN	0,308	
2415-07-0083	51	OBNO	Bovec - Predel	0,99	2.036.350	0	2.036.350	-93.379	1.940.492	150.000	69.238	200.000	20.000	100.000	0	0	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	0,301	
2415-08-0070	52	PREP	Markišavci	0,32	1.332.673	68.242	1.264.431	0	409.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854.776	LAPAJNE MATEJ	0,299	
2415-04-0008	53	PREP	Videm - Zg. Leskovec	0,72	3.406.083	302.321	3.103.762	-97.634	1.851.690	0	386.333	0	0	0	0	0	0	0	0	963.372	LAPAJNE MATEJ	0,295	
2415-10-0173	54	OBNO	RT-933 Breg-Jurklošter: obnova	0,10	214.500	0	214.500	0	428	20.000	20.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	194.072	PEJANOVIČ JURE	0,292	
2415-06-0048	55	PREP	Pavlovci-Miklavž pri Ormožu Presika	0,33	2.245.713	0	2.245.713	0	733.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.512.309	LAPAJNE MATEJ	0,291	
2415-10-0199	56	OBNO	Zreče (terme)-Rogla	0,00	3.405.000	0	3.405.000	0	819	15.000	15.000	20.000	30.000	50.000	0	0	0	0	0	3.309.181	PEJANOVIČ JURE	0,278	
2415-10-0046	57	PREP	Komen - Branik	0,29	859.200	0	859.200	0	231.076	80.000	20.000	130.000	20.000	100.000	200.000	288.124	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	0,276	
2415-10-0054	58	OBNO	Solkan-Čepovan	0,00	1.790.522	0	1.790.522	0	1.713	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	1.738.809	KORDIN BOŽO	0,265	
2415-00-0107	59	PREP	NOVAKI-CERKNO	0,54	1.412.205	0	1.412.205	0	749.569	80.000	15.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	647.636	KORDIN BOŽO	0,254	
2415-08-0045	60	PREP	Livek - Idrsko	0,49	400.000	0	400.000	0	97.946	80.000	100.000	130.000	50.000	152.054	0	0	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	0,249	
2415-06-0040	61	OBNO	Poljčane-Majšperk	0,41	3.150.017	190.303	2.959.714	0	1.215.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.744.522	LAPAJNE MATEJ	0,247	
2415-98-0851	62	OBNO	CANKOVA-KUZMA	0,63	6.014.803	1.386.161	4.628.642	0	2.834.828	50.000	58.522	20.000	9.240	0	0	0	0	0	0	1.726.052	LAPAJNE MATEJ	0,239	
2415-00-0083	63	PREP	HRIB-TRAVA	0,84	1.497.300	0	1.497.300	0	946.760	150.000	310.176	150.000	20.000	100.000	120.363	0	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	0,236	
2415-01-0071	64	PREP	Zagradec-Žužemberk	0,55	3.734.430	201.753	3.532.677	0	1.599.312	400.000	349.654	400.000	500.000	500.000	300.000	283.712	0	0	0	0	OŠTIR VLADO	0,236	
2415-06-0108	65	PREP	Gomilica-Lipa-Beltinci	0,92	1.131.228	0	1.131.228	0	1.043.462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.766	LAPAJNE MATEJ	0,225	

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Realizacija do 2018 (ocena)	Izhodiščna vrednost projekta	Predviden delež sofinancerja	Delež DRSI	Do izhodiščne vrednosti	Realizacija do 2017	Sprejeti 2017	Veljavni 2017 (11.10.2017)	Sprejeti 2018	Proračun 2018	Proračun 2019	Predlog 2020	Predlog 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog po 2023	Skrbnik	Ocena	Koda iz Resolucije	
2415-06-0036	66	PREP	Mozirje - Gorenje	0,77	2.279.584	9.371	2.270.213	0	1.628.955	110.000	117.659	260.000	190.000	100.000	233.599	0	0	0	0	0	PEJANOVIČ JURE	0,219	
2415-06-0104	67	PREP	Ojstriška vas - Pondor	0,34	1.018.926	0	1.018.926	0	346.758	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	672.169	PEJANOVIČ JURE	0,210	
2431-17-0050	68	URED	Ureditev ceste Dobrovnik-Renkovci	0,01	2.191.146	612.008	1.579.138	0	0	21.215	21.215	65.098	0	0	0	0	0	0	0	1.557.923	LAPAJNE MATEJ	0,209	
2415-10-0212	69	PREP	R3-614/1046 Bazara-Miren	0,09	215.370	0	215.370	0	18.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.928	KORDIN BOŽO	0,204	
2415-10-0191	70	OBNO	R3-688 Žiče-Poljčane (Mlače in Lušečka vas)	0,01	1.514.500	0	1.514.500	0	1.385	15.000	15.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	1.498.115	PEJANOVIČ JURE	0,195	
2415-10-0052	71	PREP	Sodražica-Hrib	0,96	312.681	0	312.681	11.108	1.573	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	0,176	
2415-10-0190	72	OBNO	R3-700 Slovenske Konjice-Oplotnica	0,00	3.493.000	0	3.493.000	0	2.750	0	1.634	33.000	0	0	0	0	0	0	0	3.488.617	PEJANOVIČ JURE	0,142	
									SKUPAJ:	51.027.452	7.427.723	11.461.699	8.660.874	6.575.706	4.834.054	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	80.417.308			

Realizacija do 2018 višja od 50 %.

Novi projekti

Projekti iz Resolucije

PRILOGA 5: Rezultati razvrščanja za ureditve cest s predlagano dinamiko financiranja

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Realizacija do 2018 (ocena)	Izhodiščna vrednost projekta	Predviden delež sofinancerja	Delež DRSI	Do izhodiščne vrednosti	Realizacija do 2017	Sprejeti 2017	Veljavni 2017 (11.10.2017)	Sprejeti 2018	Proračun 2018	Proračun 2019	Predlog 2020	Predlog 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog po 2023	Skrbnik	Ocena
2415-00-0154	1	URED	JESENICE (bolnica-Golica)	1,45	1.164.675	288.267	876.408	-395.513	762.778	504.000	509.143	35.000	0	0	0	0	0	0	0	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-02-0039	1	URED	Šmarjeta - Frankolovo	0,11	9.535.819	3.138.948	6.396.871	0	521.409	100.000	185.519	165.000	400.000	400.000	500.000	500.000	600.000	1.000.000	2.289.943	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-04-0005	1	URED	BELOKRANJSKA C. V NM	0,86	3.919.772	1.952.389	1.967.383	-66.975	1.118.814	500.000	574.544	600.000	312.000	29.000	0	0	0	0	0	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2415-06-0009	1	URED	Skakovci	0,88	1.163.413	260.993	902.420	-41.893	475.403	300.000	318.910	66.000	150.000	0	0	0	0	0	0	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.
2415-06-0082	1	URED	Žirovnica - Begunje	0,50	3.672.844	575.046	3.097.798	0	1.517.128	0	38.500	0	300.000	300.000	500.000	442.170	0	0	0	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0040	1	URED	Gorenja vas (Bloki)	0,36	2.805.969	447.327	2.358.642	0	313.238	450.000	528.595	330.000	300.000	500.000	400.000	316.809	0	0	0	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0058	1	URED	Dravograd	0,63	2.014.570	626.277	1.388.292	-80.705	855.247	0	13.750	0	250.000	350.000	0	0	0	0	0	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0061	1	URED	Lovrenc	0,11	3.021.770	722.970	2.298.800	0	216.071	40.000	44.923	230.000	500.000	500.000	500.000	400.000	137.806	0	0	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0065	1	URED	Pečke	0,33	2.045.343	266.879	1.778.464	0	113.609	80.000	469.000	300.000	300.000	200.000	400.000	295.855	0	0	0	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0072	1	URED	Podvelka (ureditev nivojskega križanja)	0,65	2.653.854	1.960.200	693.654	245.440	94.805	270.000	353.408	0	0	0	0	0	0	0	0	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0073	1	URED	Prevalje	0,60	3.685.552	1.157.243	2.528.309	612.262	917.355	500.000	598.692	500.000	400.000	0	0	0	0	0	0	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0077	1	URED	Podvinci	0,68	4.899.509	2.185.256	2.714.253	861.516	914.605	600.000	938.133	0	0	0	0	0	0	0	0	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0083	1	URED	Sv. Ana	0,39	4.603.806	484.028	4.119.778	0	1.317.082	380.000	273.886	650.000	1.000.000	1.100.000	428.810	0	0	0	0	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0101	1	URED	Šmarješke toplice - Šmarjeta	0,66	2.835.397	1.000.720	1.834.678	0	299.193	600.000	918.793	160.000	229.000	0	387.692	0	0	0	0	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0124	1	URED	Rogatec-Dobovec	0,04	7.637.085	0	7.637.085	0	64.569	200.000	249.020	330.000	100.000	504.224	500.000	300.000	500.000	500.000	4.919.272	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0178	1	URED	Mozirje-Žekovec (Šmihelska cesta)	0,15	1.176.100	0	1.176.100	0	72.837	100.000	100.490	400.000	100.000	100.000	200.000	400.000	202.774	0	0	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0184	1	URED	Špar - MOL - Inles	0,65	846.221	241.412	604.809	63.757	124.633	230.000	266.419	33.000	150.000	0	0	0	0	0	0	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0036	1	URED	Ureditev Rakek-Železniška postaja	1,93	996.668	679.622	317.046	-543.651	570.697	40.000	40.000	200.000	50.000	200.000	0	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0050	1	URED	Štanjel	0,37	1.253.900	343.910	909.990	0	20.974	230.000	314.035	250.000	400.000	174.981	0	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0056	1	URED	Regionalna cesta R3-608 Solkan-Lokve	0,30	1.514.500	0	1.514.500	0	41.016	230.000	420.251	250.000	600.000	453.233	0	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0063	1	URED	Ureditev skozi naselje Križ	0,38	1.274.450	260.719	1.013.731	0	80.332	300.000	301.869	150.000	0	0	0	0	0	0	631.530	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0065	1	URED	Ureditev Senožeče	0,51	689.513	165.552	523.961	-214.625	2.586	80.000	265.000	130.000	471.000	0	0	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0075	1	URED	Regionalna cesta R2-443 Lendava-Pince	0,01	6.770.295	599.616	6.170.679	0	65.101	0	16.196	100.000	100.000	100.000	300.000	400.000	600.000	1.000.000	3.589.383	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0097	1	URED	R3-712: ureditev na odseku Žihlava-Rogoznica	0,02	12.071.000	0	12.071.000	0	14.511	115.000	257.601	450.000	100.000	350.000	500.000	500.000	600.000	1.000.000	8.748.888	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0106	1	URED	R1-216/1177 in R1-216/1178: Podhosta	0,61	1.465.942	580.954	884.988	0	121.704	320.000	419.543	6.000	134.000	0	209.741	0	0	0	0	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0114	1	URED	G2-106/0264: Kočevje	0,42	1.579.111	800.904	778.207	0	118.040	80.000	212.012	160.000	3.000	168.000	277.155	0	0	0	0	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0116	1	URED	RT-917/3602: ureditev Roške ceste v Kočevju	0,02	4.140.057	1.642.996	2.497.061	0	856	40.000	40.000	130.000	57.000	240.000	0	0	0	0	2.159.205	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0119	1	URED	R3-677/2202: obnova Krško-Zdole-Bizeljsko	0,87	639.500	0	639.500	48.624	62.148	250.000	491.727	250.000	37.000	0	0	0	0	0	0	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0120	1	URED	G2-108/1182: pločniki in AP v Zg. in Sp. Hotiču	0,11	2.374.240	472.525	1.901.715	0	14.922	150.000	190.638	200.000	4.000	125.000	300.000	400.000	600.000	267.155	0	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0124	1	URED	R1-218/1212: ureditev ceste skozi Gradac	0,36	2.812.306	618.744	2.193.562	0	40.216	450.000	741.558	500.000	173.000	385.529	500.000	353.259	0	0	0	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0161	1	URED	Spodnje Gorje	0,11	2.588.689	635.463	1.953.226	0	40.173	150.000	175.571	330.000	250.000	350.000	400.000	400.000	337.482	0	0	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0189	1	URED	Podnart	0,26	1.476.982	392.420	1.084.562	0	35.794	150.000	248.945	330.000	30.000	100.000	300.000	369.823	0	0	0	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Realizacija do 2018 (ocena)	Izhodiščna vrednost projekta	Predviden delež sofinancerja	Delež DRSI	Do izhodiščne vrednosti	Realizacija do 2017	Sprejeti 2017	Veljavni 2017 (11.10.2017)	Sprejeti 2018	Proračun 2018	Proračun 2019	Predlog 2020	Predlog 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog po 2023	Skrbnik	Ocena
2415-10-0197	1	URED	Ureditev pločnikov na odseku Mestinje-Podplat	0,00	1.823.255	362.550	1.460.705	0	2.366	0	1.295	0	0	0	0	0	0	150.000	1.307.044	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-98-0130	1	URED	SELNICA OB DRAVI	1,09	2.569.011	345.956	2.223.055	-206.678	1.832.447	400.000	597.286	0	0	0	0	0	0	0	0	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.
2415-98-0496	1	URED	TACEN-ŠMARTNO	0,28	3.174.482	603.922	2.570.560	0	422.489	250.000	290.914	350.000	100.000	300.000	400.000	500.000	557.157	0	0	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-98-0555	1	URED	Ureditev ceste skozi Gozd Martuljek	0,24	3.805.520	1.103.821	2.701.699	0	408.249	230.000	242.392	600.000	800.000	100.000	300.000	400.000	451.058	0	0	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-98-0561	1	URED	ŠEMPETER v Savinjski dolini	0,33	4.198.957	997.075	3.201.882	0	886.759	150.000	173.991	0	120.000	300.000	500.000	500.000	600.000	121.132	0	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-98-0696	1	URED	LEVEC	0,78	1.344.801	70.907	1.273.894	0	912.763	80.000	86.071	160.000	100.000	0	175.060	0	0	0	0	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-99-0060	1	URED	RINALDO-HRASTNIK	0,46	5.301.492	471.697	4.829.795	0	1.873.516	350.000	367.247	370.000	2.000	144.000	0	0	0	0	2.443.032	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2431-13-0011	1	URED	Bučka - Jerman vrh	0,21	1.892.825	757.130	1.135.695	0	0	250.000	239.807	240.000	263.000	480.000	152.888	0	0	0	0	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2431-13-0014	1	URED	Pločniki Lokve (Črnomelj), 3. etape	0,54	1.611.600	644.640	966.960	-220.040	4.651	250.000	515.349	310.000	283.000	384.000	0	0	0	0	0	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2431-17-0010	1	URED	Ureditev AC priključek - rondo Šentjernej	0,01	1.708.926	0	1.708.926	0	0	0	11.193	34.000	435.000	288.000	400.000	400.000	174.733	0	0	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2431-17-0019	1	URED	Ureditev skozi Selo R2-408/1375	0,16	1.055.048	329.554	725.494	0	0	18.652	118.652	20.455	300.000	300.000	6.842	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.
2431-17-0021	1	URED	Ureditev Novo mesto (Šmihel)	0,00	1.268.696	337.940	930.756	0	0	0	4.050	50.650	327.000	0	200.000	399.706	0	0	0	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2415-98-0508	1	URED	PREKOPA	0,71	3.155.535	704.069	2.451.466	701.735	1.361.751	300.000	387.980	0	0	0	0	0	0	0	0	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2431-18-0116	1	URED	Ureditev ceste skozi Velike Brusnice	0,00	2.685.333	511.636	2.173.697	0	0	0	0	0	943.000	0	0	0	0	0	1.230.697	PAPLER BOJAN	0,315
2415-98-0565	47	URED	ŠALEŠKA CESTA V VELENJU	0,64	5.272.748	1.055.596	4.217.152	0	2.678.432	0	39.510	0	50.000	200.000	300.000	500.000	449.210	0	0	PEJANOVIČ JURE	0,632
2431-18-0072	48	URED	Ureditev ceste Otiški vrh-Slovenj Gradec	0,00	6.167.025	1.779.748	4.387.277	0	0	0	0	0	100.000	0	300.000	500.000	600.000	1.000.000	1.887.277	LAPAJNE MATEJ	0,602
2431-17-0052	49	URED	Ureditev Prevalje	0,01	4.616.227	1.124.673	3.491.554	0	0	21.391	21.391	66.705	0	0	150.000	300.000	600.000	1.000.000	1.420.163	LAPAJNE MATEJ	0,600
2415-03-0013	50	URED	Videm pri Ljubljani (bus)	0,11	1.476.699	0	1.476.699	0	154.508	400.000	7.303	700.000	100.000	463.745	500.000	251.143	0	0	0	HERGA LJILJANA	0,597
2431-17-0081	51	URED	Ureditev Ankaranske vpadnice	0,00	2.626.059	1.101.247	1.524.812	0	0	50.000	0	100.000	0	50.000	150.000	300.000	524.812	500.000	0	KORDIN BOŽO	0,594
2415-10-0081	52	URED	G1-1 med Miklavžem in Ptujem	0,11	6.509.500	402.925	6.106.575	0	643.585	40.000	45.886	0	60.000	0	200.000	400.000	600.000	1.000.000	3.157.104	LAPAJNE MATEJ	0,580
2415-99-0194	53	URED	Kranj (Kidričeva)	0,10	3.426.312	1.028.832	2.397.480	0	241.169	0	490	0	0	0	50.000	150.000	600.000	1.000.000	355.821	PEJANOVIČ JURE	0,571
2415-10-0202	54	URED	Regionalna cesta R2-447: ureditev Žalec-Celje	0,00	2.406.500	0	2.406.500	0	1.565	0	1.056	20.000	20.000	100.000	200.000	400.000	600.000	1.000.000	83.878	PEJANOVIČ JURE	0,564
2431-18-0059	55	URED	Ureditev peš in kolesarske povezave Žalec-Šempeter	0,00	640.663	216.283	424.380	0	0	0	0	0	0	50.000	150.000	224.380	0	0	0	PEJANOVIČ JURE	0,563
2415-08-0076	56	URED	Ptuj-Rogoznica (Nova vas)	0,15	4.838.165	2.063.796	2.774.369	0	410.323	0	0	0	0	0	50.000	150.000	500.000	1.000.000	664.046	LAPAJNE MATEJ	0,549
2431-18-0058	57	URED	Ureditev ceste Velenje-Šoštanj	0,00	2.284.957	690.717	1.594.240	0	0	0	0	0	10.000	50.000	150.000	400.000	500.000	484.240	0	PEJANOVIČ JURE	0,522
2431-13-0009	58	URED	Adamičeva cesta v Grosuplju	0,03	3.054.341	722.302	2.332.039	0	0	80.000	80.000	190.000	0	24.000	50.000	150.000	500.000	1.000.000	528.039	PAPLER BOJAN	0,522
2415-07-0032	59	URED	Begunjska cesta	0,24	875.314	88.817	786.497	0	186.222	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	450.275	PEJANOVIČ JURE	0,500
2415-08-0182	60	URED	Ribnica - Breg - Grič	0,10	1.211.271	578.781	632.490	0	60.862	0	3.135	0	40.000	17.000	50.000	150.000	311.494	0	0	PAPLER BOJAN	0,488
2415-08-0183	61	URED	Breze - Žlebič	0,15	171.185	88.383	82.802	0	12.096	0	0	0	0	0	70.706	0	0	0	0	PAPLER BOJAN	0,482
2415-10-0087	62	URED	RT-349: Radenci	0,05	937.520	47.670	889.850	0	12.441	50.000	30.830	30.000	50.000	0	300.000	400.000	96.579	0	0	LAPAJNE MATEJ	0,477
2415-08-0007	63	URED	Seča	0,66	2.095.510	726.259	1.369.252	432.703	897.178	400.000	5.298	300.000	34.073	0	0	0	0	0	0	HERGA LJILJANA	0,467
2415-08-0110	64	URED	Male Braslovče	0,58	1.636.723	318.715	1.318.008	0	727.910	240.000	36.955	0	130.000	10.000	150.000	263.143	0	0	0	PEJANOVIČ JURE	0,464
2415-08-0181	65	URED	Nemška vas - Prigorica (pločnik)	0,00	1.383.066	619.663	763.403	0	2.088	0	0	0	15.000	14.000	300.000	432.315	0	0	0	PAPLER BOJAN	0,463

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Realizacija do 2018 (ocena)	Izhodiščna vrednost projekta	Predviden delež sofinancerja	Delež DRSI	Do izhodiščne vrednosti	Realizacija do 2017	Sprejeti 2017	Veljavni 2017 (11.10.2017)	Sprejeti 2018	Proračun 2018	Proračun 2019	Predlog 2020	Predlog 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog po 2023	Skrbnik	Ocena
2431-18-0075	66	URED	Ureditev ceste Dole-Šentjur	0,00	1.607.401	533.821	1.073.580	0	0	0		0	50.000	150.000	200.000	400.000	273.580	0	0	PEJANOVIČ JURE	0,457
2431-18-0044	67	URED	Ureditev ceste Sp. Pohanca-Brežice	0,00	2.294.199	375.676	1.918.523	0	0	0		0	0	0	0	0	0	150.000	1.768.523	PAPLER BOJAN	0,456
2415-10-0092	68	URED	G1-1: ureditev od Selnice do Janževe Gore	0,02	2.083.450	254.675	1.828.775	-1	36.954	0	7.734	16.500	0	0	0	0	0	150.000	1.634.087	LAPAJNE MATEJ	0,456
2415-10-0132	69	URED	R2-419/1203: ureditev Straža in Vavta vas	0,02	2.646.676	678.594	1.968.082	0	535	0	29.938	0	41.000	144.000	300.000	400.000	700.000	352.609	0	PAPLER BOJAN	0,454
2415-06-0052	70	URED	Škofja Loka (Petrol - Poden)	0,13	4.410.584	1.656.582	2.754.002	0	353.599	0	735	0	0	0	0	0	0	150.000	2.249.668	PEJANOVIČ JURE	0,447
2415-08-0163	71	URED	Vrhnika	0,42	910.000	556.972	353.028	-7.006	109.183	40.000	40.850	60.000	200.000	10.000	0	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	0,446
2431-18-0093	72	URED	Ureditev ceste skozi Markovščino	0,00	1.400.151	107.557	1.292.594	0	0	0		0	100.000	200.000	300.000	400.000	292.594	0	0	KORDIN BOŽO	0,445
2431-18-0082	73	URED	Ureditev ceste Tihaboj-Mirna	0,00	1.735.554	364.870	1.370.684	0	0	0		0	15.000	14.000	50.000	150.000	600.000	541.684	0	PAPLER BOJAN	0,443
2415-10-0117	74	URED	G2-106/0264 in G2-106/0265: ureditev Livold	0,00	864.500	0	864.500	0	749	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	713.751	PAPLER BOJAN	0,437
2415-10-0200	75	URED	Zreče (Mavhar)	0,02	1.325.347	158.829	1.166.518	0	2.772	15.000	24.483	40.000	50.000	100.000	300.000	400.000	289.263	0	0	PEJANOVIČ JURE	0,435
2415-10-0111	76	URED	R1-216/1367 in 1175: Krška vas in Gabrovčec	0,00	811.224	594.848	216.376	0	816	0	0	0	16.000	79.000	120.560	0	0	0	0	PAPLER BOJAN	0,432
2415-10-0109	77	URED	R1-221/1222: Dol pri Hrastniku	0,16	2.727.131	1.201.225	1.525.906	0	12.739	200.000	227.249	330.000	5.000	72.000	150.000	300.000	500.000	258.917	0	PAPLER BOJAN	0,431
2415-98-0794	78	URED	RAVNE (kino)	0,34	2.091.490	661.957	1.429.533	0	484.485	0	0	0	100.000	0	300.000	400.000	145.048	0	0	LAPAJNE MATEJ	0,429
2415-10-0176	79	URED	R2-411: Polica-Podtabor	0,00	2.438.001	325.750	2.112.251	0	863	0	993	30.000	0	0	0	0	0	150.000	1.960.395	PEJANOVIČ JURE	0,428
2415-08-0008	80	URED	Male Lašče	0,21	428.313	0	428.313	-8.681	34.904	250.000	55.648	0	346.442	0	0	0	0	0	0	HERGA LJILJANA	0,426
2415-08-0006	81	URED	Lešnica - Otočec - Kronovo	0,56	1.833.361	0	1.833.361	0	1.024.907	200.000	5.500	0	5.000	291.131	506.823	0	0	0	0	HERGA LJILJANA	0,425
2415-10-0062	82	URED	Feretiči	0,00	2.284.500	0	2.284.500	0	632	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	2.133.868	KORDIN BOŽO	0,413
2431-17-0008	83	URED	Ureditev Dobrovo - Neblo	0,07	1.905.106	753.675	1.151.431	0	0	75.423	75.423	335.390	150.000	300.000	400.000	226.008	0	0	0	KORDIN BOŽO	0,413
2415-10-0094	84	URED	Obrež-Loperšice	0,00	3.684.345	740.500	2.943.845	0	1.606	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	2.792.239	LAPAJNE MATEJ	0,401
2415-04-0010	85	URED	G1-5 Zidani most	0,36	7.828.283	0	7.828.283	0	2.803.192	0	8.066	0	0	0	0	0	0	150.000	4.867.025	PEJANOVIČ JURE	0,399
2415-07-0005	86	URED	Ankaran - Lazaret	0,08	8.423.892	4.512.112	3.911.780	0	298.509	80.000	5.000	200.000	0	100.000	300.000	400.000	600.000	1.000.000	1.208.271	KORDIN BOŽO	0,394
2415-04-0022	87	URED	Velenje-Škale	0,39	3.132.740	621.882	2.510.858	0	902.449	80.000	87.651	330.000	125.000	50.000	150.000	300.000	600.000	295.758	0	PEJANOVIČ JURE	0,393
2415-08-0064	88	URED	Zg. Kungota	0,24	7.004.692	1.001.837	6.002.855	0	1.378.001	0	68.321	0	70.000	100.000	300.000	400.000	600.000	1.000.000	2.086.532	LAPAJNE MATEJ	0,392
2415-08-0196	89	URED	Ribčev Laz (Pod Skalco-Polje)	0,05	2.649.677	464.178	2.185.498	0	105.523	150.000	3.986	200.000	0	0	0	0	0	150.000	1.925.990	PEJANOVIČ JURE	0,392
2415-99-0104	90	URED	SREBRNIČE-BROD (Topliška c)	0,48	1.600.251	622.899	977.352	0	469.272	0	735	0	0	0	0	0	0	150.000	357.345	PAPLER BOJAN	0,390
2431-17-0082	91	URED	Ureditev skozi Kobarid - obvozna cesta	0,02	3.020.910	0	3.020.910	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	150.000	300.000	400.000	600.000	800.000	670.910	KORDIN BOŽO	0,386
2415-11-0016	92	URED	R2-448: Ukrepi na bivši H1 Pluska-Hrastje	0,06	8.200.000	1.780.886	6.419.114	0	5.969	500.000	364.842	500.000	300.000	500.000	500.000	400.000	600.000	883.209	2.865.094	HERGA LJILJANA	0,381
2415-10-0086	93	URED	Regionalna cesta R1-232: ureditev Mačkovci	0,02	581.982	299.314	282.668	0	6.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.830	LAPAJNE MATEJ	0,380
2415-95-0021	94	URED	SP.DUPLEK-DVORJANE	0,64	11.244.521	1.596.878	9.647.643	0	5.811.590	230.000	349.688	330.000	50.000	50.000	150.000	300.000	600.000	800.000	1.536.366	LAPAJNE MATEJ	0,379
2415-00-0003	95	URED	VIPAVA	0,89	1.614.214	515.524	1.098.690	0	613.982	250.000	368.849	250.000	0	0	115.859	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	0,378
2431-17-0062	96	URED	Ureditev skozi Malečnik	0,05	1.387.384	0	1.387.384	0	0	69.208	69.208	500.000	792	100.000	300.000	400.000	517.384	0	0	LAPAJNE MATEJ	0,378
2415-03-0030	97	URED	DESTRNIK	0,62	5.343.318	690.515	4.652.802	0	2.856.842	0	7.137	0	0	0	0	0	0	0	1.788.823	LAPAJNE MATEJ	0,377
2431-18-0071	98	URED	Ureditev ceste Ručetna vas-Jugorje	0,00	1.015.342	115.963	899.379	0	0	0		0	22.000	192.000	400.000	285.379	0	0	0	PAPLER BOJAN	0,375

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Realizacija do 2018 (ocena)	Izhodiščna vrednost projekta	Predviden delež sofinancerja	Delež DRSI	Do izhodiščne vrednosti	Realizacija do 2017	Sprejeti 2017	Veljavni 2017 (11.10.2017)	Sprejeti 2018	Proračun 2018	Proračun 2019	Predlog 2020	Predlog 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog po 2023	Skrbnik	Ocena
2431-18-0054	99	URED	Ureditev ceste Bohinjska Bistrica-Polje	0,00	3.859.699	1.133.869	2.725.830	0	0	0		0	10.000	100.000	200.000	400.000	500.000	600.000	915.830	PEJANOVIČ JURE	0,374
2431-18-0045	100	URED	Ureditev ceste skozi Skaručno	0,00	2.104.127	843.637	1.260.490	0	0	0		0	100.000	200.000	300.000	400.000	260.490	0	0	PEJANOVIČ JURE	0,373
2415-02-0037	101	URED	GIBINA-RAZKRIŽJE-STROČJA VAS	0,56	2.396.722	105.741	2.290.981	0	1.290.418	60.000	735	0	0	0	0	0	0	150.000	849.828	LAPAJNE MATEJ	0,373
2415-10-0104	102	URED	R3-675/1207:ureditev ceste Podgračeno-Mokrice	0,02	1.939.500	212.742	1.726.758	0	964	40.000	40.000	52.800	5.000	14.000	0	0	0	150.000	1.516.794	PAPLER BOJAN	0,373
2431-18-0064	103	URED	Ureditev ceste Petanjci-Gederovci	0,00	4.502.198	1.385.602	3.116.596	0	0	0		0	0	100.000	0	0	0	150.000	2.866.596	LAPAJNE MATEJ	0,373
2415-08-0169	104	URED	Ureditev pločnika MP - vas Bistrica ob Sotli	0,05	535.400	41.484	493.916	0	26.562	0	490	100.000	0	0	0	0	0	50.000	416.864	PEJANOVIČ JURE	0,372
2415-10-0079	105	URED	R2-425: ureditev ceste skozi središče Mežice	0,04	4.265.901	1.895.000	2.370.901	0	26.057	25.000	79.325	0	15.000	0	100.000	300.000	500.000	600.000	750.519	LAPAJNE MATEJ	0,370
2431-18-0094	106	URED	Ureditev ceste skozi Breg pri Borovnici	0,00	2.049.026	820.899	1.228.127	0	0	0		0	120.000	200.000	300.000	400.000	208.127	0	0	KORDIN BOŽO	0,370
2415-08-0127	107	URED	Šmartno (Drobnič)	0,02	2.126.771	168.979	1.957.792	0	35.937	0	0	0	5.000	10.000	0	0	0	0	1.906.854	PEJANOVIČ JURE	0,369
2415-08-0128	108	URED	Lokovica	0,01	6.539.081	1.243.476	5.295.605	0	76.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.219.107	PEJANOVIČ JURE	0,369
2431-18-0085	109	URED	Ureditev ceste Soteska-Podturn	0,00	3.903.337	363.231	3.540.106	0	0	0		0	22.000	48.000	0	0	0	0	3.470.106	PAPLER BOJAN	0,367
2431-13-0013	110	URED	Dolenja Nemška vas	0,00	390.398	112.329	278.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278.069	PAPLER BOJAN	0,361
2431-18-0087	111	URED	Ureditev ceste Kopolje-Pri Cerkvi-Struge	0,00	4.031.548	1.612.619	2.418.929	0	0	0		0	22.000	14.000	0	0	0	0	2.382.929	PAPLER BOJAN	0,359
2431-18-0046	112	URED	Ureditev ceste Dekmanca	0,00	556.174	0	556.174	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	556.174	PEJANOVIČ JURE	0,356
2415-10-0103	113	URED	R3-676/2204 Artiče-Kapele	0,03	2.342.000	468.507	1.873.493	0	1.659	50.000	50.000	60.000	9.000	14.000	0	0	0	0	1.798.834	PAPLER BOJAN	0,353
2431-18-0047	114	URED	Ureditev ceste skozi naselje Kamna Gorica	0,00	566.123	92.659	473.464	0	0	0		0	15.000	20.000	0	0	0	0	438.464	PEJANOVIČ JURE	0,349
2415-10-0160	115	URED	Dobrna	0,01	1.860.001	372.000	1.488.001	0	2.852	15.000	15.000	20.000	50.000	100.000	200.000	400.000	400.000	320.149	0	PEJANOVIČ JURE	0,345
2431-18-0005	116	URED	Ureditev ceste skozi Sveti Tomaž	0,00	1.921.218	301.472	1.619.746	0	0	0		0	0	100.000	300.000	400.000	444.599	375.147	0	LAPAJNE MATEJ	0,334
2415-10-0034	117	URED	Ureditev ceste skozi Novo vas	0,24	1.243.975	287.241	956.734	0	31.634	150.000	200.011	200.000	300.000	400.000	25.089	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	0,331
2415-10-0037	118	URED	Ureditev ceste Suhi dol-Lučine	0,48	2.092.003	284.056	1.807.947	0	783.912	80.000	89.671	200.000	50.000	100.000	200.000	300.000	284.365	0	0	KORDIN BOŽO	0,331
2415-08-0049	119	URED	Loški potok	0,89	506.922	156.313	350.609	-132.743	243.534	128.000	69.817	55.000	170.000	0	0	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	0,329
2431-18-0095	120	URED	Ureditev ceste skozi Dutovlje	0,00	2.000.597	770.369	1.230.228	0	0	0		0	100.000	200.000	300.000	400.000	230.228	0	0	KORDIN BOŽO	0,328
2431-18-0053	121	URED	Ureditev ceste Arclin-Ljubečna	0,00	2.985.687	867.252	2.118.435	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	2.118.435	PEJANOVIČ JURE	0,327
2431-18-0117	122	URED	Ureditev ceste skozi Markišavce	0,00	2.138.178	269.707	1.868.471	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	1.868.471	LAPAJNE MATEJ	0,326
2415-10-0058	123	URED	Skozi Bukovico	0,00	2.490.332	685.264	1.805.068	0	5.028	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	1.797.041	KORDIN BOŽO	0,325
2431-17-0058	124	URED	Ureditev Veliki Gaber	0,07	1.440.009	0	1.440.009	0	0	100.782	100.782	500.000	0	192.000	300.000	400.000	447.227	0	0	PAPLER BOJAN	0,325
2415-10-0188	125	URED	Posavec (l=1,5 km)	0,04	537.151	57.658	479.493	0	1.676	15.000	15.310	20.000	30.000	50.000	0	0	0	0	382.507	PEJANOVIČ JURE	0,322
2415-10-0180	126	URED	R3-695: pločniki (Polzela-Šmartno ob Paki)	0,02	2.242.500	641.250	1.601.250	0	3.449	25.000	25.915	20.000	20.000	50.000	0	0	0	0	1.501.886	PEJANOVIČ JURE	0,321
2431-18-0086	127	URED	Ureditev ceste Mlačevo-Rašica	0,00	538.532	300.244	238.288	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	238.288	PAPLER BOJAN	0,319
2415-08-0112	128	URED	Gorje - Krnica	0,92	1.162.917	71.500	1.091.417	0	1.003.696	0	4.953	0	0	0	0	0	0	0	82.769	PEJANOVIČ JURE	0,318
2415-10-0080	129	URED	R3-698: ureditev Podjunske ceste	0,03	1.912.982	432.780	1.480.202	0	38.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.441.477	LAPAJNE MATEJ	0,317
2431-17-0007	130	URED	Ureditev skozi Begunje (Cerknica)	0,03	1.527.835	300.223	1.227.612	0	0	58.255	33.584	21.686	100.000	300.000	400.000	394.028	0	0	0	KORDIN BOŽO	0,316
2415-10-0187	131	URED	Ureditev ceste skozi Begunje	0,00	1.661.717	255.938	1.405.779	0	2.428	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	1.403.351	PEJANOVIČ JURE	0,315

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Realizacija do 2018 (ocena)	Izhodiščna vrednost projekta	Predviden delež sofinancerja	Delež DRSI	Do izhodiščne vrednosti	Realizacija do 2017	Sprejeti 2017	Veljavni 2017 (11.10.2017)	Sprejeti 2018	Proračun 2018	Proračun 2019	Predlog 2020	Predlog 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog po 2023	Skrbnik	Ocena
2415-10-0098	132	URED	R1-232: ureditev ceste skozi Šalovce	0,00	2.026.700	337.530	1.689.170	0	2.088	0	1.245	0	0	50.000	0	0	0	0	1.635.838	LAPAJNE MATEJ	0,315
2431-18-0004	133	URED	Ureditev ceste skozi Brunšvik	0,00	2.182.174	466.580	1.715.594	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	1.715.594	LAPAJNE MATEJ	0,312
2415-08-0085	134	URED	Jamna	0,07	15.839.525	3.103.650	12.735.875	0	814.896	0	76.068	0	100.000	100.000	0	0	0	0	11.644.911	LAPAJNE MATEJ	0,307
2431-17-0022	135	URED	Ureditev Družinska vas	0,00	2.312.870	0	2.312.870	0	0	0	0	105.000	0	24.000	0	0	0	0	2.288.870	PAPLER BOJAN	0,307
2415-07-0033	136	URED	Tržič - Begunje	0,16	1.614.424	438.499	1.175.925	0	182.476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993.449	PEJANOVIČ JURE	0,305
2431-13-0012	137	URED	Loka - Račica	0,00	3.434.864	1.202.203	2.232.661	0	0	0	0	0	29.000	24.000	0	0	0	0	2.179.661	PAPLER BOJAN	0,304
2431-18-0084	138	URED	Ureditev ceste skozi Birčno vas	0,00	675.631	187.902	487.729	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	487.729	PAPLER BOJAN	0,300
2415-10-0181	139	URED	R3-695: Polzela	0,00	1.158.000	322.200	835.800	0	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835.372	PEJANOVIČ JURE	0,296
2415-10-0122	140	URED	RT-921/4306: ureditev ceste skozi Vače	0,00	4.537.469	587.408	3.950.061	0	1.071	0	1.660	0	0	0	0	0	0	0	3.947.330	PAPLER BOJAN	0,291
2415-99-0255	141	URED	BATUJE	1,31	1.383.840	665.140	718.700	-273.463	763.087	80.000	179.075	130.000	50.000	0	0	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	0,289
2431-18-0006	142	URED	Ureditev Stoperce-Grdina	0,00	2.096.732	366.809	1.729.923	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	1.729.923	LAPAJNE MATEJ	0,288
2415-99-0149	143	URED	PODGORJE-ROGINA	0,52	3.788.346	483.898	3.304.448	0	1.716.165	0	8.952	0	0	0	0	0	0	0	1.579.331	LAPAJNE MATEJ	0,282
2415-08-0052	144	URED	Cankova - MP Gerlinci (Korovci)	0,00	4.937.439	610.494	4.326.945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.326.945	LAPAJNE MATEJ	0,281
2431-18-0067	145	URED	Ureditev ceste Berkovci-Kobilje	0,00	3.183.686	1.060.522	2.123.164	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	2.123.164	LAPAJNE MATEJ	0,279
2415-10-0125	146	URED	R3-663/5401: ureditev Bušinja vas	0,02	553.531	71.159	482.372	0	9.855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472.516	PAPLER BOJAN	0,278
2415-04-0014	147	URED	Podbrdo	0,60	6.210.269	1.924.765	4.285.504	0	2.423.149	230.000	129.608	400.000	100.000	300.000	372.775	395.982	563.990	0	0	KORDIN BOŽO	0,274
2415-06-0046	148	URED	Češnjica - Rudno	0,56	4.670.651	2.091.135	2.579.516	0	1.438.615	0	1.959	0	0	0	0	0	0	0	1.138.941	PEJANOVIČ JURE	0,272
2415-10-0100	149	URED	Regionalna cesta R3-726 Turnišče	0,69	3.026.851	473.972	2.552.878	0	1.634.690	80.000	122.486	0	0	0	0	0	0	0	795.702	LAPAJNE MATEJ	0,269
2431-18-0090	150	URED	Ureditev ceste Podpeč-Jezero	0,00	1.636.910	231.892	1.405.018	0	0	0		0	20.000	50.000	0	0	0	0	1.335.018	KORDIN BOŽO	0,266
2415-08-0094	151	URED	Smednik (Raka)	0,18	501.378	87.715	413.663	0	52.489	20.000	22.233	150.000	1.000	38.000	0	0	0	0	299.941	PAPLER BOJAN	0,253
2431-18-0091	152	URED	Ureditev ceste skozi Opatje selo	0,00	425.242	48.060	377.182	0	0	0		0	20.000	50.000	0	0	0	0	307.182	KORDIN BOŽO	0,241
2415-98-0722	153	URED	BOH. BISTRICA (JELOVŠKA C.)	0,52	4.773.716	496.103	4.277.613	0	1.985.582	80.000	259.952	500.000	10.000	0	0	0	0	0	2.022.080	PEJANOVIČ JURE	0,213
								SKUPAJ:	56.577.749	14.425.711	17.208.617	16.503.186	14.351.307	15.354.843	20.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	142.761.004		

Realizacija do 2018 višja od 50 %.

Novi projekti

PRILOGA 6: Rezultati razvrščanja za rekonstrukcije križišč s predlagano dinamiko financiranja

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Realizacija do 2018 (ocena)	Izhodiščna vrednost projekta	Predviden delež sofinancerja	Delež DRSI	Do izhodiščne vrednosti	Realizacija do 2017	Sprejeti 2017	Veljavni 2017 (11.10.2017)	Sprejeti 2018	Proračun 2018	Proračun 2019	Predlog 2020	Predlog 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog po 2023	Skrbnik	Ocena
2415-06-0114	1	KRIŽ	Zreče (rondo)	0,18	555.864	94.432	461.432	0	57.664	200.000	25.392	100.000	200.000	100.000	78.376	0	0	0	0	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-06-0116	1	KRIŽ	Ulipi (rondo)	0,32	1.281.389	0	1.281.389	877.409	250.741	0	153.239	0	0	0	0	0	0	0	0	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0041	1	KRIŽ	Dobje	1,20	210.000	0	210.000	-41.483	46.432	105.000	205.052	0	0	0	0	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0060	1	KRIŽ	Tovarniška (rondo)	1,38	1.731.120	693.129	1.037.991	-390.943	756.871	350.000	672.063	0	0	0	0	0	0	0	0	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0116	1	KRIŽ	Kozje (rondo)	0,38	1.542.519	698.463	844.056	0	182.723	200.000	135.373	330.000	80.000	150.000	295.960	0	0	0	0	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0119	1	KRIŽ	Mozirje (avtob. postaja - rondo)	1,30	997.516	437.342	560.174	-175.669	24.504	380.000	701.339	0	10.000	0	0	0	0	0	0	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0120	1	KRIŽ	Renek (rondo)	0,72	1.136.647	230.098	906.549	240.408	80.468	380.000	575.674	200.000	10.000	0	0	0	0	0	0	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-08-0165	1	KRIŽ	Ajdovščina (za Lokavec)	0,80	616.918	168.739	448.179	-58.682	20.194	110.000	336.667	130.000	150.000	0	0	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0066	1	KRIŽ	Log (Dragomer)	0,94	394.049	116.387	277.662	-132.698	34.549	150.000	225.810	100.000	150.000	0	0	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0076	1	KRIŽ	Regionalna cesta R2-442: krožišče pri Mostju	0,02	759.500	248.145	511.355	0	11.064	0	1.660	0	50.000	0	0	0	150.000	298.631	0	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0095	1	KRIŽ	R2-439 in R3-714: krožišče za Cerkevjak	0,09	2.801.552	1.108.785	1.692.767	0	10.850	100.000	138.008	370.000	350.000	400.000	500.000	293.908	0	0	0	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0107	1	KRIŽ	R2-447/0293 in 0294: Breza centru, AS Domžale	0,21	1.314.500	191.323	1.123.177	0	5.625	200.000	228.755	190.000	1.000	24.000	0	250.000	500.000	113.796	0	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0113	1	KRIŽ	R3-646/1195: križišče na zahodni obvoznici	0,25	736.452	251.052	485.400	-6.628	6.908	115.000	116.120	0	273.000	96.000	0	0	0	0	0	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0135	1	KRIŽ	G2-106/0261: štiri križišča	0,40	2.052.286	1.129.341	922.945	0	8.717	270.000	364.523	230.000	138.000	192.000	219.705	0	0	0	0	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0165	1	KRIŽ	R2-423: krožišče Kozje-industrijska cona	0,26	932.701	181.600	751.101	0	14.456	150.000	179.976	200.000	50.000	150.000	356.669	0	0	0	0	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0166	1	KRIŽ	R2-423: krožišče Lesično	0,09	966.751	198.625	768.126	0	23.989	40.000	45.417	250.000	150.000	300.000	248.720	0	0	0	0	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0178	1	KRIŽ	R1-219: ureditev križišča Pristava	1,21	280.832	159.866	120.967	-25.424	4.712	55.000	141.679	20.000	0	0	0	0	0	0	0	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0182	1	KRIŽ	R2-447: krožišče v Latkovi vasi	0,51	2.387.015	923.448	1.463.567	712.980	280.057	250.000	470.531	130.000	0	0	0	0	0	0	0	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.
2415-11-0007	1	KRIŽ	G2-106/0263 in R3-655/6643: Rakitnica	0,66	390.000	0	390.000	134.034	5.878	10.000	250.088	0	0	0	0	0	0	0	0	HERGA LJILJANA	V gradnji ali v razpisu.
2415-11-0015	1	KRIŽ	R1-228/1291: Spuhlja-Zavrč (Odcep za Zabovce)	0,63	405.000	0	405.000	150.857	0	155.000	254.143	0	0	0	0	0	0	0	0	HERGA LJILJANA	V gradnji ali v razpisu.
2415-99-0143	1	KRIŽ	ŠMARTNO/SG	0,28	1.394.472	408.538	985.934	0	181.880	0	94.988	0	410.594	150.000	148.472	0	0	0	0	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.
2431-17-0061	1	KRIŽ	Križišče Krtina	0,09	981.850	366.109	615.741	342.570	0	55.171	55.171	498.699	218.000	0	0	0	0	0	0	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2431-17-0064	1	KRIŽ	Krožišče Cijan (Miren)	0,25	478.098	124.505	353.593	-50.000	0	40.050	90.050	204.000	250.000	63.543	0	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.
2431-18-0081	1	KRIŽ	Ureditev križišča na Šmartinski cesti	0,00	83.229	0	83.229	0	0	0	0	0	83.229	0	0	0	0	0	0	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.
2415-10-0194	25	KRIŽ	G2-104: krožišča Šenčur na izhodu z avtoceste	0,00	2.215.000	0	2.215.000	0	3.434	0	2.004	30.000	0	0	50.000	150.000	1.000.000	1.009.562	0	PEJANOVIČ JURE	0,624
2415-08-0096	26	KRIŽ	Ločna	0,05	800.234	487.669	312.565	0	14.750	0	0	0	0	0	297.815	0	0	0	0	PAPLER BOJAN	0,612
2415-10-0123	27	KRIŽ	G2-108/1182:krožišče pri TC Mercator v Litiji	0,00	714.500	0	714.500	0	0	0	0	0	0	0	50.000	150.000	514.500	0	0	PAPLER BOJAN	0,607
2431-17-0060	28	KRIŽ	Krožišče Valeta (Portorož)	0,00	4.194.898	2.050.649	2.144.249	0	0	171.705	1.705	611.426	0	50.000	150.000	500.000	800.000	642.544	0	KORDIN BOŽO	0,576
2415-11-0006	29	KRIŽ	G1-5/0328: Laško-rekonstrukcija dveh križišč	0,05	326.000	0	326.000	10.000	942	125.000	16.500	0	298.558	0	0	0	0	0	0	HERGA LJILJANA	0,563
2431-18-0056	30	KRIŽ	Križišče s Kidričevo cesto in Vrunčevo v Celju	0,00	1.393.442	475.672	917.770	0	0	0	0	0	30.000	50.000	150.000	600.000	87.770	0	0	PEJANOVIČ JURE	0,563
2415-10-0198	31	KRIŽ	Krožno križišče v Šaleku	0,03	1.015.000	283.883	731.117	0	696	20.000	20.000	15.000	0	0	50.000	150.000	510.421	0	0	PEJANOVIČ JURE	0,562
2431-18-0120	32	KRIŽ	Ureditev križišča Ajševica	0,00	796.473	119.666	676.807	0	0	0	0	0	30.000	100.000	300.000	246.807	0	0	0	KORDIN BOŽO	0,558

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Realizacija do 2018 (ocena)	Izhodiščna vrednost projekta	Predviden delež sofinancerja	Delež DRSI	Do izhodiščne vrednosti	Realizacija do 2017	Sprejeti 2017	Veljavni 2017 (11.10.2017)	Sprejeti 2018	Proračun 2018	Proračun 2019	Predlog 2020	Predlog 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog po 2023	Skrbnik	Ocena
2415-10-0171	33	KRIŽ	G1-5: krožno križišče Deber	0,00	807.000	283.400	523.600	0	1.070	0	0	0	0	0	50.000	150.000	322.531	0	0	PEJANOVIČ JURE	0,533
2415-10-0172	34	KRIŽ	G1-5: krožišče pri zdravilišču Thermane	0,04	1.034.001	248.000	786.001	0	30.137	0	672	0	0	0	50.000	150.000	555.192	0	0	PEJANOVIČ JURE	0,531
2431-17-0080	35	KRIŽ	Krožišče Reška in Titova v Postojni	0,04	1.951.980	736.192	1.215.788	0	0	50.000	50.000	100.000	0	100.000	300.000	700.000	65.788	0	0	KORDIN BOŽO	0,517
2431-17-0065	36	KRIŽ	Krožišča Iskra, ABK in Bazara	0,02	2.944.801	834.801	2.110.000	0	0	40.050	40.050	68.000	50.000	150.000	500.000	1.000.000	369.950	0	0	KORDIN BOŽO	0,508
2415-07-0099	37	KRIŽ	Brode	0,10	308.626	0	308.626	0	31.358	0	0	0	0	0	0	50.000	227.268	0	0	PEJANOVIČ JURE	0,506
2415-10-0201	38	KRIŽ	Ureditev križišč na žalski obvoznici	0,07	6.042.500	0	6.042.500	0	170.189	200.000	272.212	200.000	30.000	100.000	344.864	1.600.000	860.995	2.664.241	0	PEJANOVIČ JURE	0,495
2415-08-0125	39	KRIŽ	Mestinje (rondo)	0,11	960.000	0	960.000	0	29.862	40.000	76.407	100.000	200.000	300.000	353.731	0	0	0	PEJANOVIČ JURE	0,485	
2415-08-0017	40	KRIŽ	Valeta - Portorož	0,23	1.409.248	716.662	692.586	289.929	99.239	300.000	60.072	250.000	243.346	0	0	0	0	0	0	HERGA LJILJANA	0,480
2415-08-0071	41	KRIŽ	Muta (rondo)	0,20	550.000	66.844	483.156	0	97.571	0	0	0	0	0	0	50.000	335.585	0	0	LAPAJNE MATEJ	0,475
2431-18-0127	42	KRIŽ	Križišče Urgenca v Trbovljah	0,00	2.352.851	1.052.318	1.300.533	0	0	0	0	0	36.000	72.000	0	244.168	700.000	248.365	0	PAPLER BOJAN	0,471
2415-04-0018	43	KRIŽ	Moravske toplice	0,09	2.273.675	682.103	1.591.573	0	137.756	0	0	0	0	0	0	0	0	314.537	1.139.280	LAPAJNE MATEJ	0,465
2415-00-0025	44	KRIŽ	PARIŽLJE	0,11	1.012.277	0	1.012.277	0	99.097	40.000	7.479	60.000	0	0	0	0	0	50.000	855.701	PEJANOVIČ JURE	0,462
2415-08-0117	45	KRIŽ	Laško (rondo, podvoz, most Marija Gradec)	0,03	3.635.751	1.512.575	2.123.176	0	19.110	0	49.612	0	50.000	20.000	0	0	0	258.324	1.726.129	PEJANOVIČ JURE	0,457
2431-18-0062	46	KRIŽ	Ureditev križišča v Kotljah	0,00	617.371	143.111	474.260	0	0	0	0	0	70.000	50.000	354.260	0	0	0	0	LAPAJNE MATEJ	0,453
2415-10-0133	47	KRIŽ	R1-215/1162: ureditev križišča Prelesje	0,07	767.639	202.868	564.771	0	161	40.000	40.000	60.000	28.000	96.000	400.610	0	0	0	0	PAPLER BOJAN	0,451
2431-17-0015	48	KRIŽ	Križišče Cerknica R1-212/1117 v km 3,980	0,40	1.106.269	220.455	885.814	0	0	10.000	355.271	474.822	200.000	300.000	30.543	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	0,447
2415-07-0016	49	KRIŽ	Rimske toplice	0,06	490.216	29.893	460.323	0	26.362	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	383.961	PEJANOVIČ JURE	0,445
2431-18-0063	50	KRIŽ	Ureditev križišča Ormož	0,00	595.578	175.282	420.296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	370.296	LAPAJNE MATEJ	0,439
2431-18-0100	51	KRIŽ	Rekonstrukcija križišča Poljane v Gorenji vasi	0,00	765.696	123.157	642.539	0	0	0	0	0	50.000	200.000	392.539	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	0,435
2431-18-0092	52	KRIŽ	Ureditev križišča v Sežani	0,00	559.967	129.783	430.184	0	0	0	0	0	20.000	100.000	310.184	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	0,433
2415-97-0124	53	KRIŽ	MUTA I.	0,01	1.841.628	634.818	1.206.810	0	5.057	0	2.694	33.000	0	0	0	0	0	50.000	1.149.060	LAPAJNE MATEJ	0,430
2431-17-0059	54	KRIŽ	Križišči Duplek - Zimica	0,00	742.795	0	742.795	0	0	0	0	48.432	0	0	0	0	0	50.000	692.795	LAPAJNE MATEJ	0,420
2415-10-0177	55	KRIŽ	Krožno križišče v Prihovi	0,00	959.370	27.240	932.130	0	1.141	0	929	20.000	0	0	0	0	0	50.000	880.060	PEJANOVIČ JURE	0,419
2415-10-0174	56	KRIŽ	Krožišče Radmirje	0,03	798.201	96.475	701.726	0	902	20.000	20.000	20.000	20.000	50.000	0	0	0	200.000	410.823	PEJANOVIČ JURE	0,415
2415-10-0091	57	KRIŽ	Krožišče na G1-1 pri odcepu za Ruše	0,00	1.186.100	272.400	913.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	863.700	LAPAJNE MATEJ	0,414
2415-10-0183	58	KRIŽ	Križišče Tupaliče	0,00	764.151	0	764.151	0	3.118	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	711.033	PEJANOVIČ JURE	0,412
2415-10-0083	59	KRIŽ	R1-219 in R3-688: križišča v Poljčanah	0,04	1.847.250	238.350	1.608.900	0	8.288	150.000	60.000	290.000	0	0	0	0	0	200.000	1.340.612	LAPAJNE MATEJ	0,395
2415-10-0112	60	KRIŽ	R3-646/1196: križišče Šentvid pri Stični	0,00	714.500	0	714.500	0	816	0	830	0	22.000	14.000	0	0	0	200.000	476.854	PAPLER BOJAN	0,391
2415-10-0084	61	KRIŽ	R1-219 in R3-688: odcep za Žiče	0,00	1.161.646	262.300	899.346	0	2.789	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	846.556	LAPAJNE MATEJ	0,385
2415-10-0118	62	KRIŽ	G2-106/0265 in G2-106/0266: krožišče v Fari	0,00	770.151	349.668	420.483	0	1.338	0	0	0	29.000	14.000	0	0	0	200.000	176.144	PAPLER BOJAN	0,380
2415-08-0121	63	KRIŽ	Nazarje (rondo)	0,76	1.110.405	353.195	757.211	0	399.346	400.000	179.866	100.000	0	0	177.999	0	0	0	0	PEJANOVIČ JURE	0,379
2431-18-0119	64	KRIŽ	Ureditev križišča Rodne v Tolminu	0,00	757.980	260.731	497.249	0	0	0	0	0	20.000	50.000	150.000	277.249	0	0	0	KORDIN BOŽO	0,378
2415-07-0097	65	KRIŽ	Prekopa	0,10	734.387	0	734.387	0	74.560	0	1.959	0	20.000	50.000	150.000	437.868	0	0	0	PEJANOVIČ JURE	0,365

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Realizacija do 2018 (ocena)	Izhodiščna vrednost projekta	Predviden delež sofinancerja	Delež DRSI	Do izhodiščne vrednosti	Realizacija do 2017	Sprejeti 2017	Veljavni 2017 (11.10.2017)	Sprejeti 2018	Proračun 2018	Proračun 2019	Predlog 2020	Predlog 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog po 2023	Skrbnik	Ocena
2431-18-0068	66	KRIŽ	Ureditev krožišča Črnivec	0,00	367.106	0	367.106	0	0	0		0	0	0	0	0	0	50.000	317.106	PEJANOVIČ JURE	0,362
2431-18-0088	67	KRIŽ	Krožišče Vitanje	0,00	653.108	189.131	463.977	0	0	0		0	30.000	150.000	283.977	0	0	0	0	PEJANOVIČ JURE	0,356
2415-10-0071	68	KRIŽ	Glavna cesta G1-9: krožišče Hajdina	0,05	981.467	347.927	633.540	0	33.827	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	549.714	LAPAJNE MATEJ	0,341
2431-18-0099	69	KRIŽ	Rekonstrukcija krožišča Burja na Kozina-Kastelec	0,00	522.616	67.040	455.576	0	0	0		0	50.000	150.000	255.576	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	0,339
2431-18-0073	70	KRIŽ	Ureditev krožišča v Škocjanu	0,00	638.008	130.254	507.754	444.754	0	0		0	15.000	48.000	0	0	0	0	0	PAPLER BOJAN	0,333
2431-18-0061	71	KRIŽ	Ureditev krožišča Lancovo	0,00	363.242	0	363.242	0	0	0		0	0	0	0	0	0	50.000	313.242	PEJANOVIČ JURE	0,332
2415-08-0100	72	KRIŽ	Šmarješke toplice (rondo)	0,00	945.841	379.286	566.555	0	827	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	515.728	PAPLER BOJAN	0,332
2431-18-0077	73	KRIŽ	Krožišče pri KPD na Igu	0,00	766.715	60.665	706.050	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	706.050	PAPLER BOJAN	0,318
2415-10-0108	74	KRIŽ	R3-647/1172: krožišče pri LOGO Grosuplje	0,00	1.057.327	398.411	658.916	0	2.641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656.275	PAPLER BOJAN	0,318
2415-10-0099	75	KRIŽ	Regionalna cesta R2-437: krožišče v Šentilju	0,03	969.500	294.075	675.425	0	5.175	0	13.091	0	0	50.000	0	0	0	0	607.159	LAPAJNE MATEJ	0,312
2415-08-0103	76	KRIŽ	Štefan (gostilna Mišič)	0,06	1.218.629	244.772	973.857	0	57.514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916.343	PAPLER BOJAN	0,307
2431-13-0010	77	KRIŽ	Ig - vzhod	0,00	1.879.625	751.870	1.127.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.127.755	PAPLER BOJAN	0,282
2415-10-0064	78	KRIŽ	Krožišči Sežana (km 0,450 in v km 0,700)	0,52	1.807.700	269.470	1.538.230	0	521.325	310.000	273.848	170.000	0	0	0	0	0	0	743.057	KORDIN BOŽO	0,277
SKUPAJ:									3.888.679	5.231.976	7.006.920	5.603.379	4.115.727	3.889.543	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	18.475.433		

Realizacija do 2018 višja od 40 %.

Novi projekti

PRILOGA 7: Rezultati razvrščanja za projekte modernizacij cest s predlagano dinamiko financiranja

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Realizacija do 2018 (ocena)	Izhodiščna vrednost projekta	Predviden delež sofinancerja	Delež DRSI	Do izhodiščne vrednosti	Realizacija do 2017	Sprejeti 2017	Veljavni 2017 (11.10.2017)	Sprejeti 2018	Proračun 2018	Proračun 2019	Predlog 2020	Predlog 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog po 2023	Skrbnik	Ocena	
2415-04-0031	1	MODE	LOKE-LEDINŠČICA	1,13	2.807.253	0	2.807.253	-378.652	2.762.900	300.000	423.004	0	0	0	0	0	0	0	0	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	
2415-06-0113	1	MODE	Cezlak - Pesek	0,02	28.373.559	0	28.373.559	0	515.149	450.000	143.191	990.000	1.868.904	400.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000	19.946.315	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.	
2415-07-0046	1	MODE	Zavrč (MP Drenovec)	0,60	1.879.800	0	1.879.800	0	1.136.970	0	0	0	20.000	300.000	422.830	0	0	0	0	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.	
2415-08-0092	1	MODE	Brezovica - Koprivnik	0,26	3.448.421	0	3.448.421	0	801.476	80.000	80.000	300.000	45.000	120.000	0	0	0	146.610	2.255.336	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.	
2415-08-0106	1	MODE	Zagradec - Zvirče	0,37	4.082.872	0	4.082.872	0	928.506	430.000	580.056	330.000	8.000	72.000	100.000	0	0	200.000	2.194.310	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.	
2415-08-0107	1	MODE	Velika Preska - Sopota	0,66	1.693.475	51.305	1.642.170	0	867.729	150.000	222.674	330.000	78.000	336.000	137.767	0	0	0	0	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.	
2415-10-0088	1	MODE	RT-931: Ribnica na Pohorju-Ribniška koča	0,06	8.359.500	57.050	8.302.450	0	24.445	250.000	434.913	130.000	130.000	50.000	200.000	300.000	500.000	500.000	6.163.092	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.	
2415-10-0136	1	MODE	R3-666/8115: modernizacija Sopota-Podkum	0,20	2.323.690	0	2.323.690	0	43.617	300.000	429.535	330.000	900.130	216.000	500.000	234.407	0	0	0	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.	
2415-96-0102	1	MODE	VINICA - SINJI VRH-RADENCI	1,18	3.499.338	0	3.499.338	-865.849	3.595.104	300.000	545.082	6.000	225.000	0	0	0	0	0	0	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.	
2415-96-0162	1	MODE	SEVNICA-PLANINA	0,41	7.269.163	0	7.269.163	0	2.485.171	600.000	528.116	1.000.000	700.000	1.500.000	1.044.828	1.011.049	0	0	0	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	
2415-96-0166	1	MODE	SOSTRO-BESNICA	1,14	2.890.622	0	2.890.622	-397.803	3.255.967	0	32.459	0	0	0	0	0	0	0	0	PAPLER BOJAN	V gradnji ali v razpisu.	
2415-97-0528	1	MODE	ČRNI POTOK-PUNGART	0,91	5.455.225	0	5.455.225	393.970	4.013.640	40.000	947.615	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.	
2415-98-0189	1	MODE	D.TREBUŠA-SP.IDRIJA	0,12	16.262.008	315.936	15.946.072	0	1.427.857	300.000	560.921	200.000	800.000	100.000	100.000	0	0	200.000	12.757.294	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.	
2415-98-0863	1	MODE	SOLČAVA-PODOLŠEVA (elementar)	0,44	4.138.096	166.072	3.972.024	0	1.395.791	350.000	359.020	50.000	100.000	200.000	0	0	0	0	1.917.213	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	
2415-08-0048	15	MODE	Stari trg - Loški potok	0,03	4.146.068	0	4.146.068	0	59.127	150.000	49.265	200.000	100.000	200.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	237.676	KORDIN BOŽO	0,318	
2415-99-0153	16	MODE	RAKOV ŠKOCJAN-ZELŠE	0,00	1.478.081	0	1.478.081	0	4.691	0	0	0	0	20.000	200.000	500.000	500.000	253.390	0	KORDIN BOŽO	0,314	
2415-07-0006	17	MODE	Brezovica pri Gradinu - Gračišče	0,34	1.216.353	0	1.216.353	0	394.881	80.000	13.000	130.000	50.000	100.000	300.000	358.473	0	0	0	KORDIN BOŽO	0,291	
2415-95-0148	18	MODE	LOKVE-ČEPOVAN	0,03	3.746.357	0	3.746.357	0	96.064	0	0	0	0	20.000	200.000	396.071	500.000	500.000	2.034.223	KORDIN BOŽO	0,288	
2415-97-0084	19	MODE	LJUBLJANICA-BRIŠE	1,07	4.187.847	0	4.187.847	-403.005	4.411.146	80.000	79.706	130.000	0	100.000	0	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	0,286	
2415-98-0865	20	MODE	ŽIBOVT-PODOLŠEVA (elementar)	0,03	4.202.049	166.072	4.035.977	0	44.588	40.000	87.965	30.000	30.000	100.000	150.000	200.000	500.000	500.000	2.423.424	PEJANOVIČ JURE	0,275	
2415-97-0002	21	MODE	R3-686/1279 Špitalič-kartuzija	0,88	1.976.669	0	1.976.669	0	1.489.934	0	242.159	0	100.000	0	144.575	0	0	0	0	PEJANOVIČ JURE	0,270	
2415-96-0100	22	MODE	DRAGARJI-OSILNICA	0,72	17.937.881	0	17.937.881	0	12.516.804	300.000	425.985	10.000	0	0	0	0	0	200.000	4.795.093	PAPLER BOJAN	0,260	
2431-18-0103	23	MODE	Modernizacija Dole-Sopota	0,00	5.137.182	0	5.137.182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.137.182	PAPLER BOJAN	0,215	
2431-13-0058	24	MODE	Sleme - Črna na Koroškem	0,00	3.002.000	0	3.002.000	0	0	0	0	30.000	10.000	50.000	0	0	0	0	2.942.000	PEJANOVIČ JURE	0,206	
2415-98-0737	25	MODE	PREDMEJA-LOKVE	0,04	3.591.373	0	3.591.373	0	127.414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.463.959	KORDIN BOŽO	0,201	
2415-97-0011	ND	MODE	SLOVENSKA VAS	0,04	2.504.282	0	2.504.282	0	111.297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.392.985	PAPLER BOJAN	ND	
									SKUPAJ:	42.510.268	4.200.000	6.184.667	4.246.000	5.265.034	3.884.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	68.660.102		

Realizacija do 2018 višja od 50 %.
Novi projekti
ND – ni definirano

PRILOGA 8: Rezultati razvrščanja za novogradnje in obvoznice s predlagano dinamiko financiranja

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Realizacija do 2018 (ocena)	Izhodiščna vrednost projekta	Predviden delež sofinancerja	Delež DRSI	Do izhodiščne vrednosti	Realizacija do 2017	Sprejeti 2017	Veljavni 2017 (11.10.2017)	Sprejeti 2018	Proračun 2018	Proračun 2019	Predlog 2020	Predlog 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog po 2023	Skrbnik	Ocena	Koda iz Resolucije
2415-08-0067	1	NOVO	C. Proleterskih brigad - Limbuška	0,08	18.804.403	10.015.904	8.788.499	0	420.298	180.000	316.824	330.000	1.500.000	1.600.000	3.000.000	1.951.377	0	0	0	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.	Ro.16.1
2415-09-0006	1	OBVO	Obvoznica Murska Sobota - vzhod	0,22	29.432.029	2.000.000	27.432.029	0	1.913.152	2.000.000	4.157.558	2.000.000	3.999.998	1.500.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000	13.361.321	ZORE WILLENPART IRENA	V gradnji ali v razpisu.	Ro.43.4.40
2415-10-0039	1	OBVO	Obvoznica Godovič	0,29	3.837.355	572.553	3.264.801	0	88.274	550.000	847.323	530.000	100.000	0	700.000	700.000	829.205	0	0	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.	Ro.7.1
2415-10-0072	1	OBVO	Obvoznica Kidričevo	0,06	11.504.495	0	11.504.495	0	159.916	200.000	554.001	260.000	401.924	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	388.654	LAPAJNE MATEJ	V gradnji ali v razpisu.	Ro.43.4.17
2415-85-0491	1	NOVO	HOTEMAŽE-BRITOF	0,51	6.578.149	983.459	5.594.690	0	2.300.360	400.000	558.027	0	600.000	800.000	800.000	536.303	0	0	0	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	Ro.43.4.35
2415-96-0083	1	OBVO	obvoznica KRŠKO	0,57	34.873.425	13.625.784	21.247.641	0	9.637.051	1.500.000	2.378.288	1.500.000	3.943.249	4.230.000	1.059.052	0	0	0	0	ZORE WILLENPART IRENA	V gradnji ali v razpisu.	Ro.10.3
2415-96-0594	1	OBVO	obvoznica BLED SEVER	0,52	5.483.705	967.162	4.516.543	-1.177.376	548.830	350.000	1.795.089	1.500.000	3.300.000	50.000	0	0	0	0	0	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	Ro.6.2
2415-98-0877	1	OBVO	LETALIŠČE BRNIK	0,53	6.760.636	1.855.456	4.905.180	1.996.224	945.072	700.000	1.663.885	550.000	300.000	0	0	0	0	0	0	PEJANOVIČ JURE	V gradnji ali v razpisu.	
2431-13-0007	1	OBVO	Hotedršica	0,02	5.735.897	0	5.735.897	0	0	80.000	107.654	200.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	4.428.243	KORDIN BOŽO	V gradnji ali v razpisu.	Ro.7.1
2431-13-0061	1	OBVO	Vzhodna obvoznica Ormož	0,24	6.693.299	5.425.677	1.267.622	0	0	250.000	300.000	330.000	300.000	350.000	317.622	0	0	0	0	LAPAJNE MATEJ	0,005	Ro.43.4.20
2415-09-0007	11	NOVO	Navez. cesta Ljubecna-AC priključek Celje	0,06	3.103.336	0	3.103.336	0	72.418	150.000	125.351	330.000	80.000	100.000	500.000	800.000	900.000	525.567	0	PEJANOVIČ JURE	1,000	Ro.14.1
2415-10-0128	12	NOVO	R3-664/2501: obvoznica Novo mesto-Šmihel	0,00	3.814.500	0	3.814.500	0	1.714	0	1.660	0	0	0	50.000	100.000	200.000	200.000	3.261.126	PAPLER BOJAN	0,486	Ro.5.1
2415-10-0121	13	OBVO	G2-108/1182: Zg.Hotič - Sp.Hotič, OBVO Litija	0,01	4.089.500	0	4.089.500	0	29.968	0	830	0	22.000	48.000	200.000	200.000	200.000	200.000	3.188.702	PAPLER BOJAN	0,455	Ro.43.4.24
2415-10-0093	14	OBVO	Zahodna obvoznica Slovenska Bistrica	0,02	10.568.602	2.786.108	7.782.494	0	7.156	120.000	133.486	130.000	250.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	6.491.852	LAPAJNE MATEJ	0,403	Ro.43.4.19
2415-10-0209	15	OBVO	Obvoznica Hrpelje-Kozina	0,01	3.914.500	0	3.914.500	0	953	0	25.954	80.000	200.000	300.000	500.000	1.000.000	1.000.000	887.593	0	KORDIN BOŽO	0,376	Ro.43.4.7
2415-07-0037	16	OBVO	Obvoznica Vrhnika	0,02	11.087.466	0	11.087.466	0	181.518	40.000	40.000	130.000	50.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	9.915.948	KORDIN BOŽO	0,317	Ro.43.4.1
2415-10-0159	17	NOVO	Navez. cesta Teharje-AC priključek Celje V	0,02	6.387.509	557.112	5.830.398	0	6.645	40.000	109.664	33.000	50.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	4.764.089	PEJANOVIČ JURE	0,304	Ro.14.1
2415-08-0190	18	OBVO	Sodražica	0,21	3.037.655	81.972	2.955.683	0	601.215	0	8.902	0	0	0	50.000	100.000	200.000	300.000	1.695.566	PAPLER BOJAN	0,286	Ro.43.4.22
2415-08-0069	19	OBVO	Murska Sobota zahod	0,00	6.617.549	3.409.663	3.207.886	0	4.725	0	0	0	0	0	50.000	100.000	200.000	300.000	2.553.160	LAPAJNE MATEJ	0,265	Ro.43.4.15
2431-17-0083	20	OBVO	Obvoznica Most na Soči	0,01	6.221.725	0	6.221.725	0	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000	5.321.725	KORDIN BOŽO	0,249	Ro.43.4.47
2415-08-0193	21	OBVO	Velike Lašče	0,02	5.817.412	0	5.817.412	0	10.169	80.000	91.334	132.000	36.000	29.000	200.000	200.000	200.000	200.000	4.850.909	PAPLER BOJAN	0,245	Ro.11.2
2431-13-0017	22	NOVO	Navezovalna cesta Dramlje-Šentjur	0,00	74.342.660	0	74.342.660	0	4.392	350.000	245.608	400.000	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	73.042.660	PEJANOVIČ JURE	0,241	Ro.22.1
2431-17-0006	23	OBVO	Obvoznica Mirna	0,00	4.504.457	0	4.504.457	0	0	0	0	68.884	73.000	480.000	800.000	1.000.000	1.200.000	951.457	0	PAPLER BOJAN	0,229	Ro.43.4.46
2415-10-0127	24	OBVO	R3-664/2501: obvoznica Birčna vas	0,00	2.464.500	0	2.464.500	0	2.041	0	830	0	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	2.111.630	PAPLER BOJAN	0,212	Ro.43.4.26
2415-06-0049	25	OBVO	Obvoznica Moravče	0,05	2.038.062	126.244	1.911.818	0	94.636	0	1.078	60.000	4.000	38.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.374.104	PAPLER BOJAN	0,196	Ro.43.4.21
2415-99-0063	26	OBVO	obvoznica TOLMIN	0,09	6.518.185	344.396	6.173.789	0	426.974	300.000	113.411	500.000	300.000	400.000	1.500.000	2.000.000	1.433.404	0	0	ZORE WILLENPART IRENA	0,195	Ro.7.1
2431-17-0028	27	OBVO	Severna Škofjeloška obvoznica	0,00	26.484.775	4.453.280	22.031.495	0	0	50.650	50.650	151.950	10.000	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000	21.560.845	PEJANOVIČ JURE	0,194	Ro.8.1
2415-10-0089	28	OBVO	Obvoznica Ruše	0,00	21.153.922	6.328.890	14.825.032	0	642	0	124	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	14.424.265	LAPAJNE MATEJ	0,146	Ro.43.4.18
2431-17-0001	29	OBVO	Obvoznica Volče	0,01	7.094.951	581.702	6.513.249	0	0	40.571	40.571	34.442	0	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000	6.042.678	KORDIN BOŽO	0,144	Ro.43.4.44
2415-08-0039	30	OBVO	Divača	0,01	1.600.000	250.000	1.350.000	0	1.949	0	5.388	0	20.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	872.664	KORDIN BOŽO	0,131	Ro.43.4.3
2431-13-0008	31	OBVO	Sp. Idrinja	0,00	12.275.331	44.103	12.231.228	0	0	80.000	5.000	130.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	11.726.228	KORDIN BOŽO	0,125	Ro.7.1
2415-10-0196	32	OBVO	Obvoznica Šmarje	0,00	9.459.356	607.660	8.851.696	0	1.017	0	321	0	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	8.500.359	PEJANOVIČ JURE	0,117	Ro.43.4.34

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Realizacija do 2018 (ocena)	Izhodiščna vrednost projekta	Predviden delež sofinancerja	Delež DRSI	Do izhodiščne vrednosti	Realizacija do 2017	Sprejeti 2017	Veljavni 2017 (11.10.2017)	Sprejeti 2018	Proračun 2018	Proračun 2019	Predlog 2020	Predlog 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog po 2023	Skrbnik	Ocena	Koda iz Resolucije
2431-13-0006	33	OBVO	Obvoznica Vnanje Gorice	0,00	22.126.977	0	22.126.977	0	0	80.000	10.000	130.000	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	21.666.977	KORDIN BOŽO	0,089	Ro.12.3
2415-95-0119	34	OBVO	obvoznica KANAL	0,22	3.814.134	2.273.772	1.540.362	0	262.430	40.000	78.405	60.000	20.000	50.000	150.000	200.000	400.000	379.528	0	KORDIN BOŽO	0,089	Ro.43.4.10
2415-10-0139	35	OBVO	R3-650/1159: obvoznica Dobrnič	0,00	1.039.500	0	1.039.500	0	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	689.500	PAPLER BOJAN	0,083	Ro.43.4.27
2415-00-0125	36	NOVO	Krško-Brežice	0,07	27.810.681	7.814.048	19.996.633	0	1.074.358	120.000	260.697	100.000	160.000	96.000	100.000	100.000	100.000	100.000	18.005.578	PAPLER BOJAN	0,077	Ro.10.4
2415-10-0105	37	OBVO	R1-220/1242: obvoznica Brežice	0,00	12.290.238	0	12.290.238	0	34.450	0	4.149	132.000	218.000	26.000	100.000	100.000	100.000	100.000	11.607.638	PAPLER BOJAN	0,066	Ro.10.5
2415-11-0011	38	OBVO	Obvoznice Velike Lašče, Ribnica, Kočevje	0,00	40.060.000	0	40.060.000	0	81.175	80.000	81.113	130.000	5.000	24.000	100.000	100.000	100.000	100.000	39.468.712	PAPLER BOJAN	0,061	Ro.11.2
2415-08-0066	39	OBVO	Zahodna obv. Maribor (Streliška - Kardeljeva)	0,05	112.552.483	4.897.901	107.654.582	0	4.374.750	600.000	1.054.700	450.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	93.725.132	LAPAJNE MATEJ	0,057	Ro.16.2
2415-07-0087	40	OBVO	Gornji Grad	0,09	2.804.323	335.253	2.469.070	0	113.626	80.000	116.499	200.000	10.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.778.945	PEJANOVIČ JURE	0,048	Ro.43.4.32
2415-98-0543	41	NOVO	HRASTNIK-ZIDANI MOST	0,05	102.356.832	0	102.356.832	0	2.729.013	550.000	2.610.103	1.200.000	1.597.000	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	89.420.716	PAPLER BOJAN	0,046	Ro.10.2
2415-96-0046	42	OBVO	obvoznica BLED (JUG)	0,13	27.254.253	853.283	26.400.970	-1.200.000	2.313.228	1.000.000	1.061.559	1.200.000	1.500.000	1.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	4.200.000	9.026.183	PEJANOVIČ JURE	0,044	Ro.6.1
2431-17-0011	43	OBVO	Navezovalna cesta na obvoznico Ilirska Bistrica	0,07	2.773.932	792.610	1.981.322	0	0	40.050	140.050	34.000	300.000	300.000	1.000.000	241.272	0	0	0	KORDIN BOŽO	0,041	Ro.43.4.43
2415-07-0025	44	OBVO	Pivka	0,01	19.740.453	0	19.740.453	0	153.407	150.000	60.930	130.000	50.000	200.000	300.000	400.000	500.000	1.000.000	17.076.116	KORDIN BOŽO	0,038	Ro.18.1
2415-94-0413	45	OBVO	obvoznica LUČE	0,19	4.143.319	821.119	3.322.201	0	533.341	156.600	93.149	132.000	100.000	100.000	300.000	500.000	1.000.000	695.710	0	PEJANOVIČ JURE	0,037	Ro.43.4.36
2415-07-0014	46	OBVO	Sl. Konjice - Oplotnica	0,07	4.334.292	798.759	3.535.533	0	251.704	0	0	0	200.000	200.000	300.000	400.000	500.000	500.000	1.183.828	PEJANOVIČ JURE	0,033	Ro.43.4.31
2415-10-0047	47	NOVO	ALU. Komen	0,00	2.010.300	252.347	1.757.953	0	2.227	0	0	0	20.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.285.727	KORDIN BOŽO	0,032	Ro.43.4.6
2415-10-0140	48	OBVO	R1-216/1175: obvoznica Žužemberk	0,00	18.250.807	0	18.250.807	0	268	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	17.900.539	PAPLER BOJAN	0,029	Ro.43.4.28
2431-13-0060	49	OBVO	Obvoznica Žiri	0,02	7.436.582	1.459.211	5.977.371	0	27.345	160.000	72.675	260.000	200.000	300.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000	2.877.351	KORDIN BOŽO	0,020	Ro.43.4.9
2431-17-0005	50	OBVO	Obvoznica Dolenjske Toplice	0,00	5.112.861	0	5.112.861	0	0	0	0	206.652	73.000	144.000	100.000	100.000	100.000	100.000	4.495.861	PAPLER BOJAN	0,020	Ro.43.4.45
2415-10-0126	51	NOVO	R3-661/1210: novogradnja Metlika-Drašiči	0,00	5.524.500	0	5.524.500	0	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	5.174.500	PAPLER BOJAN	0,003	Ro.43.4.25
2415-08-0187	52	OBVO	Travnik	0,04	2.250.000	0	2.250.000	0	19.920	80.000	80.000	130.000	20.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.680.080	KORDIN BOŽO	0,002	Ro.43.4.5
2415-08-0046	53	OBVO	Obvoznica Podpeč	0,08	10.200.994	0	10.200.994	0	506.935	80.000	290.338	130.000	550.000	200.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.153.721	KORDIN BOŽO	0,000	Ro.43.4.4
2415-06-0045	54	OBVO	Železniki (na Plavžu)	0,13	5.657.382	1.277.951	4.379.431	0	379.322	250.000	179.785	230.000	50.000	250.000	300.000	400.000	500.000	500.000	1.820.324	PEJANOVIČ JURE	0,000	Ro.43.4.30
2415-04-0011	ND	OBVO	Škofljica	0,09	25.000.000	0	25.000.000	0	1.958.162	3.500.000	394.170	3.000.000	115.000	240.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	14.292.668	PAPLER BOJAN	ND	Ro.11.3
2415-07-0023	ND	NOVO	Tretja razvojna os (južni del:NM-Vinica)	0,64	15.000.000	0	15.000.000	0	8.933.887	80.000	617.421	0	22.000	38.000	700.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.088.692	PAPLER BOJAN	ND	
2415-07-0024	ND	NOVO	Četrta razvojna os (Gorenja vas - Cerkno)	0,01	136.298.216	0	136.298.216	0	701.633	500.000	87.445	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	134.909.138	ZORE WILLENPART IRENA	ND	
2415-07-0035	ND	NOVO	Tretja razvojna os (osrednji del: Celje - NM)	0,01	132.849.682	0	132.849.682	0	1.406.276	16.000	69.949	0	44.000	29.000	100.000	100.000	100.000	100.000	130.900.458	PAPLER BOJAN	ND	Ro.14.5
2415-10-0211	ND	OBVO	R1-204/1012 Bazara-Dornberk(Volčja Draga)	0,00	9.991.332	1.945.276	8.046.056	0	8.612	0	20.830	0	50.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	7.066.614	KORDIN BOŽO	ND	Ro.43.4.8
2415-96-0405	ND	OBVO	obvoznica SOLKAN	1,06	19.586.362	4.871.574	14.714.788	-999.726	15.545.052	80.000	19.461	60.000	100.000	50.000	0	0	0	0	0	KORDIN BOŽO	ND	
2431-18-0008	ND	OBVO	Obvoznica Šoštanj, R2-425/1266	0,00	10.160.033	2.094.033	8.066.000	0	0	0	0	0	0	10.000	50.000	100.000	200.000	300.000	7.406.000	PEJANOVIČ JURE	ND	
2431-18-0027	ND	OBVO	Obvoznica Trzin z navezavo na avtocestno omrežje	0,00	29.449.039	4.619.275	24.829.764	0	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	24.479.764	PEJANOVIČ JURE	ND	
2431-18-0039	ND	NOVO	NOVO Trbovlje-A1	0,00	221.974.807	42.522.316	179.452.490	0	0	0	0	0	7.000	10.000	50.000	100.000	100.000	100.000	179.085.490	PAPLER BOJAN	ND	
2431-18-0050	ND	OBVO	Obvoznica Trškega jedra Rogatec	0,00	3.787.179	254.192	3.532.987	0	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	3.182.987	PEJANOVIČ JURE	ND	
2431-18-0052	ND	OBVO	Severna obvozna cesta Kranja	0,00	33.733.513	5.346.933	28.386.580	0	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	28.036.580	PEJANOVIČ JURE	ND	

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Realizacija do 2018 (ocena)	Izhodiščna vrednost projekta	Predviden delež sofinancerja	Delež DRSI	Do izhodiščne vrednosti	Realizacija do 2017	Sprejeti 2017	Veljavni 2017 (11.10.2017)	Sprejeti 2018	Proračun 2018	Proračun 2019	Predlog 2020	Predlog 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog po 2023	Skrbnik	Ocena	Koda iz Resolucije
2431-18-0065	ND	OBVO	Obvoznica Lenart	0,00	14.010.443	2.205.422	11.805.021	0	0	0	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	11.305.021	LAPAJNE MATEJ	ND	
2431-18-0066	ND	OBVO	Navezovalna cesta Zavrč - priključek Formin (HC Ptuj - Ormož)	0,00	20.739.288	6.171.702	14.567.586	0	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	14.217.586	LAPAJNE MATEJ	ND	
2431-18-0098	ND	NOVO	Novogradnja ceste Lucija-Dragonja	0,00	36.462.807	3.636.135	32.826.672	0	0	0	0	0	20.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	32.356.672	KORDIN BOŽO	ND	
2431-18-0114	ND	OBVO	Obvoznica Vodice	0,00	12.195.711	2.459.469	9.736.242	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	736.242	0	PEJANOVIČ JURE	ND	Ro.13.1
2431-18-0118	ND	OBVO	Obvoznica Sežana	0,00	13.032.268	1.469.164	11.563.104	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	11.113.104	KORDIN BOŽO	ND	
NOVO	ND	OBVO	Zahodna obvoznica Novo mesto	0,00	229.734.160	34.210.193	195.523.967	0	0	0	0	0	0	0	1.273.326	1.371.048	1.337.391	1.823.903	189.718.299	PAPLER BOJAN	ND	
SKUPAJ:									58.872.207	15.153.871	21.132.237	17.844.928	23.121.171	16.832.000	31.100.000	31.600.000	32.100.000	31.000.000	1.333.073.229			

Realizacija do 2018 višja od 50 %.
Novi projekti
Projekti iz Resolucije
ND – ni definirano
Predvidoma bo DRSI financirala projekt do sprejetja DPN.

PRILOGA 9: Rezultati razvrščanja za kolesarske povezave s predlagano dinamiko financiranja

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Realizacija do 2018 (ocena)	Izhodiščna vrednost projekta	Predviden delež sofinancerja	Delež DRSI	Do izhodiščne vrednosti	Realizacija do 2017	Sprejeti 2017	Veljavni 2017 (11.10.2017)	Sprejeti 2018	Proračun 2018	Proračun 2019	Predlog 2020	Predlog 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog po 2023	Skrbnik	Ocena	
2431-13-0002	1	KOLE	Celje - Laško	0,13	5.157.735	0	5.157.735	0	0	300.000	651.180	1.200.000	1.309.405	700.000	1.250.000	1.247.150	0	0	0	GEDRIH ALEŠ	0,846	
2415-07-0059	2	KOLE	Kolesarska povezava Ptuj - Malečnik	0,33	2.309.195	389.906	1.919.289	0	206.535	80.000	176.949	200.000	450.000	400.000	685.805	0	0	0	0	GEDRIH ALEŠ	0,707	
2415-05-0019	3	KOLE	KOLE Jesenice - Lesce - Bled	0,48	3.630.344	0	3.630.344	0	1.592.878	100.000	147.192	300.000	400.000	400.000	1.090.274	0	0	0	0	TOMŠIČ BORIS	0,651	
2415-08-0016	4	KOLE	Daljinska kolesarska povezava Trbonje - Maribor	0,55	2.925.717	742.500	2.183.217	0	397.759	380.000	473.619	330.000	500.000	400.000	411.839	0	0	0	0	GEDRIH ALEŠ	0,648	
2415-98-0735	5	KOLE	KD DRAVOGRAD-TRBONJE-Radeljski prelaz	0,71	2.789.669	0	2.789.669	0	1.905.833	40.000	76.352	500.000	0	0	200.000	300.000	307.483	0	0	GEDRIH ALEŠ	0,603	
2415-05-0023	6	KOLE	Termalna pot (Radgona-Murska-Lendava-Lenti)	0,34	4.007.991	0	4.007.991	0	649.341	190.000	704.271	220.000	700.000	800.000	600.000	554.379	0	0	0	GEDRIH ALEŠ	0,591	
2431-13-0001	7	KOLE	Celje-Žalec	0,00	1.880.000	0	1.880.000	0	0	0	0	0	1.000.000	880.000	0	0	0	0	0	GEDRIH ALEŠ	0,587	
2431-13-0001	8	KOLE	Velenje - Mislinja	0,00	7.100.000	0	7.100.000	0	0	0	0	0	1.037.730	1.000.000	1.000.000	1.062.270	1.500.000	1.500.000	0	GEDRIH ALEŠ	0,577	
2415-10-0156	9	KOLE	Kolesarska povezava Most na Soči-Tolmin	1,02	879.500	37.023	842.477	-34.219	544.970	300.000	311.726	0	20.000	0	0	0	0	0	0	TOMŠIČ BORIS	0,551	
2431-13-0001	10	KOLE	Celje-Štore-Šentjur	0,00	3.780.000	0	3.780.000	0	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	280.000	0	GEDRIH ALEŠ	0,545	
2431-18-0112	11	KOLE	Državne kolesarske povezave v Ljubljanski urbani regiji – zahodni del	0,00	9.668.556	0	9.668.556	0	0	0	0	0	30.000	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.038.556	GEDRIH ALEŠ	0,524
2431-13-0001	12	KOLE	Celje-Vojnik-Dobrna	0,00	4.800.000	0	4.800.000	0	0	0	0	0	0	120.000	300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.380.000	GEDRIH ALEŠ	0,513
2431-13-0001	13	KOLE	Laško-Zidani Most in Rimske Toplice- Hrastnik	0,00	1.230.000	0	1.230.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	500.000	430.000	0	0	GEDRIH ALEŠ	0,490	
2431-18-0111	14	KOLE	Državne kolesarske povezave v Ljubljanski urbani regiji – severni del	0,00	11.338.712	0	11.338.712	0	0	0	0	0	30.000	100.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	8.208.712	GEDRIH ALEŠ	0,485	
2415-08-0011	15	KOLE	Rogaška Slatina-Podčetrtek-Bistrica ob Sotli	0,64	8.766.066	0	8.766.066	0	5.139.770	400.000	447.466	500.000	600.000	500.000	1.000.000	800.000	278.830	0	0	ZORE WILLENPART IRENA	0,478	
2415-05-0025	16	KOLE	Kolesarska povezava Brezovica-Vrhnika-Logatec	0,32	15.380.744	0	15.380.744	0	4.820.764	500.000	85.849	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	783.687	1.000.000	6.690.444	TOMŠIČ BORIS	0,462	
2431-13-0001	17	KOLE	Velenje-Šoštanj-Šmartno ob Paki- Mozirje	0,00	5.300.000	0	5.300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	500.000	500.000	1.000.000	3.000.000	GEDRIH ALEŠ	0,449	
2415-08-0015	18	KOLE	Kočevska kolesarska povezava	0,08	4.181.462	0	4.181.462	0	191.746	100.000	133.260	330.000	700.000	800.000	700.000	400.000	500.000	756.457	0	GEDRIH ALEŠ	0,415	
2431-17-0014	19	KOLE	Daljinska kolesarska pot Sava-Krka BIKE	0,01	19.103.947	0	19.103.947	0	0	100.000	100.000	200.000	300.000	550.000	500.000	400.000	500.000	1.000.000	15.753.947	GEDRIH ALEŠ	0,391	
2431-18-0132	20	KOLE	Murska kolesarska pot	0,00	15.086.380	0	15.086.380	0	0	0	0	0	30.000	101.546	200.000	400.000	500.000	663.543	13.191.291	GEDRIH ALEŠ	0,386	
2431-18-0079	21	KOLE	Kolesarska povezava Naklo-Bohinj	0,00	11.688.166	0	11.688.166	0	0	0	0	0	30.000	50.000	200.000	400.000	500.000	500.000	10.008.166	GEDRIH ALEŠ	0,380	
2431-18-0133	22	KOLE	KOLE Kolesarsko omrežje Severne primorske	0,00	17.036.344	0	17.036.344	0	0	0	0	0	30.000	50.000	150.000	400.000	500.000	500.000	15.406.344	GEDRIH ALEŠ	0,374	
2431-18-0131	23	KOLE	Kolesarsko omrežje Koroške regije	0,00	4.585.652	0	4.585.652	0	0	0	0	0	30.000	50.000	150.000	336.201	500.000	500.000	3.019.451	GEDRIH ALEŠ	0,364	
2431-18-0089	24	KOLE	Omrežje kolesarskih povezav Primorsko-notranjske in Obalno-kraške regije	0,00	15.151.050	0	15.151.050	0	0	0	0	0	30.000	50.000	150.000	300.000	500.000	500.000	13.621.050	GEDRIH ALEŠ	0,348	
2431-18-0113	25	KOLE	KOLE Daljinska kolesarska povezava Ptuj-Središče ob Dravi	0,00	8.802.466	0	8.802.466	0	0	0	0	0	30.000	50.000	140.558	300.000	500.000	500.000	7.281.908	GEDRIH ALEŠ	0,280	
2431-13-0003	26	KOLE	Idrija - Mokraška vas	0,15	851.524	0	851.524	0	0	80.000	130.000	200.000	350.000	250.000	121.524	0	0	0	0	GEDRIH ALEŠ	0,267	
2431-13-0001	27	KOLE	Ureditev DKP v Savinjski regiji	0,04	7.579.000	0	7.579.000	0	0	230.000	330.000	660.000	0	0	0	0	0	0	7.249.000	GEDRIH ALEŠ	0,247	
2415-08-0004	28	KOLE	Želodnik - Prevoje	0,38	156.000	0	156.000	0	58.618	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	97.382	GEDRIH ALEŠ	0,166	
2415-08-0167	29	KOLE	Daljinska kolesarska povezava v Trebnjem(H1)	0,01	2.880.208	0	2.880.208	0	27.012	110.000	10.640	200.000	0	4.323	50.000	100.000	200.000	300.000	2.188.234	GEDRIH ALEŠ	0,096	
									SKUPAJ:	15.535.225	2.980.000	3.778.505	5.840.000	8.107.135	8.355.869	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	113.134.485		

Realizacija do 2018 višja od 50 %.

Novi projekti

PRILOGA 10: Predlog dinamike financiranja skupinskih projektov Sektorja za investicije v ceste in Službe za evropske zadeve in tehnično regulativo

SIF_NRP	SIF_PROJ	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Izhodiščna vrednost projekta	Predviden delež sofinancerja	Delež DRSI	Do izhodiščne vrednosti	Realizacija do 2017	Sprejeti 2017	Veljavni 2017 (11.10.2017)	Sprejeti 2018	Proračun 2018	Proračun 2019	Predlog 2020	Predlog 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog po 2023	Skrbnik
2415-11-0017	11-0017	ND	OKOL	Sanacije zaradi hrupa	2.750.000	0	2.750.000	0	1.310.616	800.000	563.210	0	620.000	256.174	0	0	0	0	0	CEROVAC LETONJE KARMEN
2415-98-9061	98-9061	ND	SKUP	PROJEKTI OBNOVE	3.394.033	0	3.394.033	0	2.914.762	39.150	258.511	33.000	100.000	100.000	20.760	0	0	0	0	CEROVAC LETONJE KARMEN
2415-98-9083	98-9083	ND	SKUP	INVESTICIJSKI PROGRAMI	2.974.928	0	2.974.928	0	1.696.169	23.490	45.429	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	933.330	CEROVAC LETONJE KARMEN
2415-99-9001	99-9001	ND	SKUP	Idejni projekti	1.466.054	0	1.466.054	0	1.379.470	19.575	65.357	16.500	21.227	0	0	0	0	0	0	CEROVAC LETONJE KARMEN
2431-13-0059	13-0059	ND	OKOL	Odvodnjavanje padavinskih voda	600.600	0	600.600	0	0	0	0	132.000	50.000	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	340.600	CEROVAC LETONJE KARMEN
2431-14-0017	14-0017	ND	OKOL	Ukrepi zaradi prekomerne obremenitve okolja	1.800.000	0	1.800.000	0	40.146	150.000	166.694	165.000	100.000	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.083.160	CEROVAC LETONJE KARMEN
2431-16-0013	16-0013	ND	OKOL	Monitoringi	5.000.000	0	5.000.000	0	5.749	500.000	514.156	400.000	980.000	730.000	1.000.000	1.000.000	770.096	0	0	CEROVAC LETONJE KARMEN
2431-17-0063	17-0063	ND	OBNO	Odprava napak po izteku garancijske dobe	1.500.000	0	1.500.000	0	0	80.100	228.001	99.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	621.999	CEROVAC LETONJE KARMEN
2431-17-0075	17-0075	ND	OKOL	Ukrepi za zaščito dvoživk 2017-2018	525.973	0	525.973	0	0	215.844	215.844	310.129	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	90.129	CEROVAC LETONJE KARMEN
2431-17-0079	17-0079	ND	OKOL	Sanacije zaradi hrupa 2017-2018	2.800.000	0	2.800.000	0	0	800.000	103.709	2.000.000	1.729.561	310.402	656.328	0	0	0	0	CEROVAC LETONJE KARMEN
2415-11-0018	11-0018	ND	PLAZ	Sanacije plazov	6.850.000	0	6.850.000	-275.911	3.557.839	2.300.000	3.453.626	240.000	114.446	0	0	0	0	0	0	CIAN KARMEN
2415-98-9062	98-9062	ND	SKUP	PROJEKTI-GEOMEHANIKA	2.810.924	0	2.810.924	-553.544	3.075.332	160.000	289.136	0	0	0	0	0	0	0	0	CIAN KARMEN
2415-98-9076	98-9076	ND	ZIDS	SANACIJA ZIDOV	4.809.511	0	4.809.511	-291.650	4.843.799	250.000	257.362	230.000	0	0	0	0	0	0	0	CIAN KARMEN
2431-13-0004	13-0004	ND	BREZ	Sanacije brežin	3.400.000	456.417	2.943.583	0	41.108	1.500.000	831.897	500.000	1.400.000	0	670.578	0	0	0	0	CIAN KARMEN
2431-14-0016	14-0016	ND	PLAZ	Elementar - geotehnični ukrepi	5.800.000	0	5.800.000	0	1.055.395	1.150.000	661.555	1.200.000	450.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	1.633.050	CIAN KARMEN
2431-17-0077	17-0077	ND	PLAZ	Sanacije plazov 2017-2018	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0	170.000	2.400.000	850.000	1.205.000	175.000	0	0	0	0	CIAN KARMEN
2431-17-0078	17-0078	ND	ZIDS	Sanacije zidov 2017-2018	440.000	0	440.000	-80.000	0	240.000	70.000	200.000	450.000	0	0	0	0	0	0	CIAN KARMEN
2415-00-9003	00-9003	ND	SKUP	Projekti - večje rekonstrukcije	2.214.302	0	2.214.302	0	1.601.491	80.000	177.026	80.000	60.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	85.785	GEDRIH ALEŠ
2415-00-9005	00-9005	ND	SKUP	Projekti (Kolesarske poti)	965.042	0	965.042	-109.322	816.274	150.000	258.090	0	0	0	0	0	0	0	0	GEDRIH ALEŠ
2415-11-0002	11-0002	ND	UPRA	Konzultantske storitve za investicije	26.187.000	0	26.187.000	0	198.545	100.000	99.998	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	GEDRIH ALEŠ
2415-11-0005	11-0005	ND	RVZD	Kolesarske poti	132.789.026	0	132.789.026	0	2.285.958	250.000	221.528	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	GEDRIH ALEŠ
2415-98-9068	98-9068	ND	SKUP	INŽENIRING IN OSTALE STORITVE	8.965.017	0	8.965.017	6.238	8.767.127	80.000	141.652	80.000	50.000	0	0	0	0	0	0	GEDRIH ALEŠ
2431-13-0005	13-0005	ND	SKUP	Recenzije projektne dokumentacije	5.500.000	0	5.500.000	0	112.174	230.000	335.437	200.000	100.000	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.852.390	GEDRIH ALEŠ
2431-14-0003	14-0003	ND	KRIŽ	Krožna križišča	1.500.000	0	1.500.000	-8.235	504.892	400.000	736.467	400.000	266.876	0	0	0	0	0	0	GEDRIH ALEŠ
2431-17-0012	17-0012	ND	SKUP	Izdelava dokumentacije za kolesarske povezave	2.061.401	0	2.061.401	0	0	0	0	400.895	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	861.401	GEDRIH ALEŠ
2431-18-0073	18-0073	ND	KOLE	Označitev in ureditev kolesarskih povezav	2.124.127	0	2.124.127	0	0	0	0	0	412.270	418.454	424.731	431.102	437.570	0	0	GEDRIH ALEŠ
2415-11-0002	11-0002	ND	UPRA	Sodelovanje v mednarodnih projektih	26.187.000	0	26.187.000	0	1.275.179	130.000	130.000	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	PIRMAN BOJANA
2415-11-0005	11-0005	ND	RVZD	REDNO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	132.789.026	0	132.789.026	0	3.776.038	900.000	1.058.382	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	PIRMAN BOJANA
2415-11-0005	11-0005	ND	RVZD	REDNI PREGLEDI OBJEKTOV	132.789.026	0	132.789.026	0	3.972.651	300.000	299.775	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	PIRMAN BOJANA
2415-11-0012	11-0012	ND	SKUP	Projekti za objekte	1.890.000	0	1.890.000	-159.594	731.095	350.000	968.499	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA
2415-98-9001	98-9001	ND	OBJS	MANJŠA INTERVENCIJSKA POPRAVILA OBJEKTOV	3.970.744	0	3.970.744	0	3.400.873	250.000	414.702	150.000	95.000	0	60.169	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA
2415-98-9046	98-9046	ND	OBJS	POPRAVILA LESENIH MOSTOV	2.022.517	0	2.022.517	0	1.845.570	100.000	3.674	100.000	10.000	0	163.274	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA
2415-98-9074	98-9074	ND	OBJS	OBVOZI V ČASU GRADNJE OBJEKTOV	1.172.757	0	1.172.757	-40.225	753.969	300.000	454.014	0	5.000	0	0	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA

SIF_NRP	SIF_PROJ	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Izhodiščna vrednost projekta	Predviden delež sofinancerja	Delež DRSI	Do izhodiščne vrednosti	Realizacija do 2017	Sprejeti 2017	Veljavni 2017 (11.10.2017)	Sprejeti 2018	Proračun 2018	Proračun 2019	Predlog 2020	Predlog 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog po 2023	Skrbnik	
2415-98-9084	98-9084	ND	OBJS	MANJŠE SANACIJE OBJEKTOV	1.739.188	0	1.739.188	-257.998	1.634.252	200.000	332.934	0	30.000	0	0	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	
2415-98-9085	98-9085	ND	OBJS	VEČJE SANACIJE OBJEKTOV	3.436.660	0	3.436.660	-686.266	3.319.078	300.000	798.849	0	5.000	0	0	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	
2415-99-9002	99-9002	ND	PROP	Novogradnje propustov-mostov	612.702	0	612.702	-40.461	580.316	50.000	47.847	0	25.000	0	0	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	
2431-13-0021	13-0021	ND	OBJR	Elementar - objekti	3.600.000	0	3.600.000	-883.213	3.318.439	100.000	844.775	0	320.000	0	0	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	
2431-14-0018	14-0018	ND	PROP	Sanacije prepustov	990.000	0	990.000	0	0	200.000	155.857	200.000	10.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	374.143	PIRMAN BOJANA	
2431-17-0076	17-0076	ND	OBJR	Sanacije mostov 2017-2018	3.168.044	0	3.168.044	-301.160	0	1.519.136	1.796.160	1.648.908	1.673.044	0	0	0	0	0	0	PIRMAN BOJANA	
2415-11-0002	11-0002	ND	UPRA	NACIONALNI PROGRAM	26.187.000	0	26.187.000		890.534	10.000	54.571	10.000	110.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	WILLENPART TOMAŽ	
2415-11-0024	11-0024	ND	OBNO	Odprava škode na cestni infras. zaradi poplav	15.741.635	0	15.741.635	0	1.783.678	698.000	1.114.838	640.000	340.000	680.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.823.119	WILLENPART TOMAŽ	
									SKUPAJ:	61.488.514	14.925.295	18.339.561	13.768.432	12.947.424	6.095.030	7.675.840	5.936.102	5.712.666	4.505.000	18.504.106	

Novi projekti
Ukrepi
ND – ni definirano

PRILOGA 11: Predlog dinamike financiranja skupinskih projektov Sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Izhodiščna vrednost projekta	Predviden delež sofinancerja	Delež DRSI	Do izhodiščne vrednosti	Do 2017	Sprejeti 2017	Veljavni 2017 (11.10.2017)	Sprejeti 2018	Proračun 2018	Proračun 2019	Predlog 2020	Predlog 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog po 2023	Skrbnik	Koda iz Resolucije
2415-02-9004	ND	UPRA	Študije za potrebe izboljšanja prom. varnosti	2.203.552	0	2.203.552	0	1.740.250	100.000	22.194	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	41.109	0	0	HERGA LJILJANA	
2415-09-0004	ND	UPRA	EURORAP - Ocenjevanje prometnic z vidika varnosti	700.000	0	700.000	0	334.476	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	85.524	0	0	0	HERGA LJILJANA	
2415-09-0005	ND	NOVO	Poligon varne vožnje	2.575.000	0	2.575.000	0	87.047	1.250.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	2.487.953	0	HERGA LJILJANA	Ro.43.4.48
2415-11-0002	ND	UPRA	Vodenje prometa po G in R cestah - kazipotna signalizacija	26.187.000	0	26.187.000		780.439	50.000	9.009	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	HERGA LJILJANA	
2415-11-0002	ND	UPRA	Vodenje prometa po G in R cestah - prometno-inteligentni sistemi za vodenje prometa	26.187.000	0	26.187.000		159.073	50.000	15.321	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	HERGA LJILJANA	
2415-11-0002	ND	UPRA	Svetovalne storitve s področja prometne varnosti	26.187.000	0	26.187.000		1.126.711	50.000	30.392	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	HERGA LJILJANA	
2415-11-0005	ND	RVZD	Oprema za nadzor prometa (radarji)	132.789.026	0	132.789.026		246.129	150.000	22.071	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	HERGA LJILJANA	
2415-11-0005	ND	RVZD	Ukrepi za varnost motoristov	132.789.026	0	132.789.026		960.892	100.000	14.537	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	HERGA LJILJANA	
2415-98-9026	ND	URED	UKREPI ZA IZBOLJŠANJE PROMETNE VARNOSTI	18.568.377	0	18.568.377	0	9.059.999	5.000.000	6.634.419	200.000	2.166.496	0	707.463	0	0	0	0	HERGA LJILJANA	
2415-98-9029	ND	SKUP	PROJEKTI ZA ZAGOTOVITEV PROMETNE VARNOSTI	2.674.236	0	2.674.236	-422.386	2.769.654	200.000	306.968	0	20.000	0	0	0	0	0	0	HERGA LJILJANA	
2415-98-9030	ND	URED	OPREMA CEST	2.618.287	0	2.618.287	-449.509	2.977.631	100.000	90.165	0	0	0	0	0	0	0	0	HERGA LJILJANA	
2415-99-9003	ND	URED	Ureditev prehodov za pešce	4.370.033	0	4.370.033	16.484	4.179.781	500.000	153.769	0	20.000	0	0	0	0	0	0	HERGA LJILJANA	
2415-99-9004	ND	URED	Ureditve počivališč	2.999.175	0	2.999.175	0	2.035.503	250.000	210.374	250.000	250.000	303.299	200.000	0	0	0	0	HERGA LJILJANA	
2415-99-9005	ND	URED	Ureditve avtobusnih postajališč	3.296.157	0	3.296.157	-656.217	3.137.064	200.000	815.110	0	200	0	0	0	0	0	0	HERGA LJILJANA	
2431-18-0128	ND	URED	Ureditev avtobusnih postajališč	39.562.821	0	39.562.821	0	0	0	0	0	500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	4.000.000	30.062.821	HERGA LJILJANA	
2415-98-9054	ND	UPRA	STRATEŠKE NALOGE	1.994.020	0	1.994.020	0	1.361.729	150.000	40.346	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	91.945	0	JERMAN ZALKA	
2415-02-9005	ND	MODE	Sanacija makadamskih vozišč	5.410.537	0	5.410.537	-86.311	5.136.656	300.000	360.192	0	0	0	0	0	0	0	0	OŠTIR VLADO	
2415-10-0053	ND	REKO	Sanacije nevarnih mest	13.600.000	1.159.576	12.440.424	-2.625.559	14.980.833	1.000	85.150	0	0	0	0	0	0	0	0	OŠTIR VLADO	
2415-10-0204	ND	REKO	Ukrepi na voz. konstrukcijah po Metodologiji	20.200.000	0	20.200.000	0	831.024	1.250.000	1.894.694	1.250.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.535.390	4.938.892	OŠTIR VLADO	
2415-11-0002	ND	UPRA	Gospodarjenje s cestami	26.187.000	0	26.187.000		419.040	400.000	114.361	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	OŠTIR VLADO	
2415-11-0002	ND	UPRA	Meritve in ocenjevanje stanja	26.187.000	0	26.187.000		5.627.671	750.000	714.422	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	OŠTIR VLADO	
2415-11-0005	ND	RVZD	Sanacija nevarnih mest	132.789.026	0	132.789.026		10.546.550	500.000	327.062	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	OŠTIR VLADO	
2415-98-9010	ND	PREP	ZAPORNI SLOJI IN POVRŠINSKE PREVLEKE	44.999.720	0	44.999.720	-7.459.914	48.812.206	300.000	3.647.428	0	0	0	0	0	0	0	0	OŠTIR VLADO	
2431-16-0018	ND	OBNO	Obnova vozišč na 43 odsekih državnih cest	10.000.000	0	10.000.000	1.350.145	2.845.039	0	5.804.816	0	0	0	0	0	0	0	0	OŠTIR VLADO	
2431-17-0002	ND	MODE	Posodobitev makadamskih vozišč	30.000.000	0	30.000.000	0	0	2.290.859	1.689.989	2.019.719	1.664.386	1.561.957	5.000.000	5.000.000	5.000.000	7.000.000	3.083.668	OŠTIR VLADO	
2431-17-0003	ND	UPRA	Merilna oprema za ugotavljanje nosilnosti vozišča	200.000	0	200.000	-29.400	0	200.000	214.400	0	15.000	0	0	0	0	0	0	OŠTIR VLADO	
2431-17-0004	ND	REKO	Sanacija poškodb in drugih nevarnih mest	42.000.000	84.357	41.915.643	0	0	3.000.000	3.443.611	4.000.000	3.000.000	3.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	11.472.032	0	OŠTIR VLADO	
2431-17-0018	ND	OBNO	Obnova vozišč državnih cest	120.000.000	642.957	119.357.043	0	0	20.000.000	25.495.886	16.395.904	14.453.489	13.456.353	20.000.000	20.000.000	20.000.000	5.951.315	0	OŠTIR VLADO	
2431-18-0115	ND	UPRA	Nakup merilne opreme-Georadar	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	OŠTIR VLADO	
2431-18-0135	ND	BREZ	Zaščita pred padajočim kamenjem in skalnimi podori	3.999.992	0	3.999.992	0	0	0	0	0	2.007.898	1.992.094	0	0	0	0	0	OŠTIR VLADO	
2415-08-0037	ND	UPRA	Center za upravljanje in vodenje prometa	8.324.858	0	8.324.858	0	4.660.753	500.000	252.786	500.000	865.000	836.642	1.000.000	709.677	0	0	0	PRAPROTNIK KARMEN	
2415-10-0203	ND	SKUP	Izvedba del po sodnih odločbah	320.000	0	320.000	0	57.728	100.000	10.181	100.000	100.000	100.000	52.091	0	0	0	0	PRAPROTNIK KARMEN	

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Izhodiščna vrednost projekta	Predviden delež sofinancerja	Delež DRSI	Do izhodiščne vrednosti	Do 2017	Sprejeti 2017	Veljavni 2017 (11.10.2017)	Sprejeti 2018	Proračun 2018	Proračun 2019	Predlog 2020	Predlog 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog po 2023	Skrbnik	Koda iz Resolucije
2415-10-0205	ND	UPRA	Cestne vremenske postaje	400.000	0	400.000	-22.538	420.499	10.000	2.038	0	0	0	0	0	0	0	0	PRAPROTNIK KARMEN	
2415-11-0002	ND	UPRA	Obratovanje in vzdrževanje centra za upravljanje v Dragomlju	26.187.000	0	26.187.000		0	0	541.578	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	PRAPROTNIK KARMEN	
2415-11-0005	ND	RVZD	Sanacija po zimi poškodovanih vozišč	132.789.026	0	132.789.026		19.955.428	2.500.000	7.431.786	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	PRAPROTNIK KARMEN	
2415-11-0005	ND	RVZD	Ureditev mejnih prehodov	132.789.026	0	132.789.026		2.472.114	150.000	994	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	PRAPROTNIK KARMEN	
2415-11-0005	ND	RVZD	Vzdrževanje mejnih prehodov	132.789.026	0	132.789.026		132.824	50.000	994	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	PRAPROTNIK KARMEN	
2415-11-0005	ND	UPRA	Cestne vremenske postaje - namenska sredstva	132.789.026	0	132.789.026		160.409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PRAPROTNIK KARMEN	
2415-11-0005	ND	RVZD	KRPANJE	132.789.026	0	132.789.026		88.296.953	3.000.000	13.270.166	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.759.319	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	PRAPROTNIK KARMEN	
2415-11-0005	ND	RVZD	OBNOVA MAKADAMSKIH VOZIŠČ	132.789.026	0	132.789.026		5.168.784	500.000	485.513	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	PRAPROTNIK KARMEN	
2415-11-0005	ND	RVZD	OBNOVA ODVODNJAVANJA	132.789.026	0	132.789.026		8.888.322	500.000	688.848	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	PRAPROTNIK KARMEN	
2415-11-0005	ND	RVZD	ZALIVANJE REG IN RAZPOK	132.789.026	0	132.789.026		5.216.595	100.000	133.287	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	PRAPROTNIK KARMEN	
2415-11-0005	ND	RVZD	MANJŠA POPRAVILA ZIDOV	132.789.026	0	132.789.026		6.264.291	400.000	1.197.456	400.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	PRAPROTNIK KARMEN	
2415-11-0005	ND	RVZD	TALNE OBELEŽBE NA DRŽAVNIH CESTAH	132.789.026	0	132.789.026		65.356.740	5.000.000	6.032.948	5.000.000	5.300.000	5.300.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	PRAPROTNIK KARMEN	
2415-11-0005	ND	RVZD	OBNOVA VERTIKALNE SIGNALIZACIJE	132.789.026	0	132.789.026		30.766.216	2.500.000	2.279.286	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	PRAPROTNIK KARMEN	
2415-11-0005	ND	RVZD	ELEMENTAR - naravne nesreče HC in G ceste	132.789.026	0	132.789.026		2.128.069	250.000	195.163	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	PRAPROTNIK KARMEN	
2415-11-0005	ND	RVZD	ELEMENTAR - naravne nesreče R ceste	132.789.026	0	132.789.026		31.619.341	1.264.039	2.608.171	1.264.039	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	PRAPROTNIK KARMEN	
2415-11-0005	ND	RVZD	POSIPNI MATERIALI za državne ceste	132.789.026	0	132.789.026		76.288.986	5.000.000	4.275.353	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	PRAPROTNIK KARMEN	
2415-11-0005	ND	RVZD	REDNO VZDRŽEVANJE HC in G cest	132.789.026	0	132.789.026		102.635.391	7.000.000	9.132.891	7.000.000	8.000.000	8.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	PRAPROTNIK KARMEN	
2415-11-0005	ND	RVZD	REDNO VZDRŽEVANJE R CEST	132.789.026	0	132.789.026		130.688.981	14.000.000	16.271.898	14.000.000	14.500.000	14.500.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	PRAPROTNIK KARMEN	
2415-11-0005	ND	RVZD	SANACIJE DRSNIH VOZIŠČ	132.789.026	0	132.789.026		5.476.704	500.000	477.082	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	PRAPROTNIK KARMEN	
2415-11-0005	ND	RVZD	RV - ZIMSKA SLUŽBA državnih cest	132.789.026	0	132.789.026		254.235.514	16.401.500	11.282.237	16.866.000	16.850.000	16.850.000	16.850.000	16.850.000	16.850.000	16.850.000	16.850.000	PRAPROTNIK KARMEN	
2415-11-0010	ND	UPRA	Informiranje o stanju na cestah	1.450.000	0	1.450.000	0	446.714	200.000	1.774	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	201.512	0	0	PRAPROTNIK KARMEN	
2431-17-0017	ND	UPRA	Cestno vremenske postaje	300.000	0	300.000	0	0	50.000	18.635	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	31.365	0	PRAPROTNIK KARMEN	
2431-18-0126	ND	OBNO	Sanacije vozišč po izgradnji GJI	10.444.466	0	10.444.466	0	0	0	0	0	500.000	500.000	1.000.000	1.624.799	1.977.379	3.000.000	1.842.288	PRAPROTNIK KARMEN	
2431-18-0129	ND	UPRA	Delovanje CUVP	5.926.193	0	5.926.193	0	0	0	0	0	0	50.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.376.193	PRAPROTNIK KARMEN	
2415-11-0002	ND	UPRA	Stroški komunalne infrastrukture	26.187.000	0	26.187.000		10.100.292	1.260.000	1.094.514	1.260.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	SOVA DUŠAN	
2415-11-0002	ND	UPRA	Mesta za izločanje tovornih vozil	26.187.000	0	26.187.000		17.021	100.000	78.893	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	SOVA DUŠAN	
2415-11-0002	ND	UPRA	KONTROLA OSNIH PRITISKOV	26.187.000	0	26.187.000		5.138.728	550.000	614.600	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	SOVA DUŠAN	
2415-11-0002	ND	UPRA	UPRAVLJANJE IN VARSTVO CEST	26.187.000	0	26.187.000		38.037.454	4.342.500	5.291.827	4.458.000	4.470.000	4.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	SOVA DUŠAN	
2415-11-0005	ND	RVZD	OBNOVA IN NOVE VARNOSTNE OGRAJE	132.789.026	0	132.789.026		42.579.071	3.000.000	2.390.193	3.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	SOVA DUŠAN	
2415-11-0005	ND	RVZD	VZDRŽEVANJE SIGNALNIH NAPRAV	132.789.026	0	132.789.026		26.417.183	2.800.000	2.727.917	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	SOVA DUŠAN	
2415-98-9042	ND	UPRA	MESTA ZA IZLOČANJE TOVORNIH VOZIL	3.399.095	0	3.399.095	-441.334	3.824.833	60.000	597	0	15.000	0	0	0	0	0	0	SOVA DUŠAN	
2431-17-0013	ND	URED	Dobava in postavitve novih varnostnih ograj	4.200.000	0	4.200.000	0	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0	0	SOVA DUŠAN	
2415-11-0002	ND	UPRA	Vodenje sistema kakovosti	26.187.000	0	26.187.000		195.901	30.000	12.529	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	ZAKRAJŠEK NEVENKA	

SIF_NRP	Vrstni red	Ukrep	Naziv projekta	Izhodiščna vrednost projekta	Predviden delež sofinancerja	Delež DRSI	Do izhodiščne vrednosti	Do 2017	Sprejeti 2017	Veljavni 2017 (11.10.2017)	Sprejeti 2018	Proračun 2018	Proračun 2019	Predlog 2020	Predlog 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog po 2023	Skrbnik	Koda iz Resolucije
2415-11-0005	ND	RVZD	Vzdrževanje predorov in gasilskih predorskih vozil	132.789.026	0	132.789.026		106.801	100.000	24.634	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	ZAKRAJŠEK NEVENKA	
2431-17-0016	ND	UPRA	Nakup gasilskega vozila in opreme	1.998.043	0	1.998.043	0	0	984.158	853.031	453.521	500.000	513.885	131.127	0	0	0	0	ZAKRAJŠEK NEVENKA	
SKUPAJ:								1.087.910.035	111.114.056	142.606.485	101.567.183	105.087.469	101.764.230	122.000.000	122.000.000	122.000.000	122.000.000	123.233.862		

Ukrepi
ND – ni definirano
Projekti iz resolucije